DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0079D / 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	CENTRO	ARMERIA	REHABILITACION DE CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0	0		$361,966.89		$361,966.89		$361,966.89		$361,966.89				$0.00	06-065-2023-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	21-nov-23		29-feb-24		20%	0%		COL230402334585
06DTV0012V	SECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COALATILLA	ARMERIA	CONCLUSION DE TECHUMBRE Y REPARACION DE CANCHA	1	0	0	0	0	0		$415,479.24		$415,479.24		$415,479.24		$415,479.24		$362,729.85		$362,729.85	06-065-2023-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	21-nov-23		29-feb-24		100%	87%		COL230402334596
06DPR0279B / 06DPR0069X	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, REPARACION DE FIRME DE CONCRETO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0	0	$812,384.68			$812,384.68	$812,384.68			$812,384.68				$0.00	06-065-2023-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	21-nov-23		29-ene-24		15%	0%		COL230402334576
06ETV0005K	SECUNDARIA	MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CUYUTLAN	ARMERIA	CONSTRUCCION DE COCINA Y DESAYUNADORES	1	0	0	0	0	0	$922,487.49			$922,487.49	$922,487.49			$922,487.49				$0.00	06-077-2023-PR	IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		50%	0%		COL230402335331
06DJN0142Z	PREESCOLAR	JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERIA	MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS, EN COCINA, MURO PERIMETRAL, FOSA SEPTICA Y ACOMETIDA ELECTRICA	1	0	0	0	0	0		$144,084.63		$144,084.63		$144,084.63		$144,084.63				$0.00	06-082-2023-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	15-dic-23		15-ene-24		95%	0%		COL230402335413
06DPR0076G	PRIMARIA	JUAN JOSE RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	BODEGA DE 4.00 x 3.00 M. Y RAMPA DE ACCESIBILIDAD HACIA LA CANCHA DEPORTIVA	1	0	0	0	0	0	$632,767.91			$632,767.91	$632,767.91			$632,767.91				$0.00	06-083-2023-PR	ING. JOSÉ ALBERTO MACIAS ESTRADA	15-dic-23		08-mar-24		50%	0%		COL230402335419
06DJN0012F	PREESCOLAR	CATALINA JASSO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	REPARACION EN MARQUESINA E INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0	0		$73,077.48		$73,077.48		$73,077.48		$73,077.48				$0.00	06-083-2023-PR	ING. JOSÉ ALBERTO MACIAS ESTRADA	15-dic-23		08-mar-24		70%	0%		COL230402335422
06EJN0025I	PREESCOLAR	SUSANA ORTIZ SILVA	LOS REYES	ARMERIA	REPARACIONES HIDRAULICAS	1	0	0	0	0	0		$10,916.13		$10,916.13		$10,916.13		$10,916.13				$0.00	06-083-2023-PR	ING. JOSÉ ALBERTO MACIAS ESTRADA	15-dic-23		08-mar-24		20%	0%		COL230402335430
06DPR0109H / 06DPR0108I	PRIMARIA	REVOLUCIÓN SECUNDARIA NOCTURNA PARA TRABAJADORES	CENTRO	ARMERIA	BODEGA Y REPARACIONES EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	0	0	0	0	0	$384,600.32			$384,600.32	$384,600.32			$384,600.32				$0.00	06-083-2023-PR	ING. JOSÉ ALBERTO MACIAS ESTRADA	15-dic-23		08-mar-24		30%	0%		COL230402335533
06DJN0067I	PREESCOLAR	MARIA MONTESSORI	LINDA VISTA	ARMERIA	REPARACION DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$590,603.26		$590,603.26		$590,603.26		$590,603.26				$0.00	06-104-2023-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	29-dic-23		29-feb-24		70%	0%		COL230402336256
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$2,752,240.41**	**$1,596,127.64**	**$0.00**	**$4,348,368.04**	**$2,752,240.41**	**$1,596,127.64**	**$0.00**	**$4,348,368.04**	**$0.00**	**$362,729.85**	**$0.00**	**$362,729.85**						**48%**	**9%**		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO "A" , "B" , "C" Y MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49	06-009-2023-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	24-jul-23		06-sep-23		100%	100%		COL230302266786
06DPR0220C	PRIMARIA	REPUBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTA Y PROTECCIONES, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXT., REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO DE REFLECTORES.	1	0	0	0	0	0		$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40		$157,031.03		$157,031.03	06-019-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	04-sep-23		18-sep-23		100%	100%		COL230302267503
06DML0018Z	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL N°. 18	LA CAPACHA	COLIMA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, REMODELACION DE AULA DIDACTICA Y TALLER DE PANADERIA, REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$3,660,434.26			$3,660,434.26	$3,660,434.26			$3,660,434.26	$3,431,272.76			$3,431,272.76	06-022-2023-PR	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	08-sep-23		05-ene-24		100%	94%		COL230302267542
06EES0011P	SECUNDARIA	AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, CAMBIO DE CANCELERIA, CONSTRUCCION DE ANSADOR, SUMINISTRO DE DESAYUNADORES, REP. ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACION.	1	0	0	0	0	0		$1,063,941.49		$1,063,941.49		$1,063,941.49		$1,063,941.49		$1,063,941.49		$1,063,941.49	06-026-2023-PR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	20/09/2023 ; 03/11/23		03/11/2023 ; 18/11/23		100%	100%		COL230302267577
06DJN0123K	PREESCOLAR	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LOS ASMOLES	COLIMA	CONSTRUCCION DE BODEGA, CAMBIO DE MALLA CICLON	1	0	0	0	0	0	$468,228.08			$468,228.08	$468,228.08			$468,228.08	$465,524.53			$465,524.53	06-028-2023-PR	ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	20-sep-23		03-nov-23		100%	100%		COL230302267588
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIOS	FOVISSSTE	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MULTIPLES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$736,067.18		$736,067.18	06-031-2023-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		100%	61%		COL230302268083
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0	0	$212,440.17			$212,440.17	$212,440.17			$212,440.17	$212,440.17			$212,440.17	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		100%	100%		COL230302268123
06DTV0003N	SECUNDARIA	ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0	0	$161,266.70			$161,266.70	$161,266.70			$161,266.70	$161,266.70			$161,266.70	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		100%	100%		COL230302268129
06DJN0183Z	PREESCOLAR	MARIA DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	JARDINES DEL SOL	COLIMA	REPARACION DE PLAFON, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE Y FRONTERA	1	0	0	0	0	0		$174,524.80		$174,524.80		$174,524.80		$174,524.80		$174,524.80		$174,524.80	06-038-2023-PR-1	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		100%	100%		COL230302268199
06DJN0055D	PREESCOLAR	MARIA ENCARNACION GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	BARANDAL, PISO, GUARNICION Y REPARACION DE REJA Y PUERTAS	1	0	0	0	0	0		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11	06-043-2023-PR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	11-oct-23		24-nov-23		100%	100%		COL230402334323
06DJN0196C	PREESCOLAR	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	NUEVO MILENIO	COLIMA	REPARACIONES EN MODULOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65	06-043-2023-PR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	11-oct-23		24-nov-23		100%	100%		COL230402334330
06DPR0043P	PRIMARIA	GREGORIO MACEDO LOPEZ	LA CUMBRE	COLIMA	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS	1	0	0	0	0	0		$908,890.10		$908,890.10		$908,890.10		$908,890.10		$336,889.47		$336,889.47	06-045-2023-PR	DILAR S.A. DE C.V.	11-oct-23		24-dic-23		100%	37%		COL230402334343
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	VICENTE GUERRERO	COLIMA	SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47	06-049-2023-PR	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS DE TECOMAN,S. DE R.L.	16-oct-23		30-oct-23		100%	100%		COL230402334358
06DPR0015T	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	ORIENTAL	COLIMA	EDIFICIO "C" (BODEGA ADOSADA DE 3.00 x 8.00 M. EST. REGIONAL)	1	0	0	0	0	0		$344,871.98		$344,871.98		$344,871.98		$344,871.98	$344,871.98			$344,871.98	06-050-2023-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18-oct-23		16-dic-23		100%	100%		COL230402334366
06DPR0324Y	PRIMARIA	ALFREDO V. BONFIL	INFONAVIT LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACION DE PISOS, REPARACION DE GOTERO, CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, PODA DE ARBOLES, CAMBIO DE LAMPARAS, PINTURA VINILICA, PINTURA DE PLAFON.	1	0	0	0	0	0		$719,400.23		$719,400.23		$719,400.23		$719,400.23		$719,400.23		$719,400.23	06-055-2023-PR-1	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL230402334412
06DDI0001D	CAI	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	LAS VIBORAS	COLIMA	REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS "A" y "B"	1	0	0	0	0	0		$243,625.02		$243,625.02		$243,625.02		$243,625.02		$243,625.02		$243,625.02	06-055-2023-PR-1	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL230402333326
06DJN0174R	PREESCOLAR	JOSEFINA SANTANA GONZALEZ	SANTA AMALIA	COLIMA	SUSTITUCION DE MALLA CICLON POR MURO REJA EN EL LADO SUR DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75	06-056-2023-PR	CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL230402334421
06DJN0034J	PREESCOLAR	GREGORIO TORRES QUINTERO	PLACETAS	COLIMA	IMPERMEABILIZAR EDIFICIO DE 3 AULAS Y REPARACION DE FISURAS EN MARQUESINAS POR SISMO	1	0	0	0	0	0		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02	06-060-2023-PR	REALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	23-oct-23		01-dic-23		100%	100%		COL230402333344

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	REHABILITACION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	1	0	0	0	0	0		$238,920.44		$238,920.44		$238,920.44		$238,920.44		$187,018.68		$187,018.68	06-068-2023-PR	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	78%		COL230402334631
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA DE ESTRUCTUIRA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0	0	$2,088,263.99			$2,088,263.99	$2,088,263.99			$2,088,263.99	$1,617,629.41			$1,617,629.41	06-070-2023-PR-1	ARQ. NORBERTO CERVANTES LANDA	21-nov-23		29-ene-24		100%	77%		COL230402334878
06EJN0002Y	PREESCOLAR	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PRADOS DEL SUR	COLIMA	REHABILITACION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	1	0	0	0	0	0		$478,959.09		$478,959.09		$478,959.09		$478,959.09		$478,959.09		$478,959.09	06-070-2023-PR-1	ARQ. NORBERTO CERVANTES LANDA	21-nov-23		29-ene-24		100%	100%		COL230402334880
06EPR0007J	PRIMARIA	BASILIO VADILLO	CENTRO	COLIMA	REPARACION DE PLAFOND EN 2 AULAS Y PASILLO, CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES, REPARACION DE SANITARIOS, ENTORTADO E IMPERMEABILIZACION, TALA DE ARBOLES.	1	0	0	0	0	0		$1,011,246.83		$1,011,246.83		$1,011,246.83		$1,011,246.83		$639,357.29		$639,357.29	06-078-2023-PR	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		90%	63%		COL230402335339
06EPR0004M / 06EPR0020D	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO / VICTORIANO GUZMAN	CENTRO	COLIMA	REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$270,829.41		$270,829.41		$270,829.41		$270,829.41				$0.00	06-092-2023-PR	ING. MOISES AGOSTO ULLOA	28-dic-23		08-mar-24		50%	0%		COL230402335893
06EES0008B / 06EES0009A	SECUNDARIA	CONSTITUCION DE 1857 / ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	SAN PABLO	COLIMA	REPARACION DE AULAS DAÑADAS POR SISMO, REPARACION DE SALIDAS SANITARIAS Y REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE EXIXTENTES	1	0	0	0	0	0		$188,810.43		$188,810.43		$188,810.43		$188,810.43				$0.00	06-092-2023-PR	ING. MOISES AGOSTO ULLOA	28-dic-23		08-mar-24		25%	0%		COL230402335894
06EPR0013U / 06EPR0022B / 06EPR0024Z	PRIMARIA	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES / BALBINO DAVALOS	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CONSTRUCCION DE BODEGA ADOSADA Y COCINA, RAMPAS Y REJILLAS	1	0	0	0	0	0	$1,116,446.15			$1,116,446.15	$1,116,446.15			$1,116,446.15				$0.00	06-092-2023-PR	ING. MOISES AGOSTO ULLOA	28-dic-23		08-mar-24		17%	0%		COL230402335898
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**25**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$7,707,079.37**	**$10,125,190.69**	**$0.00**	**$17,832,270.06**	**$7,707,079.37**	**$10,125,190.69**	**$0.00**	**$17,832,270.06**	**$6,233,005.55**	**$7,836,155.77**	**$0.00**	**$14,069,161.33**							**93%**	**80%**		

06DTV0004M	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	06-005-2023-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231971
06DML0011F	CAM	BERTHA MARGARITA GARCIA NAVA	FRANCISCO RAMIRREZ	COMALA	EDIFICIO "A" DIRECCION ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 3x8 M.	1	0	0	0	1	1	$506,438.00			$506,438.00	$506,438.00			$506,438.00	$506,438.00			$506,438.00	06-025-2023-PR-1	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	20-sep-23		03-nov-23		100%	100%		COL230302267568
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" , "E" , "F" , "G" / INSTALACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49	06-037-2023-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-oct-23		15-nov-23		100%	100%		COL230402333285
06DJN0005W	PREESCOLAR	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	REPARACION DE LOSA DE AZOTEA Y MODULO DE TINACOS.	1	0	0	0	0	0		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39	06-042-2023-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	04-oct-23		02-nov-23		100%	100%		COL230402333291
06DPR0184O	PRIMARIA	GORGONIO AVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	SUSTITUCION DE CISTERNA	1	0	0	0	0	0		$111,373.71		$111,373.71		$111,373.71		$111,373.71		$108,107.94		$108,107.94	06-061-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	23-oct-23		01-dic-23		100%	100%		COL230402333351
06ETV0014S	SECUNDARIA	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	LOS COLOMOS	COMALA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE COCINA + OBRA EXTERIOR, TALA Y PODA DE ARBOLES	1	0	0	0	0	0		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30	06-061-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	23-oct-23		01-dic-23		100%	100%		COL230402333358
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3ro CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS "A2 , "B" y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05	06-063-2023-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.	23-oct-23		08-dic-23		100%	100%		COL230402334562
06ETV0009G	SECUNDARIA	FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA, LINEA DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION PARA	1	0	0	0	0	0		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21	06-064-2023-PR	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	06-nov-23		06-dic-23		100%	100%		COL230402333373
06DPR0143O	PRIMARIA	FRANCISCO I MADERO	LA CAJA	COMALA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0	0	$670,764.46			$670,764.46	$670,764.46			$670,764.46	$59,501.97			$59,501.97	06-068-2023-PR	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		65%	9%		COL230402334672
06DJN0077P	PREESCOLAR	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$466,363.77		$466,363.77		$466,363.77		$466,363.77		$414,354.38		$414,354.38	06-103-2023-PR	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ	29-dic-23		31-ene-24		90%	89%		COL230402336244
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA					CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	**10**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$2,087,599.90**	**$1,809,981.93**	**$0.00**	**$3,897,581.83**	**$2,087,599.90**	**$1,809,981.93**	**$0.00**	**$3,897,581.83**	**$1,476,337.42**	**$1,754,706.77**	**$0.00**	**$3,231,044.19**							**93%**	**90%**		

06DJN0201Y	PREESCOLAR	CENTENARIO DE LA REVOLUCION	JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0		$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	06-002-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	19-jun		01-sep		100%	100%		COL230202231966
06DML0004W	CAM LABORAL	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	EDIFICIO "D" TALLER DE PANADERIA DE 2 E.E. 3.24x8.00 M. EST. U1-C	1	0	0	0	0		$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,120,614.44			$1,120,614.44	06-006-2023-PR	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	19-jun		01-sep		100%	100%		COL230202231972
06DJN0099A	PREESCOLAR	JUANA URZUA DELGADO	JALA	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE COCINA DE 3x4 M.	1	0	0	0	0		$481,115.21			$481,115.21	$481,115.21			$481,115.21		$481,115.21		$481,115.21	06-054-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	23-oct		19-dic		100%	100%		COL230402334387
06DPR0255S	PRIMARIA	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	COQUIMATLAN	REHABILITACIONES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "D" y OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0			$559,808.31		$559,808.31		$559,808.31		$559,808.31		$559,808.31		$559,808.31	06-054-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	23-oct		19-dic		100%	100%		COL230402334398
06DPR0267X	PRIMARIA	CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$680,237.80			$680,237.80	$680,237.80			$680,237.80	$20,495.08			$20,495.08	06-071-2023-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	3%		COL230402334904
06DPR0255S	PRIMARIA	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	COQUIMATLAN	REHABILITACION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0			$197,779.23		$197,779.23		$197,779.23		$197,779.23				$0.00	06-071-2023-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	0%		COL230402334927
06EPR0044N	PRIMARIA	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	LA CAZUMBA	COQUIMATLAN	REHABILITACION DE PATIO CIVICO	1	0	0	0	0			$104,478.53		$104,478.53		$104,478.53		$104,478.53		$104,478.53		$104,478.53	06-071-2023-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	100%		COL230402335061
06DTV0005L	SECUNDARIA	NIÑOS HEROES	JALA	COQUIMATLAN	TRABAJOSEN OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, CANAL PLUVIAL, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BARANDAL	1	0	0	0	0			$233,312.56		$233,312.56		$233,312.56		$233,312.56				$0.00	06-074-2023-PR	DESARROLLADORA ASAA S.A. DE C.V.	04-dic-23		20-ene-24		50%	0%		COL230402335297
06DPR0267X	PRIMARIA	CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLAN	REPARACIONES EN SANITARIOS, COCINA Y AULAS, REPARACIONES ELECTRICAS, PINTURA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, CONSTRUCCION DE BARANDAL, CAMBIO DE MALLA CICLON Y REPARACION DE CANCEL DE INGRESO	1	0	0	0	0			$302,954.53		$302,954.53		$302,954.53		$302,954.53		$168,580.53		$168,580.53	06-074-2023-PR	DESARROLLADORA ASAA S.A. DE C.V.	04-dic-23		20-ene-24		70%	56%		COL230402335304
06DST000A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON EL PANTEON	1	0	0	0	0			$889,420.29		$889,420.29		$889,420.29		$889,420.29		$443,889.50		$443,889.50	06-081-2023-PR	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		80%	50%		COL230402335404
06DML0004W	CAM LABORAL	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE BODEGA	1	0	0	0	0			$454,121.65		$454,121.65		$454,121.65		$454,121.65		$66,247.08		$66,247.08	06-092-2023-PR	ING. MOISES AGOSTO ULLOA	28-dic-23		08-mar-24		35%	15%		COL230402335900

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0078O	PREESCOLAR	MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	LA CAZUMBA	COQUIMATLAN	REPARACION DE PLAFONES, REPARACION DE MUROS, REPARACION DE CISTERNA, REPSARACION DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$645,646.08		$645,646.08		$645,646.08		$645,646.08				$0.00	06-099-2023-PR	DILAR S.A. DE C.V.	28-dic-23		12-feb-24		55%	0%		COL23040233597 7
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,692,370.35**	**$2,933,399.54**	**$0.00**	**$6,625,769.89**	**$3,692,370.35**	**$2,933,399.54**	**$0.00**	**$6,625,769.89**	**$2,108,094.36**	**$1,757,872.07**	**$0.00**	**$3,865,966.43**							**84%**	**52%**		
06DJN0093G	PREESCOLAR	CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	OBRA EXTERIOR REHABILITACION HIDRAULICA + SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0			$60,583.74		$60,583.74		$60,583.74		$60,583.74		$60,466.37		$60,466.37	06-038-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		100%	100%		COL23030226820 3
06DPR0095V / 06DPR0286L	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0			$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77	06-046-2023-PR	ARQ. NOE ALEJANDRO GOMEZ BAZAN	11-oct-23		24-dic-23		100%	100%		COL23040233435 1
06DJN0066J	PREESCOLAR	JUAN ESCUTIA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO	1	0	0	0	0			$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL23040233444 6
06DJN0014D	PREESCOLAR	SOLEDAD HERRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	EDIFICIO "E" REHABILITACION SANITARIA + OBRA EXTERIOR, REPARACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y SUSTITUCION DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0			$70,667.47		$70,667.47		$70,667.47		$70,667.47		$70,525.19		$70,525.19	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL23040233449 8
06DST0013G	SECUNDARIA	JUAN DE LA BARRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	REPARACION DE MURO ENTRE AULAS Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL23040233451 4
06DPR0061E	PRIMARIA	LAZARO CARDENAS	CHIAPA	CUAUHTEMOC	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA	1	0	0	0	0			$437,052.88		$437,052.88		$437,052.88		$437,052.88		$427,539.20		$427,539.20	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		100%	98%		COL23040233453 1
06DJN0010H	PREESCOLAR	ABEL LOPEZ LLERENAS	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD	1	0	0	0	0			$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58	06-062-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL23040233454 5
06DJN0112E	PREESCOLAR	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE COCINA DE 4x3 M. Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN PATIO	1	0	0	0	0		$668,452.48			$668,452.48	$668,452.48			$668,452.48	$519,287.18			$519,287.18	06-062-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	23-oct-23		19-dic-23		100%	78%		COL23040233455 3
06DJN0075R	PREESCOLAR	MARIA TERESA SILVA MARTINEZ	PALMILLAS	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA	1	0	0	0	0		$343,040.14			$343,040.14	$343,040.14			$343,040.14				$0.00	06-073-2023-PR	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		50%	0%		COL23040233523 1
06EPR0096U	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CAMPESTRE SAN GERONIMO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, DESAYUNADORES Y PORTICO	1	0	0	0	0			$481,143.06		$481,143.06		$481,143.06		$481,143.06				$0.00	06-073-2023-PR	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		95%	0%		COL23040233525 1
06DPR0095V	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS,	CENTRO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PORTICO	1	0	0	0	0			$2,203,260.71		$2,203,260.71		$2,203,260.71		$2,203,260.71				$0.00	06-073-2023-PR	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	0%		COL23040233526 5
06DJN0016B	PREESCOLAR	CUAUHTEMOC	EL CARIÑO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y BEBEDEROS	1	0	0	0	0			$146,752.38		$146,752.38		$146,752.38		$146,752.38				$0.00	06-073-2023-PR	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	0%		COL23040233528 5
06ETV0013T	SECUNDARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE AREA DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA METALICA Y RAMPAS	1	0	0	0	0		$856,339.91			$856,339.91	$856,339.91			$856,339.91				$0.00	06-073-2023-PR	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		60%	0%		COL23040233529 1
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,867,832.53**	**$5,252,076.90**	**$0.00**	**$7,119,909.43**	**$1,867,832.53**	**$5,252,076.90**	**$0.00**	**$7,119,909.43**	**$519,287.18**	**$2,411,147.44**	**$0.00**	**$2,930,434.62**							**89%**	**60%**		
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACAN	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0			$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07			30-ago-23		13-sep-23		100%	100%		COL23030226715 3
06DPR0202N	PRIMARIA	JULIAN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 4.00 x 5.00 M. + REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	1	0	0	0	0		$560,004.08			$560,004.08	$560,004.08			$560,004.08	$560,004.08			$560,004.08	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		100%	100%		COL23030226818 6
06DPR1202N	PRIMARIA	JULIAN SILVA PALACIOS	CENTRO	IXTLAHUACAN	CONSTRUCCION DE RAMPAS	1	0	0	0	0			$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93	06-053-2023-PR	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	23-oct-23		01-dic-23		100%	100%		COL23040233438 0
06DPR0192X	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA	LAS CONCHAS	IXTLAHUACAN	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$924,483.11			$924,483.11	$924,483.11			$924,483.11	$294,200.85			$294,200.85	06-069-2023-PR	H. PROPCESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	32%		COL23040233468 6
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PIPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACAN	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS, REPARACION DE PLAFON, MUROS DAÑADOS POR SISMO, REPARACION DE LUMINARIAS, PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE LOSAS EN PATIO CIVICO	1	0	0	0	0			$1,168,882.42		$1,168,882.42		$1,168,882.42		$1,168,882.42				$0.00	06-090-2023-PR	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	26-dic-23		29-feb-24		25%	0%		COL23040233589 0
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,484,487.19**	**$1,326,718.42**	**$0.00**	**$2,811,205.62**	**$1,484,487.19**	**$1,326,718.42**	**$0.00**	**$2,811,205.62**	**$854,204.93**	**$157,836.00**	**$0.00**	**$1,012,040.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$226,122.00**	**$0.00**	**$226,383.00**	**$0.00**	**66%**	**66%**		
06DES0033B	SECUNDARIA	MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	AULA DIDACTICA EST. U1-C (CON PREPARACION PARA FUTURO ADOSE DE AULA)	1	1	0	0	0		$1,201,354.09			$1,201,354.09	$1,201,354.09			$1,201,354.09	$1,201,354.09			$1,201,354.09	06-001-2023-PR	BIO TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL23020223196 5
06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANO VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0		1,162,529.54			1,162,529.54	$1,162,529.54			$1,162,529.54	$1,027,926.87			$1,027,926.87	06-007-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	06/07/23 ;16/sep/23		15/09/23 ; 14oct23		100%	100%		COL23030226677 6
06DES0006E	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	CAMPOS	MANZANILLO	REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO EN EDIFICIO "C", REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53	06-010-2023-PR	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-23		21-sep-23		100%	100%		COL23030226685 6
06DPR0120D / 06DPR0319M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	REPARACION DE RED ELECTRICA Y DE DRENAJE EXTERIOR, REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO "C", CONSTRUCCION DE	1	0	0	0	0			$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84	06-012-2023-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	07-ago-23		04-nov-23		100%	100%		COL23030226713 7
06DES0024U / 06DES0029P	SECUNDARIA	FERNANDO MORENO PEÑA	BARRIO 5 / LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA 8 COLUMNAS EN ESTRUCTURA DE PLAZA CIVICA	1	0	0	0	0			$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$269,951.17		$269,951.17	06-013-2023-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	09/08/2023 ; 08/10/2023		07/10/2023 ; 22/10/2023		100%	100%	CONVENIO MODIFICATORIO	COL23030226714 3
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REMOLDELACION Y REHABILITACIONNES EN EDIFICIO "B"	1	0	0	0	0			$2,860,077.72		$2,860,077.72		$2,860,077.72		$2,860,077.72		$2,689,177.34		$2,689,177.34	06-015-2023-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	06-sep-23		19-dic-23		100%	94%		COL23030226716 9
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR DE CONJUNTO	1	0	0	0	0			$2,921,119.46		$2,921,119.46		$2,921,119.46		$2,921,119.46	$2,406,536.13			$2,406,536.13	06-016-2023-PR-1	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	06-sep-23		03-ene-24		100%	82%	CONVENIO	COL23030226717 3
06ETV0034F / 06ETV0037C	SECUNDARIA	ELVIA CARRILLO PUERTO	VISTA DEL MAR	MANZANILLO	REFORZAMIENTO Y REPARACIONES DE MUROS PERIMETRALES, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, REPARACIONES MENORES EN SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE	1	0	0	0	0			$2,106,926.97		$2,106,926.97		$2,106,926.97		$2,106,926.97		$1,429,669.94		$1,429,669.94	06-017-2023-PR	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	06-sep-23		04-dic-23		100%	68%		COL23030226748 5
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REMOLDELACION Y REHABILITACIONNES EN EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0			$3,042,692.78		$3,042,692.78		$3,042,692.78		$3,042,692.78		$2,998,682.08		$2,998,682.08	06-018-2023-PR	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	06-sep-23		19-dic-23		100%	99%		COL23030226749 5
06DST0004Z / 06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO "B" - "F" , "I", MAS OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63	06-023-2023-PR	ING. JAIME MORFIN ROBLES	11-sep-23		09-dic-23		100%	100%		COL23030226754 7

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DST0021P	SECUNDARIA	LAUREANO CERVANTES VAZQUEZ	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KWA 13200/220-127 V Y REPARACION DE FALLA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL	1	0	0	0	0			$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00	06-024-2023-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	13-sep-23		18-sep-23		100%	100%		COL230302267556
06DPR0032J	PRIMARIA	FORD 178 "ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ"	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0			$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25	06-032-2023-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		100%	100%		COL230302268097
06DPR0251W	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA (COALATA)	MANZANILLO	REPARACIONES EN CISTERNA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS	1	0	0	0	0			$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34	06-032-2023-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		100%	100%		COL230302268112
06DJN0047V	PREESCOLAR	MANZANILLO	LAS JOYAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" y "B" (TRABES, PLAFONES Y COLUMNAS)	1	0	0	0	0			$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87	06-034-2023-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-sep-23		08-dic-23		100%	100%		COL230302268140
06DPR0119O	PRIMARIA	OCAMPO N. BAEZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	REPARACION EN MURO PERIMETRAL, REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS, CANALIZACION PLUVIAL, DESAYUNADORES.	1	0	0	0	0			$181,021.11		$181,021.11		$181,021.11		$181,021.11		$164,456.53		$164,456.53	06-035-2023-PR	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	25-sep-23		08-nov-23		100%	91%		COL230302268179
06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANO VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$367,915.55		$367,915.55		$367,915.55		$367,915.55		$95,951.09		$95,951.09	06-035-2023-PR	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	25-sep-23		08-nov-23		100%	26%		COL230302268184
06DJN0098B	PREESCOLAR	INDEPENDENCIA	BENITO JUAREZ	MANZANILLO	EDIFICIO "A" MANTENIMIENTO INSTALACION HIDRO-SANITARIA, REHABILITACION AREA DE DESAYUNADORES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0			$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		100%	100%		COL230302268191
06DJN0084Z	PREESCOLAR	DELIA LUZ MORAN LOPEZ	LAS JOYAS	MANZANILLO	INSTALACION HIDRAULICA EN EXTERIOR E IMPERMEABILIOZACION EN EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0			$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		100%	100%		COL230302268193
06DJN0084Z	PREESCOLAR	DELIA LUZ MORAN LOPEZ	LAS JOYAS	MANZANILLO	INSTALACION HIDRAULICA EN EXTERIOR E IMPERMEABILIOZACION EN EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0			$235,003.92		$235,003.92		$235,003.92		$235,003.92		$235,003.92		$235,003.92	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	29-dic-23		29-ene-24		100%	100%		COL230402336289
06DST0011I / 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	MONTEBELLO	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIO "C" . REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE COCINA DE 3.24 x 8.00 M Y OBRA EXTERIO	1	0	0	0	0			$2,398,807.35		$2,398,807.35		$2,398,807.35		$2,398,807.35		$572,908.89		$572,908.89	06-040-2023-PR	CONSTRUCTORA KOKO S.A. DE C.V.	02-oct-23		30-dic-23		80%	24%		COL230402334258
06DPR0400N	PRIMARIA	MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ	NUEVO CUYUTLA	MANZANILLO	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE VENTANAS Y REPARACION DE PLAFÓN	1	0	0	0	0			$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54	06-044-2023-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	11-oct-23		24-dic-23		100%	100%		COL230402334337
06DJN0096D	PREESCOLAR	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN PATIO CIVICO	1	0	0	0	0		$552,663.07			$552,663.07	$552,663.07			$552,663.07	$49,296.55			$49,296.55	06-067-2023-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	21-nov-23		29-ene-24		90%	9%		COL230402334618
06DPR0300O / 06DPR0437A	PRIMARIA	5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN PATIO CIVICO	1	0	0	0	0		$1,718,130.75			$1,718,130.75	$1,718,130.75			$1,718,130.75	$201,616.46			$201,616.46	06-067-2023-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	21-nov-23		29-ene-24		50%	12%		COL230402334626
06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHAVEZ CARRILLO	MIRAMAR	MANZANILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA, LINEA DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION PARA COSECHA DE LLUVIA	1	0	0	0	0		$220,089.40			$220,089.40		$220,089.40		$220,089.40		$220,089.40		$220,089.40	06-075-2023-PR	ING. ESTEBAN MONTES DE OCA PÉREZ	04-dic-23		18-dic-23		100%	100%		COL230402335306
06DPR0313S / 06DPR0342N	PRIMARIA	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	CENTRO	MANZANILLO	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DETERIORADA	1	0	0	0	0			$214,316.58		$214,316.58		$214,316.58		$214,316.58		$132,879.15		$132,879.15	06-076-2023-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		100%	62%		COL230402335319
06DES0003 / 06DES0013Q	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	INFONAVIT, BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIOS "C" y "E"	1	0	0	0	0			$987,669.92		$987,669.92		$987,669.92		$987,669.92		$299,791.04		$299,791.04	06-076-2023-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		70%	30%		COL230402335326
06DPR0386K / 06DPR0311U	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE RED SANITARIA, RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES HIDRAULICAS Y REPARACION DE CISTERNA	1	0	0	0	0			$1,028,115.31		$1,028,115.31		$1,028,115.31		$1,028,115.31		$335,935.78		$335,935.78	06-079-2023-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		50%	33%		COL230402335349
06DST0015E / 06DST0030X	SECUNDARIA	HOMOBOMO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS "D" , "G" , "E" , "I"	1	0	0	0	0			$3,038,348.92		$3,038,348.92		$3,038,348.92		$3,038,348.92		$448,967.42		$448,967.42	06-086-2023-PR	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	22-dic-23		08-mar-24		60%	15%		COL230402335553
06EES0005E / 06EES0018I	SECUNDARIA	MANUEL MURGUIA GALINDO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A" , "C" , "E" , "F" , "H" y "J" y CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.	1	0	0	0	0			$3,797,590.80		$3,797,590.80		$3,797,590.80		$3,797,590.80		$853,531.22		$853,531.22	06-087-2023-PR	SLAB ARQUITECTURA E INVESTIGACION S. DE R.L. DE C.V.	22-dic-23		08-mar-24		40%	22%		COL230402335562
06DPR0117Q	PRIMARIA	MAHATMA GANDHI	LAS ADJUNTAS	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$542,099.87		$542,099.87		$542,099.87		$542,099.87				$0.00	06-088-2023-PR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	22-dic-23		23-feb-24		15%	0%		COL230402335577
06DPR0278C	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	LAS PERLAS	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE LA RED HIDRAULICA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$656,127.41		$656,127.41		$656,127.41		$656,127.41				$0.00	06-088-2023-PR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	22-dic-23		23-feb-24		50%	0%		COL230402335584
06DPR0206J	PRIMARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIO "A" , "C" y "D" . CONSTRUCCION DE RAMPAS, REPARACION DE MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN AREA DE DESAYUNADORES Y SUSTITUCION DE PORTERIAS Y	1	0	0	0	0			$1,729,015.45		$1,729,015.45		$1,729,015.45		$1,729,015.45				$0.00	06-093-2023-PR	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		10%	0%		COL230402335902
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	LAS BRISAS	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0			$338,025.53		$338,025.53		$338,025.53		$338,025.53				$0.00	06-093-2023-PR	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		10%	0%		COL230402335904

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0121C	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	REPARACIONES DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0			$166,584.63		$166,584.63		$166,584.63		$166,584.63				$0.00	06-093-2023-PR	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		20%	0%		COL230402335905
06DTV0008I	SECUNDARIA	RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	REPARACIONES: CUBO DE TINACOS, PISOS, TABLEROS DE CANCHA	1	0	0	0	0			$265,550.22		$265,550.22		$265,550.22		$265,550.22				$0.00	06-094-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		35%	0%		COL230402335909
06EPR0050Y	PRIMARIA	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	DON TOMAS	MANZANILLO	REPARACIONES OCACIONADAS POR SISMO (GRIETAS Y FISURAS)	1	0	0	0	0			$209,812.81		$209,812.81		$209,812.81		$209,812.81				$0.00	06-094-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		35%	0%		COL230402335914
06DPR0296S	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	EJIDO FCO. VILLA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE BODEGA, REPARACIONES: DESCONCHAMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	1	0	0	0	0			$429,091.11		$429,091.11		$429,091.11		$429,091.11				$0.00	06-094-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		0%	0%		COL230402335916
06DPR0245L / 06DPR0305J	PRIMARIA	HELIODORO TRUJILLO	TAPEIXTLES	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE CUBIERTA DE PORTICO	1	0	0	0	0			$981,629.51		$981,629.51		$981,629.51		$981,629.51				$0.00	06-094-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		5%	0%		COL230402335920
06DTV0017Q	SECUNDARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN BUENA VENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO,	1	0	0	0	0			$43,372.25		$43,372.25		$43,372.25		$43,372.25				$0.00	06-094-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		20%	0%		COL230402335924
06DST0017C	SECUNDARIA	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLAN	MANZANILLO	CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PUNTAS DE POSTE	1	0	0	0	0			$978,644.06		$978,644.06		$978,644.06		$978,644.06				$0.00	06-095-2023-PR	ALK ARQUITECTURA S.A DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		50%	0%		COL230402335927
06DTV0019O	SECUNDARIA	BALBINO DAVALOS	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD	1	0	0	0	0			$319,056.55		$319,056.55		$319,056.55		$319,056.55				$0.00	06-095-2023-PR	ALK ARQUITECTURA S.A DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		30%	0%		COL230402335930
06DTV0024Z	SECUNDARIA	IVAN DELGADO ENCISO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, MALLA CICLON EN PERIMETRO	1	0	0	0	0			$188,166.51		$188,166.51		$188,166.51		$188,166.51				$0.00	06-095-2023-PR	ALK ARQUITECTURA S.A DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		25%	0%		COL230402335935
06DTV0016R	SECUNDARIA	JUAN JOSE RIOS	CANOAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD	1	0	0	0	0			$177,028.86		$177,028.86		$177,028.86		$177,028.86				$0.00	06-095-2023-PR	ALK ARQUITECTURA S.A DE C.V.	28-dic-23		08-mar-24		40%	0%		COL230402335941
06DPR0195U	PRIMARIA	PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	REPARACION DE RED SANITARIA, REPARACION DE CISTERNA, REMODELACION DE COCINA, REP SERVICIOS SANITARIOS, TALA DE ARBOL.	1	0	0	0	0			$1,155,954.87		$1,155,954.87		$1,155,954.87		$1,155,954.87				$0.00	06-096-2023-PR	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIAM S.A DE C.V.	28-dic-23		15-mar-24		40%	0%		COL230402335952
06DPR0198R	PRIMARIA	VICENTE GUERRERO	CENTRO	MANZANILLO	REPARACION Y REFUERZO DE MURO PERIMETRAL EN AREA DE PATIO CIVICO, DAÑADO POR SISMO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (COLUMNAS), SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, REMODELACION DE COCINA, REPARACION DE AREA DE TINACOS	1	0	0	0	0			$1,199,817.74		$1,199,817.74		$1,199,817.74		$1,199,817.74				$0.00	06-097-2023-PR	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		01-mar-24		40%	0%		COL230402335957
06EPR0023A	PRIMARIA	JORGE LORENZO GUZMAN CARDENAS	SALAHUA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE COCINA, EST. METALICA DESAYUNADORES, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE PORTICO	1	0	0	0	0			$1,065,468.70		$1,065,468.70		$1,065,468.70		$1,065,468.70				$0.00	06-098-2023-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	28-dic-23		15-mar-24		50%	0%		COL230402335971
06DPR0114T	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	REPARACION DE MURO PERIMETRAL Y RED DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y CANALETA PLUVIAL	1	0	0	0	0			$214,787.53		$214,787.53		$214,787.53		$214,787.53				$0.00	06-100-2023-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-dic-23		15-mar-24		20%	0%		COL230402335986
06EPR0045M	PRIMARIA	BENJAMIN AMADOR CISNEROS	SALAHUA	MANZANILLO	EDIFICIO "B" CONSTRUCCION DIRECCION ADOSADA, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0		$725,291.04			$725,291.04	$725,291.04			$725,291.04				$0.00	06-100-2023-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-dic-23		15-mar-24		50%	0%		COL230402336004
06EJN0033R	PREESCOLAR	MARIA GUADALUPE RIVERA AYALA	NUEVO CUYUTLAN	MANZANILLO	REPARACION Y REFORZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL EN LADO SUR DEL PLANTEL	1	0	0	0	0			$67,669.84		$67,669.84		$67,669.84		$67,669.84				$0.00	06-100-2023-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-dic-23		15-mar-24		80%	0%		COL230402336012
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	CENTRO SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACION DE MURO TAPON Y REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALESE EN EDIFIO INCLUYENDO PINTURA	1	0	0	0	0			$714,094.02		$714,094.02		$714,094.02		$714,094.02				$0.00	06-102-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	28-dic-23		01-mar-24		10%	0%		COL230402336037
06DJN0164K	PREESCOLAR	MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	EL JABALI	MANZANILLO	FIJACION DE VENTANAS, REPARACION CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$184,662.63		$184,662.63		$184,662.63		$184,662.63				$0.00	06-102-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	28-dic-23		01-mar-24		30%	0%		COL230402336054
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACION DE RED HIDRAULICA EXTERIOR, REPARACION DE PLAFONESEN EDIFICIO "A", REPARACIONES DE REGISTROS ELECTRICOS, REPARACION DE VENTILADORES EN MAL ESTADO, REPARACION DE MURO PERIMETRAL LADO NORESTE DEL PLANTEL	1	0	0	0	0			$196,241.00		$196,241.00		$196,241.00		$196,241.00				$0.00	06-102-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	28-dic-23		01-mar-24		90%	0%		COL230402336062
06DDI0002C	CAI	MARÍA SOLEDAD CORONA VALENCIA	BARRIO 5 / LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO, REPARACIONES ELECTRICAS	1	0	0	0	0			$337,764.86		$337,764.86		$337,764.86		$337,764.86				$0.00	06-104-2023-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	29-dic-23		29-feb-24		40%	0%		COL230402336284
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**53**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$5,580,057.90**	**$44,355,548.90**	**$0.00**	**$49,935,606.80**	**$5,359,968.50**	**$44,575,638.30**	**$0.00**	**$49,935,606.80**	**$4,886,730.10**	**$19,473,461.33**	**$0.00**	**$24,360,191.42**	**$0.00**	**$0.00**					**71%**	**41%**		
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLAN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$2,042,980.48			$2,042,980.48	$2,042,980.48			$2,042,980.48	$1,817,905.53			$1,817,905.53	06-072-2023-PR-1	C. CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO	21-nov-23		29-ene-24		90%	89%		COL230402335196
06DPR0229U	PRIMARIA	DR. MIGUEL GALINDO	CENTRO	MINATITLAN	REHABILITACION DE CUBIERTA DE PATIOCIVICO	1	0	0	0	0			$358,521.10		$358,521.10		$358,521.10		$358,521.10		$347,574.80		$347,574.80	06-072-2023-PR	C. CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO	21-nov-23		29-ene-24		100%	97%		COL230402335210
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	CENTRO	MINATITLAN	REHABILITACION DE CUBIERTA DE PATIOCIVICO	1	0	0	0	0			$446,410.36		$446,410.36		$446,410.36		$446,410.36		$420,849.23		$420,849.23	06-072-2023-PR	C. CESAR ARIEL HERNANDEZ CASTILLO	21-nov-23		29-ene-24		100%	94%		COL230402335220
06DPR0229U	PRIMARIA	DR. MIGUEL GALINDO	CENTRO	MINATITLAN	MANTENIMIENTO AL IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRECONTERA Y PLAFON, REPARACION DE MUROS DAÑADOS POR SISMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	1	0	0	0	0			$523,748.40		$523,748.40		$523,748.40		$523,748.40		$523,748.40		$523,748.40	06-089-2023-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPIMOSA DE LA TORRE	22-dic-23		08-mar-24		100%	100%		COL230402335588
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$2,042,980.48**	**$1,328,679.86**	**$0.00**	**$3,371,660.34**	**$2,042,980.48**	**$1,328,679.86**	**$0.00**	**$3,371,660.34**	**$1,817,905.53**	**$1,292,172.43**	**$0.00**	**$3,110,077.96**							**100%**	**95%**		
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SIVERIO CAVAZOS CEBALLOS	SAN IGNACIO	TECOMAN	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M MAS OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0		$674,399.92			$674,399.92	$674,399.92			$674,399.92	$674,399.92			$674,399.92	06-004-2023-PR	H. PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231970

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	INDECO	TECOMAN	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0		$14,505.75			$14,505.75	$14,505.75			$14,505.75		$14,505.75		$14,505.75	06-001-2023-RF	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	12-jul-23		29-jul-23		100%	100%		COL230302266782
06DES0016L	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	UNION	TECOMAN	REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0		$1,168,609.84			$1,168,609.84	$1,168,609.84			$1,168,609.84		$1,168,609.84		$1,168,609.84	06-011-2023-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	27-jul-23		24-sep-23		100%	100%		COL230302266875
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	CENTRO	TECOMAN	REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS); IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" y "E2	1	0	0	0	0			$2,863,305.71		$2,863,305.71		$2,863,305.71		$2,863,305.71		$950,300.62		$950,300.62	06-020-2023-PR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A. DE C.V.	08-sep-23		20-ene-24		80%	33%		COL230302267510
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	CENTRO	TECOMAN	REPARACION DE EDIFICIO"D" CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE PLAFONES	1	0	0	0	0			$2,508,119.22		$2,508,119.22		$2,508,119.22		$2,508,119.22		$1,591,992.28		$1,591,992.28	06-021-2023-PR	CASAS CEMA S.A. DE C.V.	08-sep-23		05-ene-24		95%	63%		COL230302267519
06DPR0262B	PRIMARIA	MA. CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON	PONCIANO ARRIAGA	TECOMAN	REPARACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A" , "B" , "C" y "D2 + CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO Y DESAYUNADORES	1	0	0	0	0			$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99	06-029-2023-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		100%	100%		COL230302267612
06DJN0207S	PREESCOLAR	JESUS SILVERIO CAVAZOS	SAN JOSE	TECOMAN	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "B" y "C" , SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA POR MURO DE TABIQUE	1	0	0	0	0			$836,202.04		$836,202.04		$836,202.04		$836,202.04		$836,202.04		$836,202.04	06-030-2023-PR-1	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMA S.A. DE C.V.	20-sep-23		03-nov-23		100%	100%		COL230302267619
06DPR0006L	PRIMARIA	15 DE MAYO	SAN JOSE	TECOMAN	ESTRUCTURA CUBIERTA EN CANCHA DE 18x30M	1	0	0	0	0		$2,578,415.31			$2,578,415.31	$2,578,415.31			$2,578,415.31	$2,578,415.31			$2,578,415.31	06-039-2023-PR-1	PROMETAL COLIMA S.A. DE C.V.	02-oct-23		30-dic-23		100%	100%	Esta obra incluye $500,000.00 de aportación de padres de familia del Plantel beneficiado	COL230402333289
06DES0001J	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	TECOMAN	REFUERZO MURO PERIMETRAL; REPARACION DE PISOS DAÑADOS EN DIRECCION T.V. ; REVISIÓN Y REPARACION DE RED SANITARIA; REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PASILLO; CAMBIO DE TECHO EN PASILLO; ADECUACION DE TALLERES (EDIFICIOH); ACOMETIDA	1	0	0	0	0			$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03		$1,418,635.26		$1,418,635.26	06-041-2023-PR	L.C.P. ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA	02-oct-23		30-dic-23		99%	67%		COL230402334265
06DES0020Y	SECUNDARIA	DR. ALBERTO TORRES GAYTAN	BAYARDO	TECOMAN	REPARACION ELECTRICA EN CONTACTAS DE COCINA	1	0	0	0	0			$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84	06-048-2023-PR	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	13-oct-23		27-oct-23		100%	100%		COL230402333307
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA	1	0	0	0	0			$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90	06-051-2023-PR	ARQ. MARIA OROZCO MENDOZA	23-oct-23		06-dic-23		100%	100%		COL230402333310
06DML0003X	CAM	ROBERTO SOLIS QUIROGA	UNION	TECOMAN	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS, PISO LEVANTADO EN AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES	1	0	0	0	0			$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05	06-052-2023-PR	ERINCO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20-oct-23		16-dic-23		100%	100%		COL230402333319
06DPR0158Q	PRIMARIA	LINO REYES	TECOLAPA	TECOMAN	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$2,331,474.94			$2,331,474.94	$2,331,474.94			$2,331,474.94	$902,732.90			$902,732.90	06-065-2023-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	21-nov-23		29-ene-24		90%	39%		COL230402334601
06DPR0329T	PRIMARIA	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 112, JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	REAL DEL BOSQUE	TECOMAN	CUBIERTA DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$2,917,921.15			$2,917,921.15	$2,917,921.15			$2,917,921.15	$2,566,759.86			$2,566,759.86	06-066-2023-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	21-nov-23		29-ene-24		90%	88%		COL230402334604
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	INDECO	TECOMAN	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTRUCTURA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA	1	0	0	0	0			$563,318.46		$563,318.46		$563,318.46		$563,318.46		$563,318.46		$563,318.46	06-066-2023-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	21-nov-23		29-ene-24		100%	100%		COL230402334606
06DPR0234F	PRIMARIA	CRSTOBAL COLON	LA ESTACION	TECOMAN	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0		$1,849,866.99			$1,849,866.99	$1,849,866.99			$1,849,866.99	$243,254.08			$243,254.08	06-067-2023-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	21-nov-23		29-ene-24		40%	13%		COL230402334610
06EPR0048J	PRIMARIA	MARIA LUISA MONTES VIRGEN	VICENTE GUERRERO	TECOMAN	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN CANCHA	1	0	0	0	0		$1,951,031.72			$1,951,031.72	$1,951,031.72			$1,951,031.72	$1,531,487.12			$1,531,487.12	06-069-2023-PR	H. PROPCESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	78%		COL230402334679
06DPR0217P	PRIMARIA	MANUEL ALVAREZ	COFRADIA DE HIDALGO	TECOMAN	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0			$1,196,827.32		$1,196,827.32		$1,196,827.32		$1,196,827.32		$1,066,351.30		$1,066,351.30	06-069-2023-PR	H. PROPCESA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	89%		COL230402334690
06EJN0020N	PREESCOLAR	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	RUIZ CORTINEZ	TECOMAN	REPARACION DE PUERTAS, REHABILITACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, PODA DE ARBOLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA DE POSTE	1	0	0	0	0			$206,509.01		$206,509.01		$206,509.01		$206,509.01				$0.00	06-101-2023-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		15-mar-24		80%	0%		COL230402336018
06DPR0217P	PRIMARIA	GRAL. MANUEL ALVAREZ	COFRADIA DE HIDALGO	TECOMAN	BODEGA DE 4.00 x 5.00 M. REPARACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS	1	0	0	0	0		$407,803.15			$407,803.15	$407,803.15			$407,803.15				$0.00	06-101-2023-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	28-dic-23		15-mar-24		50%	0%		COL230402336026
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$13,894,028.78**	**$12,979,697.57**	**$0.00**	**$26,873,726.35**	**$13,894,028.78**	**$12,979,697.57**	**$0.00**	**$26,873,726.35**	**$3,252,815.23**	**$7,124,589.79**		**$11,915,025.82**							**90%**	**74%**		
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	AULA DIDACTICA EST. UI-C (ADOSADA).	1	1	0	0	0		$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	06-003-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231968
06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCION DE PISOS DAÑADOS Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0		$1,062,324.72			$1,062,324.72	$1,062,324.72			$1,062,324.72		$1,062,324.72		$1,062,324.72	06-027-2023-PR	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	20-sep-23		18-nov-23		100%	100%		COL230302267583
06DJN0194E	PREESCOLAR	MERCEDES CARDENAS LARIOS	LOMAS ALTAS	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0		$540,183.57			$540,183.57	$540,183.57			$540,183.57		$540,183.57		$540,183.57	06-047-2023-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	12-oct-23		10-nov-23		100%	100%		COL230402333302
06DPR0174H	PRIMARIA	ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "C" , "D" , "E" y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0		$1,197,853.62			$1,197,853.62	$1,197,853.62			$1,197,853.62		$1,197,853.62		$1,197,853.62	06-057-2023-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL230402334439
06DJN0231S	PREESCOLAR	ISIDORO MORALES FERNANDEZ	PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 4.00 x 3.00 M. + DESAYUNADORES CON CUBIERTA METALICA 6.00 x 8.70 M.	1	0	0	0	0		$853,657.94			$853,657.94	$853,657.94			$853,657.94	$853,657.94			$853,657.94	06-059-2023-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	23-oct-23		19-dic-23		100%	100%		COL230402334538
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL Nº 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCION 39 SNTE"	TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0		$213,584.37			$213,584.37	$213,584.37			$213,584.37		$213,584.37		$213,584.37	06-064-2023-PR	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	06-nov-23		06-dic-23		100%	100%		COL230402333366
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSE VASCONCELOS	JUAN JOSE RIOS II	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	1	0	0	0	0			$616,845.97		$616,845.97		$616,845.97		$616,845.97		$319,407.58		$319,407.58	06-068-2023-PR	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		100%	52%		COL230402334644

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0297R	PRIMARIA	RAFAEL HEREDIA VELASCO	VALLE VERDE	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO	1	0	0	0	0		$909,187.60			$909,187.60	$909,187.60			$909,187.60	$78,101.79			$78,101.79	06-068-2023-PR	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	9%		COL23040233464 8
06EPR0027X / 06EPR0028W	PRIMARIA	DISTRIBUIDORES NISSAN N° 111 "DESIDERIO CONTRERAS TENE"	LA COMARCA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN PATIO CIVICO	1	0	0	0	0		$1,391,044.54			$1,391,044.54	$1,391,044.54			$1,391,044.54	$966,916.04			$966,916.04	06-071-2023-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	21-nov-23		29-ene-24		90%	70%		COL23040233489 9
06DPR0294U / 06DPR0297R	PRIMARIA	RAFAEL HEREDIA VELASCO	VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M.	1	0	0	0	0		$1,169,082.72			$1,169,082.72	$1,169,082.72			$1,169,082.72				$0.00	06-080-2023-PR	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	15-dic-23		29-feb-24		70%	0%		COL23040233539 9
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR (COCINA) + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0		$1,191,745.01			$1,191,745.01	$1,191,745.01			$1,191,745.01				$0.00	06-084-2023-PR	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	15-dic-23		08-mar-24		45%	0%		COL23040233553 8
06EPR0027X / 06EPR0028W	PRIMARIA	DISTRIBUIDORES NISSAN N° 111 "DISIDERIO CONTRERAS TENE"	LA COMARCA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA 4.00 x 3.00 M. Y CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0		$936,538.17			$936,538.17	$936,538.17			$936,538.17	$116,101.70			$116,101.70	06-085-2023-PR	ARQ. NOE ALEJANDRO GOMEZ BAZAN	15-dic-23		08-mar-24		65%	12%		COL23040233554 8
06DJN0119Y	PREESCOLAR	PORFIRIO GAYTAN NUÑEZ	MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIONES GENERALES	1	0	0	0	0			$124,402.70		$124,402.70		$124,402.70		$124,402.70				$0.00	06-089-2023-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPIMOSA DE LA TORRE	22-dic-23		08-mar-24		20%	0%		COL23040233559 2
06DJN0184Y	PREESCOLAR	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ACOMETIDA Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$187,444.61		$187,444.61		$187,444.61		$187,444.61				$0.00	06-089-2023-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPIMOSA DE LA TORRE	22-dic-23		08-mar-24		70%	0%		COL23040233559 8
06DPR0474E	PRIMARIA	FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	EDIFICIO ESTRUCTURA REGIONAL AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$1,203,056.89		$1,203,056.89		$1,203,056.89		$1,203,056.89	$194,844.06			$194,844.06	06-091-2023-PR	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	26-dic-23		15-mar-24		60%	16%		COL23040233589 1
06DJN0194E	PREESCOLAR	MERCEDES CARDENAS LARIOS	LOMAS ALTAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$199,994.11		$199,994.11		$199,994.11		$199,994.11				$0.00	06-014-2023-RFFB	CENTELLA S.A. DE C.V.	28-dic-23		01-mar-24		15%	0%		COL23040233394 2
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**16**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$10,517,586.33**	**$2,331,744.29**	**$0.00**	**$12,849,330.62**	**$10,517,586.33**	**$2,331,744.29**	**$0.00**	**$12,849,330.62**	**$1,052,384.07**	**$2,800,361.90**		**$3,852,745.98**							**77%**	**47%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																															
06DJN0007U	PREESCOLAR	JUAN DE MATA RIVERA	ARMERIA	ARMERIA	REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE DESAYUNADOR	1	0	0	0	0			$241,808.48		$241,808.48		$241,808.48		$241,808.48		$241,808.48		$241,808.48	06-003-2023-RFFB	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233347 6
06ETV0005K	SECUNDARIA	MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CUYUTLAN	ARMERIA	CONSTRUCCION DE MURO VECINAL	1	0	0	0	0		$431,704.15			$431,704.15	$431,704.15			$431,704.15	$356,154.00			$356,154.00	06-011-2023-RFFB	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	22-dic-23		09-feb-24		70%	82%		COL23040233392 6
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$431,704.15**	**$241,808.48**	**$0.00**	**$673,512.63**	**$431,704.15**	**$241,808.48**	**$0.00**	**$673,512.63**	**$356,154.00**	**$241,808.48**	**$0.00**	**$597,962.48**							**81%**	**91%**		
06DJN0171U	PREESCOLAR	NORMA CEBALLOS LARIOS	COLIMA	COLIMA	PODA DE ARBOL, TALA DE PAROTA Y REPARACION DE JUEGO INFANTIL POR CAIDA DE ARBOL	1	0	0	0	0			$83,981.33		$83,981.33		$83,981.33		$83,981.33		$83,981.33		$83,981.33	06-002-2023-RFFB	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233324 6
06DJN0033S	PREESCOLAR	ELENA MACEDO PARDO	COLIMA	COLIMA	TALA DE ARBOLES, LIMPIEZA Y RETIRO	1	0	0	0	0			$39,308.58		$39,308.58		$39,308.58		$39,308.58		$39,308.58		$39,308.58	06-002-2023-RFFB	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233324 9
06DPR0112V	PRIMARIA	ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COLIMA	COLIMA	TALA DE ARBOLES, LIMPIEZA Y RETIRO	1	0	0	0	0			$132,808.91		$132,808.91		$132,808.91		$132,808.91		$132,808.91		$132,808.91	06-002-2023-RFFB	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233325 0
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO	1	0	0	0	0			$12,263.66		$12,263.66		$12,263.66		$12,263.66		$12,263.66		$12,263.66	06-007-2023-RFFB	ING. HUGO MONTES RUBIO	01-dic-23		08-dic-23		100%	100%		COL23040233328 0
06DPR0136E	PRIMARIA	MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	REPARACION MENOR EN SANITARIOS, REPARACION DE PLAFONES, IMPERMEABILIZACION DE AREAS DAÑADAS POR SISMO	1	0	0	0	0		$258,191.73			$258,191.73	$258,191.73			$258,191.73				$0.00	06-012-2023-RFFB	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	15-dic-23		29-ene-24		50%	0%		COL23040233393 6
06DPR0457O	PRIMARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	SAN RAFAEL	COLIMA	PODA DE ARBOLES	1	0	0	0	0			$107,412.03		$107,412.03		$107,412.03		$107,412.03		$107,412.03		$107,412.03	06-013-2023-RFFB	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCI	22-dic-23		29-dic-23		100%	100%		COL23040233393 7
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$258,191.73**	**$375,774.52**	**$0.00**	**$633,966.25**	**$258,191.73**	**$375,774.52**	**$0.00**	**$633,966.25**	**$0.00**	**$375,774.52**	**$0.00**	**$375,774.52**							**80%**	**83%**		
06DPR0139B	PRIMARIA	IGNACIO TORRES	EL REMUDADERO	COMALA	REHABILITACION DE AULA CON ESTRUCTURA METALICA	1	0	0	0	0			$815,471.64		$815,471.64		$815,471.64		$815,471.64		$710,535.00		$710,535.00	06-008-2023-RFFB	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABALLOS	04-dic-23		29-dic-23		95%	87%		COL23040233392 2
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$815,471.64**	**$0.00**	**$815,471.64**	**$0.00**	**$815,471.64**	**$0.00**	**$815,471.64**	**$0.00**	**$710,535.00**	**$0.00**	**$710,535.00**							**95%**	**87%**		
06DPR0412S	PRIMARIA	3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	REPARACION DE MALLA CICLONICA DE ALAMBRE GALVANIZADO	1	0	0	0	0			$27,230.23		$27,230.23		$27,230.23		$27,230.23		$27,230.23		$27,230.23	06-002-2023-RFFB	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233324 1
06DPR0095V	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CENTRO	CUAUHTEMOC	DESMONTAJE DE LONA Y ESTRUCTURA METALICA, POR ASUNTO DE SEGURIDAD	1	0	0	0	0			$144,736.87		$144,736.87		$144,736.87		$144,736.87		$144,736.89		$144,736.89	06-004-2023-RFFB	PROMETAL COLIMA S.A. DE C.V.	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL23040233325 4
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 x 12.00 M.	1	0	0	0	0		$563,759.77			$563,759.77	$563,759.77			$563,759.77				$0.00	06-012-2023-RFFB	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	15-dic-23		29-ene-24		30%	0%		COL23040233392 8
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$563,759.77**	**$171,967.10**	**$0.00**	**$735,726.87**	**$563,759.77**	**$171,967.10**	**$0.00**	**$735,726.87**	**$0.00**	**$171,967.12**	**$0.00**	**$171,967.12**							**46%**	**67%**		
06DJN0048U	PREESCOLAR	MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	MANZANILLO	MANZANILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Y ACOMETIDA	1	0	0	0	0			$26,898.73		$26,898.73		$26,898.73		$26,898.73		$26,898.73		$26,898.73	06-009-2023-RFFB	ARQ. HUGO RICARDO BARBA PATIÑO	07-dic-23		14-dic-23		100%	100%		COL23040233328 2
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	MANZANILLO	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE MODULO DE BAÑOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y COMNSTRUCCION FDE RAMPAS	1	0	0	0	0			$405,521.57		$405,521.57		$405,521.57		$405,521.57		$105,584.10		$105,584.10	06-006-2023-RFFB	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	29-nov-23		05-dic-23		0%	26%		COL23040233391 6
06DES0024U	SECUNDARIA	FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUSTITUCION DE MALLA CICLON PERIMETRAL DAÑADO	1	0	0	0	0		$102,914.23			$102,914.23	$102,914.23			$102,914.23	$102,914.23			$102,914.23	06-001-2023-RFFB	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	25-oct-23		31-oct-23		100%	100%		COL23040233323 3

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DST0021P	SECUNDARIA	LAUREANO CERVANTES VAZQUEZ	TIANO CARRANZA (CU	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION CON NORMA CFE 60x40x40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIA RED SANITARIA + REHABILITACION DE TINACOS Y CISTERNA HIDRAULICA	1	0	0	0	0		$75,508.75		$75,508.75		$75,508.75		$75,508.75				$0.00		06-010-2023-RFFB	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	07-dic-23		14-dic-23		100%	0%		COL230402333923
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$102,914.23**	**$507,929.05**	**$0.00**	**$610,843.27**	**$102,914.23**	**$507,929.05**	**$0.00**	**$610,843.27**	**$102,914.23**	**$132,482.83**	**$0.00**	**$235,397.06**							**34%**	**57%**		
06DPR0301N	PRIMARIA	ANTONIO BARBOSA HELDT	TECOMAN	TECOMAN	REPARACION DE NUCLEO SANITARIO EN AREA DE MINGITORIOS Y LAVABOS DEL SERVICIO DE SANITARIOS PARA NIÑOS + REPARACION DE LAVABOS Y REHABILITACION DE LLAVES DE CESPOLES NUEVOS + REPARACION DE PISOS CERAMICOS RETIRADOS + SONDEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BAÑO DE NIÑOS Y DE NIÑAS.	1	0	0	0	0			$34,894.39		$34,894.39		$34,894.39		$34,894.39		$34,894.39		$34,894.39	06-005-2023-RFFB	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL230402333896
06DJN0070W	PREESCOLAR	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAYARDO	TECOMAN	REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN LINEA TRONCAL PRINCIPAL + REPARACION DE FALLA EN TABLERO CONTROL BOMBASUMERGIBLE Y ADECUACION OCULTA DE INSTALACION DE BOMBA + REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS + SUSTITUCION DE	1	0	0	0	0			$22,935.91		$22,935.91		$22,935.91		$22,935.91		$22,935.91		$22,935.91	06-005-2023-RFFB	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	29-nov-23		05-dic-23		100%	100%		COL230402333906
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$57,830.30**	**$0.00**	**$57,830.30**	**$0.00**	**$57,830.30**	**$0.00**	**$57,830.30**	**$0.00**	**$57,830.30**	**$0.00**	**$57,830.30**							**100%**	**100%**		
06DJN0194E	PREESCOLAR	MERCEDES CARDENAS LARIOS	LOMAS ALTAS	VILLA DE ALVAREZ	CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$874,326.81		$874,326.81		$874,326.81		$874,326.81				$0.00	06-014-2023-RFFB	CENTELLA S.A. DE C.V.	28-dic-23		01-mar-24		15%	0%		COL230402333942
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$874,326.81**	**$0.00**	**$874,326.81**	**$0.00**	**$874,326.81**	**$0.00**	**$874,326.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**15%**	**0%**		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																															
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA CON PALETA MULTIFUNCIONAL	0	0	0	0	0	0			$152,888.00	$152,888.00			$152,888.00	$152,888.00			$0.00	$0.00	ADQ-06-009-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	11/9/23		10/10/23		100%	0%		COL230302267087
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 2: MESA BINARIA CHICA, PARTIDA 3: MESA BINARIA GRANDE, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 7: SILLA P/MESA BIN. GRANDE, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA, PALETA, RESPALDO, ASIENTO, PARTIDA: 9: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 12: PINTARRÓN, PARTIDA 13: TABLERO CORCHO	0	0	0	0	0	0			$249,571.05	$249,571.05			$249,571.05	$249,571.05			$0.00	$0.00	ADQ-06-002-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	31/7/23		29/9/23		100%	0%		COL230302266673
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 14: MESA DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0			$41,754.20	$41,754.20			$41,754.20	$41,754.20			$0.00	$0.00	ADQ-06-005-2023-PR	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	31/7/23		29/9/23		100%	0%		COL230302266689
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 4: ESCRITORIO DOCENTE, PARTIDA 10: BANCO METÁLICO, PARTIDA 11: CESTO METÁLICO	0	0	0	0	0	0			$675,044.16	$675,044.16			$675,044.16	$675,044.16			$0.00	$0.00	ADQ-06-003-2023-PR-1	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	31/7/23		29/9/23		100%	0%		COL230302266679
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE	0	0	0	0	0	0			$83,288.00	$83,288.00			$83,288.00	$83,288.00			$0.00	$0.00	ADQ-06-007-2023-PR	CIA SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V	21/8/23		31/8/23		100%	0%		COL230302266712
VARIAS		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA,- PARTIDA UNICA: COMPUTADORA PARA ESCRITORIO (PC Y MONITOR)	0	0	0	0	0	0			$127,020.00	$127,020.00			$127,020.00	$127,020.00			$0.00	$0.00	ADQ-06-006-2023-RFFB	OFITEC TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	29/12/23		30/1/24		100%	0%		COL230402340693
					0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,565.41**	**$1,329,565.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,565.41**	**$1,329,565.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**100%**	**0%**		
TOTAL						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,356,569.88**	**$3,045,107.90**	**$1,329,565.41**	**$5,731,243.19**	**$1,356,569.88**	**$3,045,107.90**	**$1,329,565.41**	**$5,731,243.19**	**$459,068.23**	**$1,690,398.26**	**$0.00**	**$2,149,466.48**							**68%**	**61%**		
RESUMEN TOTAL MINISTRACIONES, APORTACIÓN PADRES DE FAMILIA (E.P. 15 DE MAYO, TECOMÁN) Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FAM 2023)																															
TOTAL						**187**	**5**	**0**	**0**	**1**	**3**	**$52,982,833.12**	**$87,084,273.64**	**$17,253,528.28**	**$157,320,635.04**	**$52,762,743.72**	**$87,304,363.04**	**$17,253,528.28**	**$157,320,635.04**	**$22,659,832.59**	**$46,661,431.62**	**$15,923,962.87**	**$86,782,847.88**							**75%**	**65%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES														
Nivel Educativo / Modalidad								Inversión											Status de las Obras			Avance %	
								Autorizada				Contratada				Ejercida							
	O	A	L	T	A	EE		Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	43	0	0	0	0	0		$4,808,078.26	$10,386,589.27	$1,241,088.41	$16,435,755.94	$4,808,078.26	$10,386,589.27	$1,241,088.41	$16,435,755.94	$2,788,503.97	$7,899,529.34	$1,241,088.41	$11,929,121.72	0	17	26	**85%**	**65%**
PRIMARIA	88	1	0	0	0	0		$29,364,636.61	$40,819,727.55	$6,700,217.92	$76,884,582.07	$29,364,636.61	$40,819,727.55	$6,700,217.92	$76,884,582.07	$12,574,070.24	$20,117,789.42	$6,700,217.92	$39,392,077.58	0	57	31	**74%**	**51%**
SECUNDARIA	46	3	0	0	0	1		$13,012,966.42	$25,271,411.93	$3,946,975.36	$42,231,353.71	$12,792,877.02	$25,491,501.33	$3,946,975.36	$42,231,353.71	$7,220,005.49	$15,211,645.86	$3,946,975.36	$26,378,626.71	0	25	21	**81%**	**64%**
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	10	1	0	0	1	2		$5,797,151.84	$10,606,544.89	$324,959.98	$16,728,656.71	$5,797,151.84	$10,606,544.89	$324,959.98	$16,728,656.71	$7,531,108.40	$7,132,749.50	$324,959.98	$14,988,817.88	0	6	4	**88%**	**78%**
MOBILIARIO EN PROCESO DE ENTREGA										$5,040,286.61	$5,040,286.61			$5,040,286.61	$5,040,286.61									
TOTAL	**187**	**5**	**0**	**0**	**1**	**3**		**$52,982,833.12**	**$87,084,273.64**	**$17,253,528.28**	**$157,320,635.04**	**$52,762,743.72**	**$87,304,363.04**	**$17,253,528.28**	**$157,320,635.04**	**$30,113,688.09**	**$50,361,714.12**	**$15,923,962.87**	**$96,399,365.08**	**0**	**105**	**82**	**82%**	**65%**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	AUTORIZADA				CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCION DE LA 2da ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA	1	0	0	0	0	0	$7,670,261.20			$7,670,261.20	$7,670,261.20			$7,670,261.20	$7,320,261.20			$7,320,261.20	06-001-2023-PRS	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-jun-23		12-oct-23		100%	95%		COL230202231813
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "G"	1	0	0	0	0	0	$7,782,888.47			$7,782,888.47	$7,782,888.47			$7,782,888.47	$1,723,211.64			$1,723,211.64	06-002-2023-PRS	ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	21-nov-23		29-feb-24		45%	22%		COL230402330724
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE Y GRADAS Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$10,717,554.34			$10,717,554.34	$10,717,554.34			$10,717,554.34	$843,389.39			$843,389.39	06-003-2023-PRS	PROMETAL COLIMA S.A. DE C.V.	18-dic-23		09-mar-24		20%	8%		COL230402330815
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$26,170,704.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,170,704.00**	**$26,170,704.00**		**$0.00**	**$26,170,704.00**	**$9,886,862.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,886,862.24**							**51%**	**42%**		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	ADQUISICIÓN DE: ACCESORIOS PARA PROYECCIÓN, EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECCIÓN PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA.- PARTIDA 1: PROYECTOR ACER X1128H, PARTIDA 2: PANTALLA PARA PROYECCIÓN, PARTIDA 3: COMPUTADORA PARA ESCRITORIO (PC Y MONITOR), PARTIDA 4: REGULADOR CDP, PARTIDA 6: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260	0	0	0	0	0	0			$465,642.62	$465,642.62			$465,642.62	$465,642.62	$0.00	$0.00	$465,642.62	$465,642.62	ADQ-06-001-2023-RFFS	OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	26-dic-23		16-feb-24		100%	100%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE Y GRADAS, Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$438,051.17			$438,051.17	$438,051.17			$438,051.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	06-003-2023-PRS	PROMETAL COLIMA, SA DE CV.	18-dic-23		09-mar-24		20%	0%		COL230402330815
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$438,051.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$903,693.79**	**$438,051.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$903,693.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$465,642.62**							**61%**	**100%**		

RESUMEN

TOTAL						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$26,608,755.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$27,074,397.79**	**$26,608,755.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$27,074,397.79**	**$9,886,862.24**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$10,352,504.86**							**56%**	**71%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES														
Nivel Educativo / Modalidad		O	A	L	T	A	EE	Inversión											Status de las Obras			Avance %	
								Autorizada				Contratada				Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
								Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COMALA		4	0	0	0	0	0	$26,608,755.17	$0.00	$465,642.62	$27,074,397.79	$26,608,755.17	$0.00	$465,642.62	$27,074,397.79	$9,886,862.24	$0.00	$465,642.62	$10,352,504.86	0	3	1	**56%**	**71%**
TOTAL		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$26,608,755.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$27,074,397.79**	**$26,608,755.17**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$27,074,397.79**	**$9,886,862.24**	**$0.00**	**$465,642.62**	**$10,352,504.86**	**0**	**3**	**1**	**56%**	**71%**

AUTORIZÓ :

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED