# SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

**Entidad Federativa:** COLIMA
**Nombre del Programa y** FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 20
**Techo Financiero:** $103,295,556.00
**Otras Aportaciones:** $5,150,000.00
**Rendimientos Financieros (Accesorios):**
**TOTAL** $108,445,556.00

**Fecha de corte:** 30/09/2024

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | | | METAS | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD | NOMBRE DEL PLANTEL | UBICACIÓN | | DESCRIPCION DE LA OBRA | O | A | L | T | A | EE | INVERSION AUTORIZADA | | | | INVERSION CONTRATADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | CONTRATO | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | | FISICO | FINANC. | OBSERVACIONES | N° DE PROYECTO |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | | | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | N° | NOMBRE CONTRATISTA | PROG. | REAL | PROG. | REAL | % | % | | |
| 06DML0008S | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ | COL. PRIMAVERAS | ARMERÍA | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $517,364.62 | | | $517,364.62 | $517,364.62 | | | $517,364.62 | | | | $0.00 | 06-013-2024-PR | GALBHER S.A. DE C.V. | 29-jul-24 | | 01-sep-24 | | 100% | 0% | | COL240302441438 |
| 06DJN0071V | JARDIN DE NIÑOS | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | COL. LÁZARO CÁRDENAS | ARMERÍA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000.00 | | | $200,000.00 | | | | $0.00 | | | | $0.00 | | | | | | | | | |
| 06DJN0053F | JARDIN DE NIÑOS | ESTEFANÍA DÍAZ | COL. CENTRO | ARMERÍA | *REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DEL PLANTEL<br>*CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO<br>*REHABILITACIÓN DE PLAFONES EN DIFERENTES ÁREAS DEL PLANTEL QUE PRESENTAN HUMEDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150,000.00 | $500,000.00 | | $650,000.00 | | | | $0.00 | | | | $0.00 | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$867,364.62** | **$500,000.00** | **$0.00** | **$1,367,364.62** | **$517,364.62** | **$0.00** | **$0.00** | **$517,364.62** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | | | | | | **100%** | **0%** | | |
| 06DJN0045X | JARDIN DE NIÑOS | AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ | COL. EL TÍVOLI | COLIMA | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $830,232.56 | | | $830,232.56 | $830,232.56 | | | $830,232.56 | 660,631.45 | | | $660,631.45 | 06-002-2024-PR | PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 03-jun-24 | | 31-ago-24 | | 100% | 80% | | COL240202398488 |
| 06DJN0107T | JARDIN DE NIÑOS | MARGARITA RODRIGUEZ PAZ | COL. ORIENTAL | COLIMA | *REMODELACIÓN DE ANTIGUA AULA COCINA, PARA USARLA COMO COCINA Y ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $650,000.00 | | $650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0204V | JARDIN DE NIÑOS | FERNANDO MORENO PEÑA | COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES | COLIMA | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "C" (1 AULA DIDÁCTICA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25<br>*SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR REJA METÁLICA, EN EL LADO SUR DEL PLANTEL, APROX. DE 70.00 M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $330,000.00 | | $330,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06EJN0005V | JARDIN DE NIÑOS | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | COLIMA | *REMODELACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTE, PARA ADECUARLO A UN ÁREA PARA ALUMNOS, DISCAPACITADOS Y UN ÁREA SEPARADA PARA DOCENTES. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $800,000.00 | | $800,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0457O<br>06DPR0468U | PRIMARIA | EDUARDO ZARZA OCAMPO | COL. SAN RAFAEL | COLIMA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA 18x30 M. CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br>(EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA; $450,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,804,804.78 | | | $1,804,804.78 | $1,804,804.78 | | | $1,804,804.78 | $713,171.33 | | | $713,171.33 | 06-016-2024-PR | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V. | 19-ago-24 | | 16-nov-24 | | 40% | 40% | | COL240302441611 |
| 06DPR0010Y | PRIMARIA | 1° DE SEPTIEMBRE | COL. LIBERACIÓN | COLIMA | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS Y COOPERATIVA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (AULA DE MEDIOS), SE TIENE MINACIÓN DE AGUA EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $280,000.00 | | $280,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0132I | PRIMARIA | MARIANO ABASOLO | LAS GUASIMAS (BORREGAS) | COLIMA | *DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $60,000.00 | | $60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06EPR0006K | PRIMARIA | GREGORIO TORRES QUINTERO | CENTRO | COLIMA | DEMOLICION DE LOSA SOBRE GRADAS, REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "E" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $259,704.84 | | $259,704.84 | | $259,704.84 | | $259,704.84 | | $259,704.84 | | $259,704.84 | 06-019-2024-PR | CENTELLA S.A. DE C.V. | 09-sep-24 | | 30-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441734 |
| 06DPR0162C | PRIMARIA | GREGORIO TORRES QUINTERO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | SUSTITUCION DE PISO DAÑADO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $80,251.43 | | $80,251.43 | | $80,251.43 | | $80,251.43 | | $80,251.43 | | $80,251.43 | 06-019-2024-PR | CENTELLA S.A. DE C.V. | 09-sep-24 | | 30-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441740 |
| 06EPR0008I<br>06EPR0021C | PRIMARIA | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MIGUEL GALINDO | COL. CENTRO | COLIMA | *REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.<br>*SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $700,000.00 | | $700,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06ETV0025Y | SECUNDARIA | MANUEL SANDOVAL VALLARTA | COLIMA | COLIMA | TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $95,287.50 | | $95,287.50 | | $95,287.50 | | $95,287.50 | | $95,287.50 | | $95,287.50 | 06-017-2024-PR | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 09-sep-24 | | 13-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441631 |
| 06DES0039C<br>06DES0014N | SECUNDARIA | JESUS REYES HEROLES | COL. INFONAVIT CAMINO REAL | COLIMA | *SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA DE LA ESCUELA, SE ENCRUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PRESENTA FUGAS DE AGUA CONSTANTEMENTE.<br>*REPARACION DE MURO EN CERCO PERIMETRAL LADO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $250,000.00 | | $250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DST0008V | SECUNDARIA | MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ | TEPAMES | COLIMA | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 28.20 x 12.20<br>*SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR MURO Y REJA METÁLICA, EN EL LADO SUROESTE DEL PLANTEL, APROX. DE 100.00 M.<br>*REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES<br>*SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BÁSQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES<br>*DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $1,525,000.00 | | $1,525,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06EES0003G | SECUNDARIA | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA | LA POPULAR | COLIMA | REPARACIONES VARIAS Y REMODELACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,167,346.98 | | | $2,167,346.98 | $2,167,346.98 | | | $2,167,346.98 | | | | $0.00 | 06-020-2024-PR | CIURBE S.A. DE C.V. | 30-sep-24 | | 13-nov-24 | | 1% | 0% | | COL240302441745 |
| 06DST0023N<br>06DST0031W | SECUNDARIA | 20 DE ENERO DE 1527 | COL. ALBARRADA | COLIMA | *REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL TURNO VESPERTINO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $1,000,000.00 | | $1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA** | | | | | | **15** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **$4,802,384.32** | **$6,030,243.77** | **$0.00** | **$10,832,628.09** | **$4,802,384.32** | **$435,243.77** | **$0.00** | **$5,237,628.09** | **$1,373,802.78** | **$435,243.77** | **$0.00** | **$1,809,046.55** | | | | | | | **31%** | **28%** | | |
| 06DJN0065K | JARDIN DE NIÑOS | MA. DE JESUS MADRID MURGUIA | COL. LOS AGUAJES | COMALA | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN ÁREA DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $150,000.00 | | $150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0140R | PRIMARIA | CONSTITUCION | COFRADIA DE SUCHITLAN | COMALA | *CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.<br>*CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS DE 4 MUEBLES DE W.C. (NIÑAS, NIÑOS, DISCAPACITADOS Y DOCENTES) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $950,000.00 | | | $950,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE COMALA** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **$950,000.00** | **$150,000.00** | **$0.00** | **$1,100,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | | | | | | | | | |
| 06DJN0201Y | JARDIN DE NIÑOS | CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN | COL. JARDINES DEL LLANO | COQUIMATLÁN | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA PARA 3° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. INCLUYE: MOBILIARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $934,375.00 | | | $934,375.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 06ETV0010W | SECUNDARIA | ISKRA MORALES CERVANTES | EL CHICAL | COQUIMATLÁN | CONSTRUCCION DE CUBIERTA 12.70x21.00 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO, SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br>(EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA; $200,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,042,843.74 | | | $1,042,843.74 | $1,042,843.74 | | | $1,042,843.74 | $121,567.22 | | | $121,567.22 | 06-016-2024-PR | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V. | 19-ago-24 | | 16-nov-24 | | 15% | 12% | | COL240302441618 |
| **TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN** | | | | | | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **$1,977,218.74** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,977,218.74** | **$1,042,843.74** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,042,843.74** | **$121,567.22** | **$0.00** | **$0.00** | **$121,567.22** | | | | | | | **15%** | **6%** | | |
| 06DML0005V | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA | COL. SAN RAFAEL | CUAUHTÉMOC | REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 27.20 x 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $120,000.00 | | $120,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 06DPR0095V | PRIMARIA | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | COL. CENTRO | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000.00 | | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DST0016D | SECUNDARIA | JUANA URZUA DELGADO | ALCARACES | CUAUHTÉMOC | *CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL-7, INCLUYE: DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS QUE PROPORCIONARÁ EL PLANTEL<br>*REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES<br>*SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BÁSQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $680,000.00 | | $680,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC** | | | | | | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$200,000.00** | **$800,000.00** | **$0.00** | **$1,000,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | | | | | | | | | |
| 06DPR0072K | PRIMARIA | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | LA PRESA | IXTLAHUACÁN | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, SOBRE MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLE, 17.45x17.45 M.<br>(EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA; $200,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $1,234,866.45 | | | $1,234,866.45 | $1,234,866.45 | | | $1,234,866.45 | $137,616.74 | | | $137,616.74 | 06-014-2024-PR | ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS | 19-ago-24 | | 16-nov-24 | | 45% | 11% | | COL240302441452 |
| 2 06DPR0269V | PRIMARIA | EL PIPILA | LAS TRANCAS | IXTLAHUACÁN | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000.00 | | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **$1,434,866.45** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,434,866.45** | **$1,234,866.45** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,234,866.45** | **$137,616.74** | **$0.00** | **$0.00** | **$137,616.74** | | | | | | | **45%** | **6%** | | |
| 06DML0017Z | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | CAM ANNE SULLIVAN | VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2 | MANZANILLO | HABILITACION DE EDIFICIO "A" PARA 3 AULAS DIDACTICAS DE 2.0 E.E. - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $2,893,507.09 | | | $2,893,507.09 | $2,893,507.09 | | | $2,893,507.09 | $2,270,337.69 | | | $2,270,337.69 | 06-006-2024-PR | ARQ. JULIO ADRIAN HERNANDEZ LOZANO | 17-jun-24 | | 14-oct-24 | | 96% | 78% | | COL240202398562 |
| 06DML0017Z | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | CAM ANNE SULLIVAN | VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2 | MANZANILLO | * CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO<br>(EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA; $250,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | $3,154,332.78 | | | $3,154,332.78 | $3,154,332.78 | | | $3,154,332.78 | $366,722.98 | | | $366,722.98 | 06-012-2024-PR | ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA | 24-jul-24 | | 20-nov-24 | | 25% | 12% | | COL240302441321 |
| 06DJN0064L | JARDIN DE NIÑOS | GUILLERMO FEDERICO FROEBEL | CAMPOS | MANZANILLO | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.56 x 11.25<br>*SUSTITUCIÓN DE PISO EN 1 AULA DE EDIFICIO "B", INCLUYE PINTURA EN ÁREAS INTERVENIDAS<br>*SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $240,000.00 | | $240,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | | | M E T A S | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD | NOMBRE DEL PLANTEL | UBICACIÓN | | DESCRIPCION DE LA OBRA | | | | | | | INVERSION AUTORIZADA | | | | INVERSION CONTRATADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | CONTRATO | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | | FISICO | FINANC. | OBSERVACIONES | N° DE PROYECTO |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | O | A | L | T | A | EE | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | N° | NOMBRE CONTRATISTA | PROG. | REAL | PROG. | REAL | % | % | | |
| 06DPR0062D<br>06DPR0064B | PRIMARIA | ELIAS ZAMORA VERDUZCO | COL. MIRAMAR | MANZANILLO | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS + UN ANEXO), ÁREA DE APROX. 22.20 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", EN AREA DE SANITARIOS, ÁREA DE APROX. 7.00 x 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $230,000.00 | | $230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0120D<br>06DPR0319M | PRIMARIA | VENUSTIANO CARRANZA | EL COLOMO | MANZANILLO | *SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DAÑADA TIPO ROTOPLAS DE 10 M3 POR CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE LA MISMA CAPACIDAD. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $180,000.00 | | $180,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0152V<br>06DPR0030L | PRIMARIA | EMILIANO ZAPATA | MIRAMAR | MANZANILLO | *REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA.<br>*REMODELACIÓN DEL ÁREA DE DESAYUNADORES. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $750,000.00 | | $750,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0311U<br>06DPR0386K | PRIMARIA | FRANCISCO VILLA | COL. FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25<br>*REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $805,000.00 | | $805,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0325X | PRIMARIA | 5 DE FEBRERO | COL. BELLAVISTA | MANZANILLO | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO DE 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 43.48 x 12.60.<br>*REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $730,000.00 | | $730,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06EPR0023A | PRIMARIA | JORGE LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS | COL. SANTA CAROLINA | MANZANILLO | *CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DIVIDIDA EN 2 PARTES, ESTRUCTURA REGIONAL 3.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $600,000.00 | | | $600,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0284N<br>06DPR0290Y | PRIMARIA | ROSA LORENZANO GÓMEZ | TERRAPLENA | MANZANILLO | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONATRUCCION DE CANCHA DE 18x30M. Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 17.45x16M. DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS<br>(EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,449,603.19 | | | $3,449,603.19 | $3,449,603.19 | | | $3,449,603.19 | $2,091,001.50 | | | $2,091,001.50 | 06-010-2024-PR | ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ | 24-jul-24 | | 20-nov-24 | | 48% | 61% | | COL240302441234 |
| 06DPR0040S<br>06DPR0047L | PRIMARIA | CARLOS TORREZ TELLEZ | COL. JARDINES DE SANTIAGO | MANZANILLO | CONSTRUCCION DE CUBIERTA 10x30 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO<br>(EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $1,196,463.13 | | | $1,196,463.13 | $1,196,463.13 | | | $1,196,463.13 | $0.00 | | | $0.00 | 06-014-2024-PR | ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS | 19-ago-24 | | 16-nov-24 | | 25% | 0% | | COL240302441597 |
| 06DES0003H<br>06DES0013O | SECUNDARIA | MARIANO MIRANDA FONSECA | COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR | MANZANILLO | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (7 AULAS DIDÁCTICAS, COPERATIVA, ESCALERA Y PORTICO, 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 36.29 x 12.60.<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "G" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, TALLER DE RADIO Y TELEVISION, TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS), ÁREA DE APROX. 39.48 x 12.60. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $320,000.00 | | $320,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DST0004Z<br>06DST0029K | SECUNDARIA | GUILLERMO URIBE BAZAN | BARRIO 2 / VALLE DE LAS GARZAS | MANZANILLO | *REHABILITACIÓN DE ESTANQUES PISCICOLAS DE ENGORDA, INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN DE DESAGUADERO, CANALES DE DESAGUE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN, MANTENIMIENTO A TALUDES.<br>*SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO A AULA DE MEDIOS. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $2,020,000.00 | | $2,020,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DES0033B | SECUNDARIA | DR. MARIO JOSÉ MOLINA HENRÍQUEZ | FRACC. TERRAPLENA (LOS PATOS) | MANZANILLO | HABILITACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 10 E.E., EN ESTRUCTURA U-C., CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATIPICO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $8,257,743.32 | | $8,257,743.32 | $8,257,743.32 | | | $8,257,743.32 | $4,049,860.21 | | | $4,049,860.21 | 06-005-2024-PR | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V. | 17-jun-24 | | 31-oct-24 | | 58% | 49% | | COL240202398556 |
| 06ETV0008H | SECUNDARIA | GUILLERMO ANGUIANO LANDIN | CEDROS | MANZANILLO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $200,000.00 | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DST0013J<br>06DST0027J | SECUNDARIA | BENITO RINCON LOPEZ | COL. MONTE BELLO / SANTIAGO | MANZANILLO | REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS: B, D, K, G, I y E; REVISAR CADA UNO DE LOS ALCANCES EN : CANCELERIA, PROTECCIONES, LAMPARAS, PUERTAS, VENTILADORES Y PINTURA.- (EDIFICIO B: REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES), (EDIFICIO C: REMODELACION INTERIOR DEL MODULO DE BAÑOS), (EDIFICIO E: ADAPTACION DE 2 AULAS), (EDIFICIO I: NO INCLUYE LA REHABILITACION INTERIOR DEL LABORATORIO), CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA CASETA DE FILTRADO, DESMANTELAMIENTO GENERAL DEL ANTERIOR ESPACIO DE COCINA.<br>(EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $7,140,826.50 | | $7,140,826.50 | $7,140,826.50 | | | $7,140,826.50 | $1,159,927.05 | | | $1,159,927.05 | 06-015-2024-PR | ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ | 19-ago-24 | | 16-dic-24 | | 39% | 16% | EL IMPORTE CONTRATADO INCLUYE LA APORTACIÓN DE LA ESCUELA ES NUESTRA DE $600,000.00 | COL240302441604 |
| 06ETV0021B | SECUNDARIA | MANUEL VELASCO MURGUIA | LAS JUNTAS | MANZANILLO | SUSTITUCION DE MEDICION Y CABLE EN ACOMETIDA ELECTRICA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $0.00 | $21,835.53 | $0.00 | $21,835.53 | | $21,835.53 | | $21,835.53 | | $21,835.53 | | $21,835.53 | 06-018-2024-PR | C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA | 09-sep-24 | | 14-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441702 |
| 06EES0005E /<br>06EES0018L | SECUNDARIA | MANUEL MURGUIA GALINDO | MANZANILLO | MANZANILLO | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $517,364.62 | | | $517,364.62 | $517,364.62 | | | $517,364.62 | | | | $0.00 | 06-013-2024-PR | GALBHER S.A. DE C.V. | 29-jul-24 | | 01-sep-24 | | 100% | 0% | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO** | | | | | | **18** | **3** | **0** | **0** | **6** | **9** | **$27,409,840.61** | **$5,296,835.53** | **$0.00** | **$32,706,676.14** | **$26,609,840.61** | **$21,835.53** | **$0.00** | **$26,631,676.14** | **$9,937,849.42** | **$21,835.53** | **$0.00** | **$9,959,684.95** | | | | | | | **51%** | **18%** | | |
| 06DJN0044Y | JARDIN DE NIÑOS | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR | MINATITLÁN | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25<br>*REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIFICIO "A"<br>*REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE EDIFICIO "A"<br>*PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "A"<br>*PINTURA VINIL-ACRILICA DE COLOR EN TRABES, MUROS Y ZOCLOS DEL EDIFICIO "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $290,000.00 | | $290,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0178N | JARDIN DE NIÑOS | ANDREA FIGUEROA MICHEL | COL. CENTRO | MINATITLÁN | *CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COOLINDANTE CON VECINOS, POR EL LADO SUR DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 60.00 M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360,000.00 | | | $360,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN** | | | | | | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$360,000.00** | **$290,000.00** | **$0.00** | **$650,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | | | | | | | | | |
| 06DJN0018Z | JARDIN DE NIÑOS | MA. ELENA OCHOA SILVA | TECOLAPA | TECOMÁN | SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $65,000.00 | | $65,000.00 | | $73,302.31 | | $73,302.31 | | $73,302.31 | | $73,302.31 | 06-018-2024-PR | C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA | 09-sep-24 | | 14-sep-24 | | 100% | 100% | | |
| 06DJN0068H | JARDIN DE NIÑOS | ROSAURA ZAPATA | COL. PABLO SILVA GARCIA | TECOMÁN | *CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE INGRESO PARA SUSTITUIR EL EXISTENTE DAÑADO POR SISMO, EL PLANTEL NO PUEDE USAR ESTE ACCESO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $200,000.00 | | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0069G | JARDIN DE NIÑOS | MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | COL. SAN ISIDRO | TECOMÁN | *CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COOLINDANTE CON VECINO, POR EL LADO NOROESTE DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 15.00 M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100,000.00 | | | $100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0188K | PRIMARIA | JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | COL. SAN IGNACIO | TECOMÁN | EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $622,422.65 | | | $622,422.65 | | | | | $622,422.65 | | | $622,422.65 | 06-001-2024-PR | C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA | 03-jun-24 | | 31-ago-24 | | 100% | 100% | | COL240202398474 |
| 06DPR0031K<br>06DPR0056T | PRIMARIA | LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | COL. GRISELDA ÁLVAREZ | TECOMÁN | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES<br>(INCLUYE APORTACIÓN RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2,545,072.11 | | | $2,545,072.11 | $2,545,072.11 | | | $2,545,072.11 | $2,545,072.11 | | | $2,545,072.11 | 06-004-2024-PR | HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V. | 17-jun-24 | | 15-ago-24 | | 100% | 100% | apontacion escuela 600,000 | COL240202398551 |
| 06EPR0049L /<br>06EPR0001P | PRIMARIA | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | EL CHAMIZAL | TECOMAN | TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS Y CIRCUITO ELECTRICO EXTERIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $52,444.19 | | $52,444.19 | | $52,444.19 | | $52,444.19 | | $52,444.19 | | $52,444.19 | 06-018-2024-PR | C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA | 09-sep-24 | | 14-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441695 |
| 06DES0020Y | SECUNDARIA | ADALBERTO TORRES GAYTAN | COL. BAYARDO | TECOMÁN | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60<br>*SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN ÁREA ADMINISTRATIVA POR PUERTAS DE MULTIPANEL, INCLUYE CERRADURA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $200,000.00 | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DES0021X | SECUNDARIA | JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO | COL. INDECO | TECOMÁN | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "E" (TALLER DE COMPUTO, TALLER DE DIBUJO), ÁREA DE APROX. 30.45 x 12.60<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "F" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 33.70 x 12.60<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" (5 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 40.20 x 12.60<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "I" (2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 17.45 x 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $520,000.00 | | $520,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SECUNDARIA | MACARIO G. BARBOSA | MADRID | TECOMÁN | *REPARACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DEL TALLER DE CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS<br>*IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR (LA ESCUELA ES NUESTRA), ÁREA DE APROX. 12.00 x 10.00<br>*REPARACIÓN DE LAMPARAS PUNTA DE POSTE, INCLUYE: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN.<br>*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELECTRICA, BASES DE POSTE Y POSTE METALICO.<br>*CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.<br>*REPARACION DE PUERTAS EN AULAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $250,000.00 | $1,860,000.00 | $2,110,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN** | | | | | | **9** | **1** | **0** | **0** | **1** | **2** | **$3,717,494.76** | **$2,697,444.19** | **$0.00** | **$6,414,938.95** | **$3,167,494.76** | **$125,746.51** | **$0.00** | **$3,293,241.26** | **$3,167,494.76** | **$125,746.51** | **$0.00** | **$3,293,241.26** | | | | | | | **98%** | **44%** | | |
| 06DML0012E | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | CAM INICIAL MARILUPE CAMPERO CUENCA | COL. LOPEZ MATEOS | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A" Y "D", Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL<br>(EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,301,446.84 | | | $1,301,446.84 | $1,301,446.84 | | | $1,301,446.84 | $1,160,395.70 | | | $1,160,395.70 | 06-008-2024-PR | C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | 24-jul-24 | | 31-oct-24 | | 95% | 89% | | COL240302440944 |

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | | | M E T A S | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT | NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD | NOMBRE DEL PLANTEL | UBICACIÓN | | DESCRIPCION DE LA OBRA | | | | | | | INVERSION AUTORIZADA | | | | INVERSION CONTRATADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | CONTRATO | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | | FISICO | FINANC. | OBSERVACIONES | N° DE PROYECTO |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | O | A | L | T | A | EE | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | N° | NOMBRE CONTRATISTA | PROG. | REAL | PROG. | REAL | % | % | | |
| 06DML0015B | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA | COL. ALFREDO V. BONFIL | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES<br>(EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $717,123.52 | | | $717,123.52 | $717,123.52 | | | $717,123.52 | $675,428.65 | | | $675,428.65 | 06-008-2024-PR | C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | 24-jul-24 | | 31-oct-24 | | 95% | 94% | | COL240302440958 |
| 06DML0006U / 06DML0007T | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE | RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA | ALFREDO V. BONFIL | VILLA DE ÁLVAREZ | IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICIOS "A", "B" Y ADMINISTRATIVO .- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $968,886.17 | | | $968,886.17 | | $968,886.17 | | $968,886.17 | | $968,886.17 | | $968,886.17 | 06-009-2024-PR | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | 24-jul-24 | | 20-nov-24 | | 100% | 100% | | COL240302441227 |
| 06DJN0013E | JARDIN DE NIÑOS | CELSA VIRGEN PEREZ | COL. EMILIANO ZAPATA | VILLA DE ÁLVAREZ | *SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.<br>*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULA DIDÁCTICAS 8.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA. - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $200,000.00 | | $200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0162M | JARDIN DE NIÑOS | MARGARITA MADRID FUENTES | COL. SOLIDARIDAD | VILLA DE ÁLVAREZ | *CONSTRUCCION DE COCINA Y/O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR DE 3.00 x 4.00 M.<br>*CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $1,000,000.00 | | | $1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0184Y | JARDIN DE NIÑOS | MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO | COL. LINDAVISTA | VILLA DE ÁLVAREZ | *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LAMPARAS PUNTA DE POSTE EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BASE DE CONCRETO, INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $100,000.00 | | $100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DJN0218Y 06DJN0221L | JARDIN DE NIÑOS | TERESA DE JESÚS PALOMARES SANTOYO | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25<br>*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (1 AULA DIDÁCTICA, 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES), ÁREA DE APROX. 16.20 x 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $160,000.00 | | $160,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DPR0207I 06DPR0213T | PRIMARIA | GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES<br>(EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $1,533,473.37 | | | $1,533,473.37 | $1,533,473.37 | | | $1,533,473.37 | $487,727.78 | | | $487,727.78 | 06-008-2024-PR | C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ | 24-jul-24 | | 31-oct-24 | | 32% | 32% | | COL240302440962 |
| 06DPR0207I 06DPR0213T | PRIMARIA | GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | *SUSTITUCIÓN DE PISO DESNIVELADO, POR PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DIDÁCTICAS 8.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DESNIVELADO, SONDEO PARA COMPROBAR LA CORRECTA COMPACTACIÓN DEL RELLENO, FIRME DE CONCRETO PARA NIVELAR SUPERFICIE DE FIRME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $70,000.00 | | $70,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DES0022W 06DES0026S | SECUNDARIA | BENJAMIN FUENTES GONZALEZ | COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN | VILLA DE ÁLVAREZ | *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $150,000.00 | | $150,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DES0005F 06DES0011Q | SECUNDARIA | MANUEL ÁLVAREZ | COL. SAN ISIDRO | VILLA DE ÁLVAREZ | *SUSTITUCION DE VENTANAS DE CELOSIA POR VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO EN 2 AULAS DIDÁCTICAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | $100,000.00 | | $100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06DES0034A | SECUNDARIA | GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN | COL. VISTA BUGAMBILIAS | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2,298,785.33 | | | $2,298,785.33 | $2,298,785.33 | | | $2,298,785.33 | $1,126,796.88 | | | $1,126,796.88 | 06-007-2024-PR | IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 17-jul-24 | | 14-oct-24 | | 55% | 49% | | COL240302440939 |
| 06EES0012O | SECUNDARIA | ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE" | COL. TABACHINES | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6,089,759.38 | | | $6,089,759.38 | $6,089,759.38 | | | $6,089,759.38 | $2,165,304.86 | | | $2,165,304.86 | 06-003-2024-PR | ING. FERNANDO LUNA PARRA | 17-jun-24 | | 31-oct-24 | | 60% | 36% | | COL240202398493 |
| 06DST0006X 06DST0025L | SECUNDARIA | MOISES SAENZ GARZA | COL. LOMA BONITA | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION DE TALLER DE COSTURA DE 5 E.E. EST. U1-C, CAMBIO DE VENTILADORES. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $3,052,829.44 | | | $3,052,829.44 | $3,052,829.44 | | | $3,052,829.44 | $1,258,843.48 | | | $1,258,843.48 | 06-009-2024-PR | ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS | 24-jul-24 | | 20-nov-24 | | 45% | 41% | | COL240302440969 |
| 06DES0032C | SECUNDARIA | OCTAVIO PAZ | COL. LA RESERVA | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y DOS BODEGAS.<br>EL PLANTEL APORTARA RECURSO DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA POR UNA CANTIDAD DE $600,000.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | $3,398,438.64 | | | $3,398,438.64 | $3,398,438.64 | | | $3,398,438.64 | $703,376.80 | | | $703,376.80 | 06-011-2024-PR | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 24-jul-24 | | 20-nov-24 | | 38% | 21% | | COL240302441313 |
| 06ETV0025Y | SECUNDARIA | ALFONSO MICHEL | LA LIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,850.01 | | | $3,850.01 | $3,850.01 | | | $3,850.01 | $3,850.01 | | | $3,850.01 | 06-017-2024-PR | ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 09-sep-24 | | 13-sep-24 | | 100% | 100% | | COL240302441626 |
| **TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ** | | | | | | **16** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **$20,364,592.69** | **$780,000.00** | **$0.00** | **$21,144,592.69** | **$18,395,706.52** | **$968,886.17** | **$0.00** | **$19,364,592.69** | **$7,581,724.16** | **$968,886.17** | **$0.00** | **$8,550,610.33** | | | | | | | **57%** | **29%** | | |

**CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIAS | VARIAS | VARIAS ESCUELAS | | | ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES.- VIODEOPROYECTORES MARCA HACER MODELO X128H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | $2,166,648.00 | $2,166,648.00 | | | $2,166,648.00 | $2,166,648.00 | | | $2,166,648.00 | $2,166,648.00 | ADQ-06-001-2024-PR | OFITEC TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. | | 01-jul-24 | | 23-ago-24 | 100% | 100% | | COL240302440653 |
| VARIAS | VARIAS | VARIAS ESCUELAS | | | ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | $3,605,280.00 | $3,605,280.00 | | | $3,605,280.00 | $3,605,280.00 | | | $3,004,400.00 | $3,004,400.00 | ADQ-06-002-2024-PR | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | | 01-jul-24 | | 23-ago-24 | 100% | 100% | | COL240302440662 |
| VARIAS | VARIAS | VARIAS ESCUELAS | | | ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | $5,471,997.24 | $5,471,997.24 | | | $5,471,997.24 | $5,471,997.24 | | | $5,471,997.24 | $5,471,997.24 | ADQ-06-003-2024-PR | MOBILIARIO, SA DE CV. | | 27-jul-24 | | 27-sep-24 | 100% | 100% | | COL240302440668 |
| VARIAS | VARIAS | VARIAS ESCUELAS | | | ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA O ACRÍLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | $1,039,360.00 | $1,039,360.00 | | | $1,039,360.00 | $1,039,360.00 | | | $1,039,360.00 | $1,039,360.00 | ADQ-06-004-2024-PR | CIA SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V. | | 05-sep-24 | | 19-sep-24 | 100% | 100% | | COL240302440708 |
| VARIAS | VARIAS | VARIAS ESCUELAS | | | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA CONTINUAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | $881,811.48 | $881,811.48 | | | $881,811.48 | $881,811.48 | | | $881,811.48 | $881,811.48 | ADQ-06-005-2024-PR | C. AZUCENA DE JESÚS MENDOZA ZAMORA | | 05-sep-24 | | 19-sep-24 | 100% | 100% | | COL240302440747 |
| | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,165,096.72** | **$13,165,096.72** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,165,096.72** | **$13,165,096.72** | **$0.00** | **$0.00** | **$12,564,216.72** | **$12,564,216.72** | | | | | | | **100%** | **100%** | | |

**MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DESGLOSE MOBILIARIO** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,751,566.40** | **$4,751,566.40** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,751,566.40** | **$4,751,566.40** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,751,566.40** | **$4,751,566.40** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESUMEN TOTAL** | | | | | | **72** | **6** | **0** | **0** | **19** | **24** | **$62,083,762.18** | **$16,544,523.49** | **$13,165,096.72** | **$91,793,382.39** | **$55,770,501.01** | **$1,551,711.98** | **$13,165,096.72** | **$70,487,309.71** | **$22,320,055.08** | **$1,551,711.98** | **$12,564,216.72** | **$36,435,983.77** | | | | | | | | | | |

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | | | M E T A S | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INVERSION AUTORIZADA | | | | INVERSION CONTRATADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | CONTRATO | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | | FISICO | FINANC. | | |
| CCT | NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD | NOMBRE DEL PLANTEL | UBICACIÓN | | DESCRIPCION DE LA OBRA | O | A | L | T | A | EE | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | CONSTRUCCION | REHABILITACION | MOB. Y EQU. | TOTAL | N° | NOMBRE CONTRATISTA | PROG. | REAL | PROG. | REAL | % | % | OBSERVACIONES | N° DE PROYECTO |
| | | | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***$69,886,429.73*** | | | | ***-$600,879.98*** | | | | | | | | | | |

## CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| PGO-EB/ RESUMEN SECTORIAL | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Inversión Ejercida | Status de las Obras | | | Avance % | |
| Nivel Educativo / Modalidad | O | A | L | T | A | EE | Autorizada | | | | Contratada | | | | | | Proceso Admvo. | En ejecución | Terminadas | Físico | Financiero |
| | | | | | | | Construcción | Rehabilitación | Mob. y equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob. y equipo | Total | Construcción | Rehabilitación | Mob. y equipo | Total | | | | | |
| JARDINES DE NIÑOS | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | $3,774,607.56 | $3,485,000.00 | $0.00 | $7,259,607.56 | $830,232.56 | $73,302.31 | $0.00 | $903,534.87 | $660,631.45 | $73,302.31 | $0.00 | $733,933.76 | 16 | 0 | 2 | 11% | 10% |
| PRIMARIA | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | $14,336,705.67 | $4,197,400.46 | $0.00 | $18,534,106.13 | $12,386,705.67 | $392,400.46 | $0.00 | $12,779,106.13 | $6,597,012.10 | $392,400.46 | $0.00 | $6,989,412.57 | 13 | 5 | 5 | 30% | 28% |
| SECUNDARIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | $34,419,787.94 | $8,742,123.03 | $0.00 | $43,161,910.97 | $33,969,787.94 | $117,123.03 | $0.00 | $34,086,910.97 | $10,589,526.51 | $117,123.03 | $0.00 | $10,706,649.54 | 12 | 8 | 4 | 30% | 22% |
| CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | $9,552,661.02 | $120,000.00 | $0.00 | $9,672,661.02 | $8,583,774.84 | $968,886.17 | $0.00 | $9,552,661.02 | $4,472,885.02 | $968,886.17 | $0.00 | $5,441,771.19 | 1 | 4 | 2 | 59% | 39% |
| **TOTAL** | **72** | **6** | **0** | **0** | **19** | **25** | **$62,083,762.18** | **$16,544,523.49** | **$13,165,096.72** | **$91,793,382.39** | **$55,770,501.01** | **$1,551,711.98** | **$13,165,096.72** | **$70,487,309.71** | **$22,320,055.08** | **$1,551,711.98** | **$12,564,216.72** | **$36,435,983.77** | **42** | **17** | **13** | **32%** | **39.76%** |

AUTORIZÓ :

**ARQ. FELIPE NERY FUENTES**
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

**MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ**
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

**MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO**
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

**ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS**
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED