SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Techo Financiero: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2024 $103,295,556.00
Otras Aportaciones: $4,610,000.00
Rendimientos Financieros (Accesorios):
TOTAL $107,905,556.00

Fecha de corte: 31/08/2024

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA							INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0					$517,364.62			$517,364.62				$0.00	06-013-2024-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		95%	0%		
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00									
06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANÍA DÍAZ	COL. CENTRO	ARMERÍA	*REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DEL PLANTEL *CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO *REHABILITACIÓN DE PLAFONES EN DIFERENTES ÁREAS DEL PLANTEL QUE PRESENTAN HUMEDAD	1	0	0	0	0	0	$150,000.00	$500,000.00		$650,000.00				$0.00				$0.00									
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$150,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$517,364.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,364.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**95%**	**0%**		
06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$830,232.56			$830,232.56	$830,232.56			$830,232.56	328,104.10			$328,104.10	06-002-2024-PR	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	03-jun-24		31-ago-24		100%	40%		COL240202398488
06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	*REMODELACIÓN DE ANTIGUA AULA COCINA, PARA USARLA COMO COCINA Y ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR.	1	0	0	0	0	0		$650,000.00		$650,000.00																	
06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "C" (1 AULA DIDÁCTICA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25. *SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR REJA METÁLICA, EN EL LADO SUR DEL PLANTEL, APROX. DE 70.00 M.	1	0	0	0	0	0		$330,000.00		$330,000.00																	
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	*REMODELACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTE, PARA ADECUARLO A UN ÁREA PARA ALUMNOS, DISCAPACITADOS Y UN ÁREA SEPARADA PARA DOCENTES.	1	0	0	0	0	0		$800,000.00		$800,000.00																	
06DPR0457O 06DPR0468U	PRIMARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA 18x30 M. CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $450,000.00)	1	0	0	0	0	0					$1,804,804.78			$1,804,804.78	$0.00			$0.00	06-016-2024-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		6%	0%		
06DPR0010Y	PRIMARIA	1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS Y COOPERATIVA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (AULA DE MEDIOS), SE TIENE MINACIÓN DE AGUA EN DUCTOS DE ARE ACONDICIONADO.	1	0	0	0	0	0		$280,000.00		$280,000.00																	
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUASIMAS (BORREGAS)	COLIMA	*DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$60,000.00		$60,000.00																	
06DPR0162C	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULAS DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO. EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																	
06EPR0003B 06EPR0021C	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MIGUEL GALINDO	COL. CENTRO	COLIMA	*REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. *SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA.	1	0	0	0	0	0		$700,000.00		$700,000.00																	
06DES0008C 06DES0014N	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT CAMINO REAL	COLIMA	*SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA DE LA ESCUELA, SE ENCRUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PRESENTA FUGAS DE AGUA CONSTANTEMENTE. *REPARACION DE MURO EN CERCO PERIMETRAL, LADO NORTE.	1	0	0	0	0	0		$250,000.00		$250,000.00																	
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 28.20 x 12.20 *SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR MURO Y REJA METÁLICA, EN EL LADO SUROESTE DEL PLANTEL, APROX. DE 100.00 M. *REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BÁSQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$1,525,000.00		$1,525,000.00																	
06DST0023N 06DST0031W	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527	COL. ALBARRADA	COLIMA	*REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL TURNO VESPERTINO.	1	0	0	0	0	0		$1,000,000.00		$1,000,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$830,232.56**	**$5,695,000.00**	**$0.00**	**$6,525,232.56**	**$2,635,037.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,635,037.34**	**$328,104.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$328,104.10**							**36%**	**3%**		
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	HABILITACION DE EDIFICIO "A" PARA 3 AULAS DIDACTICAS DE 2.0 E.E. ; CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	1	2	0	0	0	2	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$1,652,126.26			$1,652,126.26	06-006-2024-PR	ARQ. JULIO ADRIAN HERNANDEZ LOZANO	17-jun-24		14-oct-24		90%	57%		COL240202398562
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	* CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $350,000.00)	1	0	0	0	3	3	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$112,998.49			$112,998.49	06-012-2024-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	24-jul-24		20-nov-24		10%	4%		
06DJN0064L	JARDIN DE NIÑOS	GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.56 x 11.25 *SUSTITUCIÓN DE PISO EN 1 AULA DE EDIFICIO "B", INCLUYE PINTURA EN ÁREAS INTERVENIDAS. *SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES	1	0	0	0	0	0		$240,000.00		$240,000.00																	
06DPR0062D 06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MIRAMAR	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS + UN ANEXO), ÁREA DE APROX. 22.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" , EN ÁREA DE SANITARIOS, ÁREA DE APROX. 7.00 x 11.25	1	0	0	0	0	0		$230,000.00		$230,000.00																	
06DPR0120D 06DPR0319M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	*SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DAÑADA TIPO ROTOPLAS DE 10 M3 POR CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE LA MISMA CAPACIDAD.	1	0	0	0	0	0		$180,000.00		$180,000.00																	
06DPR0153V 06DPR0030L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	*REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA. *REMOVER LA CAPA DEL ÁREA DE DESAZOLVADORES	1	0	0	0	0	0		$750,000.00		$750,000.00																	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA							INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 27.20 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$120,000.00		$120,000.00																	
06DPR0095V 06DPR0288L	PRIMARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	COL. CENTRO	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0																					
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	*CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL-7, INCLUYE: DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS QUE PROPORCIONARA EL PLANTEL *REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BÁSQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	0	0		$680,000.00		$680,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, SOBRE MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLE, 17.45x17.45 M. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,234,866.45			$1,234,866.45	$1,234,866.45			$1,234,866.45				$0.00	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		10%	0%		
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PIPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0																					
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**10%**	**0%**		
06DJN0203Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. INCLUYE: MOBILIARIO	1	1	0	0	0	1																					
2 06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 12.70x21.00 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAINA PINTRO, SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,042,843.74			$1,042,843.74	$1,042,843.74			$1,042,843.74	$0.00			$0.00	06-016-2024-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		1%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,042,843.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042,843.74**	**$1,042,843.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042,843.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**1%**	**0%**		

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA						INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0311U 06DPR0389K	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	*REVISION Y EN SU CASO REPARACION DE IMPERMEABILIZACION, EN EDIFICIO "A" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS DIDACTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA	1	0	0	0	0	0		$805,000.00		$805,000.00															
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO DE 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 43.48 x 12.60 *REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA	1	0	0	0	0	0		$730,000.00		$730,000.00															
06EPR0023A	PRIMARIA	JORGE LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	*CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DIVIDIDA EN 2 PARTES, ESTRUCTURA REGIONAL 3.00x6.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO	1	0	0	0	2	2	$600,000.00			$600,000.00															
06DPR0284N 06DPR0290Y	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GÓMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONATRUCCION DE CANCHA DE 18x30M. Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 17.45x16M. DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	1	0	0	0	1	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$342,193.03			$342,193.03	06-010-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	24-jul-24		20-nov-24		32%	10%		
06DPR0040S 06DPR0047L	PRIMARIA	CARLOS TORREZ TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 10x30 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$0.00			$0.00	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		0%	0%		
06DES0003H 06DES0013O	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (7 AULAS DIDÁCTICAS, COPERATIVA, ESCALERA Y PORTICO, 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 36.29 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "G" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, TALLER DE RADIO Y TELEVISIÓN, TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS), ÁREA DE APROX. 36.68 x 17.60	1	0	0	0	0	0		$320,000.00		$320,000.00															
06DST0004Z 06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	BARRIO 2 / VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	*REHABILITACIÓN DE ESTANQUES PISCICOLAS DE ENGORDA, INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN DE DESAGUADERO, CANALES DE DESAGUE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE AIREACION, MANTENIMIENTO A TALUDES. *SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO A AULA DE MEDIOS	1	0	0	0	0	0		$2,020,000.00		$2,020,000.00															
06DES0033B	SECUNDARIA	DR. MARIO JOSÉ MOLINA HENRÍQUEZ	FRACC. TERRAPLENA (LOS PATOS)	MANZANILLO	HABILITACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 10 E.E., EN ESTRUCTURA U-C, CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATIPICO Y CONSTRUCCION DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA	1	0	0	0	0	0	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$2,608,180.11			$2,608,180.11	06-005-2024-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	17-jun-24		31-oct-24		42%	32%		COL240202398556
06ETV0008H	SECUNDARIA	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0																				
06DST0011I 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	COL. MONTE BELLO / SANTIAGO	MANZANILLO	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS: B, D, K, G, I y E. REVISAR CADA UNO DE LOS ALCANCES EN - CANCELERIA, PROTECCIONES, LAMPARAS, PUERTAS, VENTILADORES Y PINTURA.- (EDIFICIO B: REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES), (EDIFICIO C: REMODELACION INTERIOR DEL MODULO DE BAÑOS), (EDIFICIO E: ADAPTACION DE 2 AULAS), (EDIFICIO I: NO INCLUYE LA REHABILITACION INTERIOR DEL LABORATORIO), CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA CASETA DE FILTRADO, DESMANTELAMIENTO GENERAL DEL ANTERIOR ESPACIO DE COCINA. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$0.00			$0.00	06-013-2024-PR	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	19-ago-24		16-dic-24		15%	0%		
06EES0005E / 06EES0018L	SECUNDARIA	MANUEL MURGUIA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0	$517,364.62			$517,364.62	$517,364.62			$517,364.62				$0.00	06-015-2024-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		10%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**17**	**3**	**0**	**0**	**6**	**9**	**$27,209,840.61**	**$5,275,000.00**	**$0.00**	**$32,484,840.61**	**$26,609,840.61**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,609,840.61**	**$4,715,497.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,715,497.89**							**32%**	**6%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR	MINATITLÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 *REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" *REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE EDIFICIO "A" *PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "A" *PINTURA VINIL-ACRILICA DE COLOR EN TRABES, MUROS Y ZOCLOS DEL EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0	0		$290,000.00		$290,000.00															
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	COL. CENTRO	MINATITLÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COOLINDANTE CON VECINOS, POR EL LADO SUR DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 60.00 M.	1	0	0	0	0	0	$360,000.00			$360,000.00															
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$360,000.00**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMÁN	*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULAS DIDÁCTICAS 6.00 x 5.30 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$65,000.00		$65,000.00															
06DJN0068H	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE INGRESO PARA SUSTITUIR EL EXISTENTE DAÑADO POR SISMO, EL PLANTEL NO PUEDE USAR ESTE ACCESO.	1	0	0	0	0	0	$200,000.00			$200,000.00															
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COOLINDANTE CON VECINO, POR EL LADO NOROESTE DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 15.00 M.	1	0	0	0	0	0	$100,000.00			$100,000.00															
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA	1	1	0	0	0	1	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	06-001-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	03-jun-24		31-ago-24		100%	100%		COL240202398474
06DPR0031K 06DPR0056T	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. GRISELDA ÁLVAREZ	TECOMÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE APORTACIÓN RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$1,945,072.11			$1,945,072.11	06-004-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	17-jun-24		15-ago-24		99%	76%	aportacion escuela 600,000	COL240202398551
06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60 *SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN ÁREA ADMINISTRATIVA POR PUERTAS DE MULTIPANEL, INCLUYE CERRADURA.	1	0	0	0	0	0		$200,000.00		$200,000.00															
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "E" (TALLER DE COMPUTO, TALLER DE DIBUJO), ÁREA DE APROX. 30.45 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "F" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 33.70 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" (5 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 40.20 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "I" (2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 17.45 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$520,000.00		$520,000.00															
	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	*REPARACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DEL TALLER DE CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS *IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR (LA ESCUELA ES NUESTRA), ÁREA DE APROX. 12.00 x 10.00 *REPARACIÓN DE LAMPARAS PUNTA DE POSTE, INCLUYE: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN. *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELECTRICA, BASES DE POSTE Y POSTE METALICO. *CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. *REPARACION DE PUERTAS EN AULAS	1	0	0	0	0	0	$250,000.00	$1,860,000.00		$2,110,000.00															
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**8**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$3,717,494.76**	**$2,645,000.00**	**$0.00**	**$6,362,494.76**	**$3,167,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,167,494.76**	**$2,567,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,567,494.76**							**99%**	**22%**		
06DML0012E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM INICIAL MARILUPE CAMPERO CUENCA	COL. LOPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A" Y "D", Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$470,466.56			$470,466.56	06-008-2024-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		2%	36%		
06DML0015B	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$717,123.52			$717,123.52	$717,123.52			$717,123.52	$261,498.60			$261,498.60	06-008-2024-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		3%	36%		
06DML0006U / 06DML0007T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICIOS "A", "B" Y ADMINISTRATIVO .-	1	0	0	0	0	0	$968,886.17			$968,886.17	$968,886.17			$968,886.17	$879,351.78			$879,351.78	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		75%	91%		
06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA. *SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$200,000.00		$200,000.00															
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	*CONSTRUCCION DE COCINA Y/O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR DE 3.00 x 4.00 M. *CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO.	1	0	0	0	2	2	$1,000,000.00			$1,000,000.00															
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LAMPARAS PUNTA DE POSTE EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL, INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BASE DE CONCRETO, INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN.	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00															

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0218Y 06DJN0221L	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESÚS PALOMARES SANTOYO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (1 AULA DIDÁCTICA, 1 AULA DE USOS MULTIPLES), ÁREA DE APROX. 16.20 x 11.25	1	0	0	0	0	0		$160,000.00		$160,000.00																	
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PLANTEL APORTARA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,533,473.37			$1,533,473.37	$1,533,473.37			$1,533,473.37			$0.00	06-008-2024-PR	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		2%	0%		
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCION DE PISO DESNIVELADO, POR PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DESNIVELADO, SONDEO PARA COMPROBAR LA CORRECTA COMPACTACIÓN DEL RELLENO, FINO DE CONCRETO PARA NIVELAR SUPERFICIE DE FIRME.	1	0	0	0	0	0		$70,000.00		$70,000.00																	
06DES0022W 06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$150,000.00		$150,000.00																	
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCION DE VENTANAS DE CELOSIA POR VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO EN 2 AULAS DIDÁCTICAS	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																	
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1	$2,298,785.33			$2,298,785.33	$2,298,785.33			$2,298,785.33	$201,176.43			$201,176.43	06-007-2024-PR	RCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17-jul-24		14-oct-24		5%	9%		
06EES0012O	SECUNDARIA	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	1	$6,089,759.38			$6,089,759.38	$6,089,759.38			$6,089,759.38	$1,269,729.41			$1,269,729.41	06-003-2024-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	17-jun-24		31-oct-24		20%	21%		COL240202398493
06DST0006X 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE TALLER DE COSTURA DE 5 E.E. EST. U1-C, CAMBIO DE VENTILADORES.	1	0	0	0	1	1	$3,052,829.44			$3,052,829.44	$3,052,829.44			$3,052,829.44	$266,743.51			$266,743.51	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		3%	9%		
06DES0032C	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y DOS BODEGAS. EL PLANTEL APORTARA RECURSO DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA POR UNA CANTIDAD DE $600,000.00	1	0	0	0	4	4	$3,398,438.64			$3,398,438.64	$3,398,438.64			$3,398,438.64				$0.00	06-007-2024-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-24		20-nov-24		11%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**15**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**$20,360,742.69**	**$780,000.00**	**$0.00**	**$21,140,742.69**	**$19,360,742.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,360,742.69**	**$3,348,966.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,348,966.30**							**13%**	**13%**		

CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)

VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES.- VIODEOPROYECTORES MARCA HACER MODELO X1128H	0	0	0	0	0	0			$1,805,540.00	$1,805,540.00			$1,805,540.00	$1,805,540.00			$1,805,540.00	$1,805,540.00		ADQ-06-001-2024-PR	OFITEC TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	01-jul-24		23-ago-24		100%	100%		
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$3,004,400.00	$3,004,400.00			$3,004,400.00	$3,004,400.00			$1,744,988.00	$1,744,988.00		ADQ-06-002-2024-PR	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	01-jul-24		23-ago-24		100%	100%		
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$2,188,798.88	$2,188,798.88		ADQ-06-003-2024-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	27-jul-24		27-sep-24		100%	100%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,281,937.24**	**$10,281,937.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,281,937.24**	**$10,281,937.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,739,326.88**	**$5,739,326.88**							**100%**	**100%**		

MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)

1	06DML0008S	C.A.M.	MARIA ELENA MALDONADO	ARMERIA	ARMERIA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
2	06DJN0012F	JARDIN DE NIÑOS	CATALINA JASSO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
3	06EJN0032S	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO ISAAC AHUMADA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
4	06DJN0079N	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANIA CASTAÑEDA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
5	06DJN0024K	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
6	06DJN0067I	JARDIN DE NIÑOS	MARIA MONTESSORI	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
7	06DJN0116A	JARDIN DE NIÑOS	REGINA MADRID MUNGUIA	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
8	06DJN0185X	JARDIN DE NIÑOS	J. JESÚS QUINTERO LÓPEZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
9	06DJN0111F	JARDIN DE NIÑOS	ISAURA PAMPLONA	ARMERIA	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
10	06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANIA DIAZ	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
11	06EJN0025I	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTIZ SILVA	LOS REYES	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
12	06DJN0025J	JARDIN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CUYUTLÁN	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
13	06DJN0027U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	ARMERIA	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
14	06DJN0142Z	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
15	06DJN0169F	JARDIN DE NIÑOS	JOSE LEVY RHEIMS	ARMERIA	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
16	06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
17	06DPR0077F 06DPR0083O	PRIMARIA	FRANCISCO J. MUJICA	ARMERIA	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
18	06DPR0011X	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
19	06DPR0014R	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	COALATILLA	ARMERIA	9 ESCRITORIOS, 9 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
20	06DPR0083C 06DPR0312T	PRIMARIA	INDEPENDENCIA	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
21	06DPR0279B 06DPR0068X	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
22	06DPR0383N	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL PUERTECITO	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
23	06DPR0106K 06DPR0081P	PRIMARIA	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
24	06DPR0366X	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$3,883.20	$3,883.20			$3,883.20	$3,883.20			$3,883.20	$3,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
25	06DPR0076G	PRIMARIA	JUAN JOSE RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
26	06DPR0191P	PRIMARIA	RAFAELA SUAREZ	CUYUTLÁN	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
27	06DPR0079D 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	EL PELILLO	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
28	06DPR0102O	PRIMARIA	RAZA DE BRONCE	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
29	06DPR0169H 06DPR0238I 06DSN0004O	PRIMARIA SECUNDARIA	ESC. PRIM. REVOLUCION ESC. SEC. PARA TRABAJADORES	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
30	06DST0003Z	SECUNDARIA	ESC. SEC. TEC. NO.3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	10 ESCRITORIOS, 10 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$69,182.40	$69,182.40			$69,182.40	$69,182.40			$69,182.40	$69,182.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
31	06DES0004G 06DES0018J	SECUNDARIA	ANTONIO BARBOSA HELDT	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
32	06ETV0004L	SECUNDARIA	TV. SEC. J. FELIPE VALLE MEDINA	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
33	06ETV0005K	SECUNDARIA	TV. SEC. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO	CUYUTLÁN	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
34	06DTV0001P	SECUNDARIA	TV. SEC. JUSTO SIERRA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
35	06DTV0012V	SECUNDARIA	TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
1	06DML0001Z	CAM	C.A.M. JEAN PIAGET	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN

	DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.					METAS						REPORTE DE AVANCES																	
	CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
				LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
2	06DJN0021N	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
3	06DJN0051H 06DJN0177O	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTIZ SILVA	COLIMA	COLIMA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
4	06DJN0048W	JARDIN DE NIÑOS	JOSE VASCONCELOS	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
5	06DJN0042Z	JARDIN DE NIÑOS	JOSE JUAREZ MARTINEZ	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
6	06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZON MARQUEZ	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
7	06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZUA DELGADO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
8	06DJN0006V	JARDIN DE NIÑOS	MA. MERCEDES VAZQUEZ MARTINEZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
9	06DJN0033S	JARDIN DE NIÑOS	ELENA MACEDO PARDO	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
10	06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
11	06DJN0038N	JARDIN DE NIÑOS	ROSARIO CASTELLANOS	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
12	06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
13	06DJN0154D	JARDIN DE NIÑOS	RAFAELA SUAREZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
14	06DJN0054E	JARDIN DE NIÑOS	ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
15	06DJN0060P	JARDIN DE NIÑOS	ANTONIO GAITAN GAITAN	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
16	06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
17	06DJN0110G	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIANO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
18	06DJN0087W	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
19	06DJN0113D	JARDIN DE NIÑOS	LAURA RAMIREZ DE CEDEÑO	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
20	06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
21	06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARIA GARCIA PEÑA	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
22	06DJN0155C	JARDIN DE NIÑOS	CARLOS NUÑEZ VALENCIA	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
23	06DJN0183Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
24	06DJN0176P	JARDIN DE NIÑOS	SIRIA LLERENAS OCHOA	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
25	06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
26	06DJN0174R	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFINA SANTANA GONZALEZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
27	06DJN0171U	JARDIN DE NIÑOS	NORMA CEBALLOS LARIOS	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
28	06DJN0193F	JARDIN DE NIÑOS	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
29	06DJN0159Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
30	06DJN0193F	JARDIN DE NIÑOS	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
31	06DJN0196C	JARDIN DE NIÑOS	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	COLIMA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
32	06EJN0013D	JARDIN DE NIÑOS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
33	06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
34	06EJN0004W	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL HIDALGO	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
35	06EJN0003X	JARDIN DE NIÑOS	JOSE MA. MORELOS	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
36	06EJN0002Y	JARDIN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
37	06EJN0001Z	JARDIN DE NIÑOS	BASILIO VADILLO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
38	06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
39	06EJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	NIÑO BENITO JUAREZ	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
40	06DML0014C	CAM TL.S.	C.A.M. TELESECUNDARIA "VIDAL DOMINGUEZ ARROYO"	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
1	06DJN0028Q 06DJN0216Z	JARDIN DE NIÑOS	BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
2	06DJN0167H	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIANO	TECOMAN	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
3	06DJN0009S	JARDIN DE NIÑOS	EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
4	06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
5	06DJN0166I	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	CALLEJONES	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
6	06DJN0080C	JARDIN DE NIÑOS	LEONOR LOPEZ ORELLANA	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
7	06DJN0070W	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
8	06DJN0082A	JARDIN DE NIÑOS	LEONA VICARIO	TECOMAN	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
9	06EJN0020N	JARDIN DE NIÑOS	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	TECOMAN	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
10	06DJN0041A	JARDIN DE NIÑOS	RICARDO FLORES MAGON	MADRID	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
11	06DPR0070M	PRIMARIA	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	TECUANILLO [BALNEARIO]	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
12	06DPR0215R 06DPR0231A	PRIMARIA	LEOPOLDO CARABALLO	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
13	06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
14	06DPR0176F	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	13 ESCRITORIOS, 13 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$82,058.40	$82,058.40			$82,058.40	$82,058.40			$82,058.40	$82,058.40							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
15	06DPR0158P	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	CHANCHOPA	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
16	06DPR0159Q	PRIMARIA	LINO REYES	TECOLAPA	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
17	06DPR0217P	PRIMARIA	MANUEL ALVAREZ	COFRADIA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
18	06DPR0073J	PRIMARIA	ALFREDO V. BONFIL	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
19	06DPR0012W	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	TECOMAN	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
20	06DPR0222A 06DPR0210W	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA T.M. Y T.V.	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	14 ESCRITORIOS, 14 SILLAS Y 5 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$92,916.00	$92,916.00			$92,916.00	$92,916.00			$92,916.00	$92,916.00							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
21	06DPR0223Z	PRIMARIA	CUAUHTÉMOC	CALLEJONES, CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
22	06DPR0168W	PRIMARIA	PRIMARIA	ARTURO NORIEGA PIZANO	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
23	06DPR0249H	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL SAUCITO	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
24	06DPR0234F	PRIMARIA	CRISTOBAL COLON	LA ESTACION	TECOMAN	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	
25	06DPR0243N	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	EL HORMIGUERO UNO	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADECUACIONES	

	DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.					METAS						REPORTE DE AVANCES																	
	CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
				LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
26	06DPR0224Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	11 ESCRITORIOS, 11 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$73,474.40	$73,474.40			$73,474.40	$73,474.40			$73,474.40	$73,474.40							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
27	06DPR0225V	PRIMARIA	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	TECOMAN	TECOMAN	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
28	06DPR0374F	PRIMARIA	CRESCENCIO FIGUEROA DIAZ	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
29	06DPR0377C	PRIMARIA	JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
30	06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	TECOMAN	TECOMAN	9 ESCRITORIOS, 9 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
31	06DTV0023A	SECUNDARIA	T.V. SEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
32	06ETV0023Z	SECUNDARIA	T.V. SEC. MANUEL GALLARDO ZAMORA	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
33	06ETV0003M	SECUNDARIA	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	TECOMAN	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
34	06DTV0027X	SECUNDARIA	T.V. SEC. RAMON DELGADILLO SANCHEZ	TECOMAN	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
35	06DTV0011W	SECUNDARIA	TV. SEC. RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
36	06DST0010J	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
37	06ETV0027W	SECUNDARIA	T.V. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
38	06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	15 ESCRITORIOS, 15 SILLAS Y 5 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$97,208.00	$97,208.00			$97,208.00	$97,208.00			$97,208.00	$97,208.00							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
39	06ETV0026X	SECUNDARIA	T.V. SEC. LETICIA MONTEJANO PEREGRINA	CALLEJONES	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
40	06ETV0032H	SECUNDARIA	T.V. SEC. GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
1	06DML0006U 06DML0007T	CAM	RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
2	06DML0012E	CAM	MARILUPE CAMPERO CUENCA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
3	06DML0015B	CAM	CONSUELO OCAMPO CORONA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
4	06DJN0006J	JARDIN DE NIÑOS	MARIA TELLEZ COBIAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
5	06DJN0153E	JARDIN DE NIÑOS	MA. ROSARIO ORTIZ SILVA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
6	06DJN0119Y	JARDIN DE NIÑOS	PORFIRIO GAYTAN NUÑEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
7	06DJN0118Z	JARDIN DE NIÑOS	RAMONA VIRGEN ARIAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
8	06DJN0030V 06DJN0158R	JARDIN DE NIÑOS	LAZARO CARDENAS DEL RIO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
9	06DJN0163L	JARDIN DE NIÑOS	10 DE MAYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$6,565.60	$6,565.60			$6,565.60	$6,565.60			$6,565.60	$6,565.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
10	06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
11	06DJN0020O	JARDIN DE NIÑOS	POMPOSA SILVA PALACIOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
12	06DJN0008T	JARDIN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
13	06DJN0225J	JARDIN DE NIÑOS	HILDA CEBALLOS LLERENAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
14	06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
15	06DJN0200Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION ORTIZ SILVA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
16	06DJN0211E	JARDIN DE NIÑOS	JOSE REYES PIMENTEL SANCHEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
17	06DJN0194E	JARDIN DE NIÑOS	MERCEDES CARDENAS LARIOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
18	06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
19	06DJN0218Y 06DJN0221L	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESÚS PALOMARES SANTOYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
20	06DJN0179M	JARDIN DE NIÑOS	FORD NUM. 175 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
21	06DJN0173S	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO GABILONDO SOLER	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
22	06DJN0161N	JARDIN DE NIÑOS	MARTHA DUEÑAS GONZALEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,951.20	$34,951.20			$34,951.20	$34,951.20			$34,951.20	$34,951.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
23	06DJN0215A	JARDIN DE NIÑOS	GRICELDA CORRALES SANTOYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
24	06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DE JESUS GOMEZ MESINA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
25	06EJN0019Y 06EJN0037N	JARDIN DE NIÑOS	ANGELITA BETANCOURT BEJAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
26	06DJN0226G	JARDIN DE NIÑOS	ROSA RAMONA ORTEGA SALAZAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
27	06DJN0231S	JARDIN DE NIÑOS	ISIDORO MORALES FERNANDEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
28	06EJN0026H 06EJN0038O	JARDIN DE NIÑOS	ISAURA PAMPLONA ELBA ALICIA GAITAN HINOJOSA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAN SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
	TOTAL DESGLOSE MOBILIARIO						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**										

	RESUMEN TOTAL					**66**	**6**	**0**	**0**	**19**	**24**	**$55,856,020.80**	**$16,135,000.00**	**$10,281,937.24**	**$82,272,958.04**	**$54,568,190.19**	**$0.00**	**$10,281,937.24**	**$64,850,127.43**	**$10,960,063.04**	**$0.00**	**$5,739,326.88**	**$16,699,389.92**										

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES															
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada				Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	18	2	0	0	2	4	$2,640,232.56	$3,485,000.00	$0.00	$6,125,232.56	$830,232.56	$0.00	$0.00	$830,232.56	$328,104.10	$0.00	$0.00	$328,104.10	17	1	0	6%	2%
PRIMARIA	21	2	0	0	7	9	$12,131,900.89	$3,905,000.00	$0.00	$16,036,900.89	$12,386,705.67	$0.00	$0.00	$12,386,705.67	$2,909,687.79	$0.00	$0.00	$2,909,687.79	14	7	0	12%	9%
SECUNDARIA	20	0	0	0	7	7	$32,048,590.96	$8,625,000.00	$0.00	$40,673,590.96	$31,798,590.96	$0.00	$0.00	$31,798,590.96	$4,345,829.46	$0.00	$0.00	$4,345,829.46	12	8	0	5%	3%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	7	2	0	0	3	5	$9,035,296.40	$120,000.00	$0.00	$9,155,296.40	$9,552,661.02	$0.00	$0.00	$9,552,661.02	$3,376,441.70	$0.00	$0.00	$3,376,441.70	1	6	0	29%	19%
TOTAL	**66**	**6**	**0**	**0**	**19**	**25**	**$55,856,020.80**	**$16,135,000.00**	**$10,281,937.24**	**$82,272,958.04**	**$54,568,190.19**	**$0.00**	**$10,281,937.24**	**$64,850,127.43**	**$10,960,063.04**	**$0.00**	**$5,739,326.88**	**$16,699,389.92**	**44**	**22**	**0**	**13%**	**35.61%**

AUTORIZÓ :

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL INCOFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOFED