SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Techo Financiero: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES $103,295,556.00
Otras Aportaciones: $6,250,000.00
Rendimientos Financieros $3,063,781.31
TOTAL $112,609,337.31

Fecha de corte: 28/02/2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0	$592,243.19			$592,243.19	$592,243.19			$592,243.19	$592,243.19			$592,243.19	06-013-2024-PR	GALIHER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		100%	100%		COL2403024441438
06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANÍA DÍAZ	COL. CENTRO	ARMERÍA	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES	1	0	0	0	0	0		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL2404025510927
06ETV0004L	SECUNDARIA	J. FELIPE VALLE MEDINA	LOS REYES	ARMERÍA	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$296,340.77		$296,340.77		$296,340.77		$296,340.77		$296,340.76		$296,340.76	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL2404025510931
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$592,243.19**	**$560,057.52**	**$0.00**	**$1,152,300.71**	**$592,243.19**	**$560,057.52**	**$0.00**	**$1,152,300.71**	**$592,243.19**	**$560,057.51**	**$0.00**	**$1,152,300.70**							**100%**	**100%**		
06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$830,232.56			$830,232.56	$830,232.56			$830,232.56	$830,232.56			$830,232.56	06-002-2024-PR	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	03-jun-24		31-ago-24		100%	100%		COL240202398488
06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	*REMODELACIÓN DE ANTIGUA AULA COCINA, PARA USARLA COMO COCINA Y ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR.	1	0	0	0	0	0		$306,293.39		$306,293.39		$306,293.39		$306,293.39		$48,090.76		$48,090.76	06-039-2024-PR	CENTELLA, SA DE CV.	16-dic-24		21-feb-25		40%	16%		COL240402511389
06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO	1	0	0	0	0	0		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12	06-026-2024-PR	COFESER INGENIERIA S.A DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL240402510658
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$793,979.53		$793,979.53		$793,979.53		$793,979.53		$320,753.56		$320,753.56	06-039-2024-PR	CENTELLA, SA DE CV.	16-dic-24		21-feb-25		70%	40%		COL240402511387
06DPR0457O 06DPR0468U	PRIMARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA 18x30 M. CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $450,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,899,300.71			$1,899,300.71	$1,899,300.71			$1,899,300.71	$1,899,300.70			$1,899,300.70	06-016-2024-PR-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		100%	100%		COL240302441611
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	DEMOLICION DE LOSA SOBRE GRADAS, REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84	06-019-2024-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	09-sep-24		30-sep-24		100%	100%		COL240302441734
06DPR0162C	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	SUSTITUCION DE PISO DAÑADO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION	1	0	0	0	0	0		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43	06-019-2024-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	09-sep-24		30-sep-24		100%	100%		COL240302441740
06DST0001B	SECUNDARIA	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50	06-017-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	09-sep-24		13-sep-24		100%	100%		COL240302441631
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D", MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA	1	0	0	0	1	1	$2,929,975.88			$2,929,975.88	$2,929,975.88			$2,929,975.88	$2,929,975.88			$2,929,975.88	06-026-2024-PR	COFESER INGENIERIA S.A DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL240402510907
06EES0003G	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA POPULAR	COLIMA	REPARACIONES VARIAS Y REMODELACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0	$2,167,346.98			$2,167,346.98	$2,167,346.98			$2,167,346.98	$1,152,080.64			$1,152,080.54	06-020-2024-PR	CIJRBE S.A. DE C.V.	30-sep-24		13-nov-24		100%	53%		COL240302441745
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**10**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$7,826,856.13**	**$1,926,932.81**	**$0.00**	**$9,753,788.95**	**$7,826,856.13**	**$1,926,932.81**	**$0.00**	**$9,753,788.95**	**$6,811,589.68**	**$1,195,504.21**	**$0.00**	**$8,007,093.89**							**96%**	**82%**		
06DJN0065K	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	COL. LOS AGUAJES	COMALA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS "D", "A" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$209,387.86		$209,387.86		$209,387.86		$209,387.86		$132,188.25		$132,188.25	06-032-2024-PR	ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	27-nov-24		04-feb-25		100%	63%		COL240402511181
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS DE 3.25 X 8 M., REPARACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	1	1	$1,661,812.08			$1,661,812.08	$1,661,812.08			$1,661,812.08	$1,524,169.00			$1,524,169.00	06-032-2024-PR	ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	27-nov-24		04-feb-25		85%	92%		COL240402511172
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**$1,661,812.08**	**$209,387.86**	**$0.00**	**$1,871,199.94**	**$1,661,812.08**	**$209,387.86**	**$0.00**	**$1,871,199.94**	**$1,524,169.00**	**$132,188.25**	**$0.00**	**$1,656,357.25**							**87%**	**89%**		
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 3° "B"; ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. INCLUYE: MOBILIARIO	1	1	0	0	0	1	$1,084,086.31			$1,084,086.31	$1,084,086.31			$1,084,086.31	$1,084,086.31			$1,084,086.31	06-025-2024-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	14-oct-24		27-dic-24		100%	100%		COL240402510654
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA (12.70X21.00 M) DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,091,606.64			$1,091,606.64	$1,091,606.63			$1,091,606.63	$1,091,606.63			$1,091,606.63	06-016-2024-PR-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		100%	100%		COL240302441618
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$2,175,692.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,175,692.94**	**$2,175,692.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,175,692.94**	**$2,175,692.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,175,692.94**							**100%**	**100%**		
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO ""C"" CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,090,429.10		$1,090,429.10		$1,090,429.10		$1,090,429.10		$1,090,429.10		$1,090,429.10	06-037-2024-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	09-dic-24		14-feb-25		100%	100%		COL240402511374
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,090,429.10**	**$0.00**	**$1,090,429.10**	**$0.00**	**$1,090,429.10**	**$0.00**	**$1,090,429.10**	**$0.00**	**$1,090,429.10**	**$0.00**	**$1,090,429.10**							**100%**	**100%**		
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, SOBRE MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLE, 17.45x17.45 M. (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,234,866.45			$1,234,866.45	$1,234,866.45			$1,234,866.45	$1,234,866.45			$1,234,866.45	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		100%	100%		COL240302441452
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**							**100%**	**100%**		
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	HABILITACION DE EDIFICIO "A" PARA 3 AULAS DIDACTICAS DE 2.0 E.E. ; CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	1	2	0	0	0	2	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,440,059.23			$2,440,059.23	06-006-2024-PR	ARQ. JULIO ADRIAN HERNANDEZ LOZANO	17-jun-24		31-ene-25		95%	84%		COL240202398562
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	* CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	3	3	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$2,904,332.79			$2,904,332.79	06-012-2024-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	24-jul-24		27-dic-24		90%	92%		COL240302441321
06DJN0064L	JARDIN DE NIÑOS	GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A" Y "B", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS.	1	0	0	0	0	0				$587,899.15		$587,899.15		$587,899.15		$225,438.67		$225,438.67	06-033-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	02-dic-24		09-feb-25		85%	38%		COL240402511197
06DPR0062D 06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MIRAMAR	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$886,706.15		$886,706.15		$886,706.15		$886,706.15		$818,166.19		$818,166.19	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V.	14-oct-24		01-ene-25		100%	92%		COL240402510603
06DPR0120D 06DPR0319M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DAÑADA TIPO ROTOPLAS DE 10 M3 POR CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE LA MISMA CAPACIDAD	1	0	0	0	0	0		$117,079.25		$117,079.25		$117,079.25		$117,079.25		$117,079.25		$117,079.25	06-036-2024-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	09-dic-24		14-feb-25		100%	100%		COL240402511371
06DPR0153V 06DPR0030L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	REMODELACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES, LUMINARIAS; REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO	1	0	0	0	0	0		$1,445,320.71		$1,445,320.71		$1,445,320.71		$1,445,320.71		$739,487.46		$739,487.46	06-033-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	02-dic-24		09-feb-25		80%	51%		COL240402511185
06DPR0311U 06DPR0386K	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	REPARACIONES DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "A", "B" Y EN EDIFICIO "D" REMODELACIÓN DE COCINA	1	0	0	0	0	0		$736,515.09		$736,515.09		$736,515.09		$736,515.08		$736,515.08		$736,515.08	06-036-2024-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	09-dic-24		14-feb-25		100%	100%		COL240402511368
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	REMODELACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO "A", IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE COLUMNAS EN EDIFICIO "B", REHABILITACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M3, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD	1	0	0	0	0	0		$2,351,373.01		$2,351,373.01		$2,351,373.01		$2,351,373.01		$535,850.47		$535,850.47	06-033-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	02-dic-24		09-feb-25		95%	23%		COL240402511191
06EPR0023A	PRIMARIA	JORGE LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C" , ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M	1	0	0	0	2	2	$479,718.03			$479,718.03	$479,718.03			$479,718.03	$341,402.36			$341,402.36	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V.	14-oct-24		01-ene-25		100%	71%		COL240402510586
06DPR0284N 06DPR0290Y	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GÓMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONATRUCCION DE CANCHA DE 18x36M. Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 17.45x18M. DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	1	0	0	0	1	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$3,449,603.19			$3,449,603.19	06-010-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	24-jul-24		20-nov-24		100%	100%		COL240302441234
06DPR0040S 06DPR0047L	PRIMARIA	CARLOS TORREZ TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 10x30 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$1,186,839.50			$1,186,839.50	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		100%	99%		COL240302441597
06DPR0005M	PRIMARIA	MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y REGISTROS	1	0	0	0	0	0		$174,053.34		$174,053.34		$174,053.34		$174,053.34		$174,052.62		$174,052.62	06-031-2024-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.			15-nov-24		100%	100%		COL240402510963
06DPR0083Q	PRIMARIA	CRISTOBAL COLÓN	SAN PEDRITO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA CON LÁMINA, SECCIÓN DE 11.00 M X 30.00 M, SOBRE PLAZA CÍVICA (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$2,106,235.77			$2,106,235.77	$2,106,235.77			$2,106,235.77	$283,926.18			$283,926.18	06-034-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, SA DE CV.	02-dic-24		01-mar-25		65%	13%		COL240402511210
06DES0003H 06DES0013O	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G"	1	0	0	0	0	0		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,576,665.30		$1,576,665.30	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V.	14-oct-24		01-ene-25		100%	95%		COL240402510611
06DES0033B	SECUNDARIA	DR. MARIO JOSÉ MOLINA HENRÍQUEZ	FRACC. TERRAPLENA (LOS PATOS)	MANZANILLO	HABILITACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 10 E.E., EN ESTRUCTURA U/-C, CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATIPICO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA	1	0	0	0	0	0	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$7,193,252.93			$7,193,252.93	06-005-2024-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	17-jun-24		25-mar-25		100%	87%		COL240202398556
06ETV0008H	SECUNDARIA	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	CEDROS	MANZANILLO	COSECHA DE LLUVIAS	1	0	0	0	0	0	$279,869.84			$279,869.84	$279,869.84			$279,869.84	$216,302.13			$216,302.17	06-024-2024-PR-PRMS	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	14-oct-24		13-nov-24		100%	77%		COL240402512343
06ETV0007I	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	CEDROS	MANZANILLO	REPARACIÓN EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$68,776.03		$68,776.03		$68,776.03		$68,776.03		$43,038.29		$43,038.29	06-024-2024-PR-PRMS	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	14-oct-24		13-nov-24		100%	63%		COL240402512347
06DST0011I 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	COL. MONTE BELLO / SANTIAGO	MANZANILLO	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS: B, D, K, G, I y E. REVISAR CADA UNO DE LOS ALCANCES EN : CANCELERIA, PROTECCIONES, LAMPARAS, PUERTAS, VENTILADORES Y PINTURA.- (EDIFICIO B: REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES), (EDIFICIO C: REMODELACION INTERIOR DEL MODULO DE BAÑOS), (EDIFICIO E: ADAPTACION DE 2 AULAS), (EDIFICIO I: NO INCLUYE LA REHABILITACION INTERIOR DEL LABORATORIO), CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA CASETA DE FILTRADO, DESMANTELAMIENTO GENERAL DEL ANTERIOR ESPACIO DE COCINA. (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$6,540,826.49			$6,540,826.49	06-015-2024-PR-1	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	19-ago-24		25-mar-25		100%	92%	APORTACIÓN DE LA ESCUELA ES NUESTRA DE $600,000.00	COL240302441604
06DST0021P	SECUNDARIA	LAUREANO CERVANTES VAZQUEZ			CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA, SECCIÓN DE 18.00 M X 24.00 M, SOBRE PLAZA CÍVICA (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,637,039.80			$1,637,039.80	$1,637,039.80			$1,637,039.80	$1,611,507.41			$1,611,507.41	06-034-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, SA DE CV.	02-dic-24		01-mar-25		100%	98%		COL240402511200
06DST0017C	SECUNDARIA	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL			CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA, SECCIÓN DE 18.00 M X 24.00 M, SOBRE PLAZA CÍVICA (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,375,821.38			$1,375,821.38	$1,375,821.38			$1,375,821.38	$1,125,821.38			$1,125,821.38	06-034-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, SA DE CV.	02-dic-24		01-mar-25		90%	82%		COL240402511204
06ETV0021B	SECUNDARIA	MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS	MANZANILLO	SUSTITUCION DE MEDICION Y CABLE EN ACOMETIDA ELECTRICA.	1	0	0	0	0	0	$0.00	$21,835.53	$0.00	$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		COL240302441702

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA							INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EES0020Y / 06EES0018I	SECUNDARIA	MANUEL MURGUIA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0	$517,364.62			$517,364.62	$517,364.62			$517,364.62	$517,364.62			$517,364.62	06-013-2024-PR	GALIHER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		100%	100%		COL240302441387
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**22**	**3**	**0**	**0**	**6**	**9**	**$32,488,525.43**	**$8,040,777.06**	**$0.00**	**$40,529,302.49**	**$32,488,525.43**	**$8,040,777.06**	**$0.00**	**$40,529,302.49**	**$27,811,238.21**	**$4,988,128.84**	**$0.00**	**$32,799,367.05**							**95%**	**81%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR	MINATITLÁN	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES, PINTURA EN MUROS.	1	0	0	0	0	0		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17	06-023-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV.	26-sep-24		25-nov-24		100%	100%		COL240402510633
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	COL. CENTRO	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$589,697.53			$589,697.53	$589,697.53			$589,697.53	$589,697.53			$589,697.53	06-023-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV.	26-sep-24		25-nov-24		100%	100%		COL240402510631
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$589,697.53**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$1,156,954.70**	**$589,697.53**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$1,156,954.70**	**$589,697.53**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$1,156,954.70**							**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0	0		$649,545.79		$649,545.79		$649,545.79		$649,545.79		$526,025.08		$526,025.08	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		100%	81%		COL240402510949
06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMÁN	SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA	1	0	0	0	0	0		$73,302.31		$73,302.31		$73,302.31		$73,302.31		$73,302.31		$73,302.31	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		COL240302441682
06DJN0068H	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$353,847.03			$353,847.03	$353,847.03			$353,847.03	$353,847.03			$353,847.03	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		100%	100%		COL240402510950
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COLINDANTE CON VECINO, POR EL LADO NOROESTE DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 15.00 M.	1	0	0	0	0	0	$186,133.12			$186,133.12	$186,133.12			$186,133.12	$186,133.12			$186,133.12	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		100%	100%		COL240402510622
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA	1	1	0	0	0	1	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	06-001-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	03-jun-24		31-ago-24		100%	100%		COL240202398474
06DPR0031K 06DPR0056T	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. GRISELDA ÁLVAREZ	TECOMÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE APORTACIÓN RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA- $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11	06-004-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	17-jun-24		15-ago-24		100%	100%	Aportacion Escuela 600,000	COL240202398551
06EPR0046L / 06EPR0001P	PRIMARIA	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	EL CHAMIZAL	TECOMÁN	TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS Y CIRCUITO ELECTRICO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		COL240302441695
06DPR0222A	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA		TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.	1	0	0	0	0	0		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$2,606,814.54		$2,606,814.54	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		85%	82%		COL240402510624
06DPR0217P	PRIMARIA	MANUEL ÁLVAREZ	COFRADÍA DE HIDALGO	TECOMÁN	SUSTITUCION DE PÓRTICO DAÑADO, REPARACIONES SANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$216,467.77		$216,467.77		$216,467.77		$216,467.77		$0.00		$0.00	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		75%	0%		COL240402510947
06DPR0246K-06DPR0218O-06DSN0007L	PRIMARIA	PALADINES DE LA REVOLUCION		TECOMÁN	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$518,104.87			$518,104.87	$518,104.87			$518,104.87	$120,779.20			$120,779.20	C-FPLUS_FAM24-06DPR0246K-2024	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	04-nov-24		01-feb-25		25%	23%	COMPLEMENTO DE É-CIEN.	COL240402510954
06DES0001J	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO		TECOMÁN	ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.	1	0	0	0	0	0		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$1,572,492.97		$1,572,492.97	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		95%	87%		COL240402510617
06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	1	0	0	0	0	0		$1,738,401.97		$1,738,401.97		$1,738,401.97		$1,738,401.97		$1,738,401.97		$1,738,401.97	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL240402510920
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "I"	1	0	0	0	0	0		$1,349,242.71		$1,349,242.71		$1,349,242.71		$1,349,242.71		$1,349,242.71		$1,349,242.71	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		100%	100%		COL240402510918
06DST0010J	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS; REMODELACIONES EN EDIFICIO "G", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0	0		$1,704,106.14		$1,704,106.14		$1,704,106.14		$1,704,106.14		$1,409,873.86		$1,409,873.86	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		90%	83%		COL240402510935
06DES0007D	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA		TECOMÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (DE 2 TONELADAS) Y TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN EN EXTERIORES.	1	0	0	0	0	0		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95	06-030-2024-PR	C. MARCO ANTONIO ANGUIANO GODINA	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		COL240402510957
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**15**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$4,225,579.78**	**$11,064,400.29**	**$0.00**	**$15,289,980.07**	**$4,225,579.78**	**$11,064,400.29**	**$0.00**	**$15,289,980.07**	**$3,828,254.11**	**$9,619,904.59**	**$0.00**	**$13,448,158.70**							**92%**	**88%**		
06DML0012E	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM INICIAL MARILUPE CAMPERO CUENCA	COL. LOPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A" Y "D", Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA- $200,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$1,270,183.34			$1,270,183.34	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	98%		COL240302440944
06DML0015B	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA- $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$781,896.25			$781,896.25	$781,896.25			$781,896.25	$717,123.52			$717,123.52	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	92%		COL240302440958
06DML0008U / 06DML0007T	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICIOS "A", "B" Y ADMINISTRATIVO .-	1	0	0	0	0	0	$968,886.17			$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		100%	100%		COL240302441227
06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO EN AULAS DE USOS MÚLTIPLES (EDIFICIO "D"), Y EN 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6X8 M. (EDIFICIO "B")	1	0	0	0	0	0		$420,185.83		$420,185.83		$420,185.83		$420,185.83		$420,185.83		$420,185.83	06-038-2024-PR	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A DE C.V	09-dic-24		14-feb-25		100%	100%		COL240402511383
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 4.0 X 3.0 M Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 4.0 X 4.0 M.	1	0	0	0	2	2		$61,654.96		$61,654.96		$61,654.96		$61,654.96	$0.00			$0.00	06-035-2024-PBvBSFFB	ING. JAIME MORFIN ROBLES	18-dic-24		25-feb-25		90%	0%		COL240402511215
06DJN0218Y 06DJN0221L	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESUS PALOMARES SANTOYO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B", CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$812,329.51		$812,329.51		$812,329.51		$812,329.51		$433,460.19		$433,460.19	06-035-2024-PBvBSFFB	ING. JAIME MORFIN ROBLES	18-dic-24		25-feb-25		90%	53%		COL240402511361
06DPR0220T 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA- $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,610,119.80			$1,610,119.80	$1,610,119.80			$1,610,119.80	$1,610,119.80			$1,610,119.80	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	100%		COL240302440962
06DPR0010Y	PRIMARIA	1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	COLIMA	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", LUMINARIAS Y VENTILADORES	1	0	0	0	0	0		$780,454.93		$780,454.93		$780,454.93		$780,454.93		$513,344.60		$513,344.60	06-038-2024-PR	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A DE C.V	09-dic-24		14-feb-25		100%	66%		COL240402511379
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$2,298,785.33		$2,298,785.33		$2,298,785.33		$2,298,785.33	$1,491,173.90			$1,491,173.90	06-007-2024-PR	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17-jul-24		14-oct-24		100%	65%		COL240302440939
06EES0012O	SECUNDARIA	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	1		$6,233,773.33		$6,233,773.33		$6,233,773.33		$6,233,773.33		$6,233,773.35		$6,233,773.35	06-003-2024-PR-1	ING. FERNANDO LUNA PARRA	17-jun-24		22-nov-24		100%	100%		COL240202398493
06DST0006X 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE TALLER DE COSTURA DE 5 E.E. EST. U1-C, CAMBIO DE VENTILADORES.	1	0	0	0	1	1		$3,226,829.44		$3,226,829.44		$3,226,829.44		$3,226,829.44		$3,226,829.44		$3,226,829.44	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		100%	100%		COL240302440969
06DES0032C	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y DOS BODEGAS EL PLANTEL APORTARA RECURSO DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA POR UNA CANTIDAD DE $600,000.00	1	0	0	0	4	4		$3,625,731.55		$3,625,731.55		$3,625,731.55		$3,625,731.55	$3,625,731.54			$3,625,731.54	06-011-2024-PR-1	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-24		20-dic-24		100%	100%		COL240302441313
06ETV0025Y	SECUNDARIA	ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$3,850.01		$3,850.01		$3,850.01		$3,850.01	$3,850.01			$3,850.01	06-017-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	09-sep-24		13-sep-24		100%	100%		COL240302441626
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**13**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**$20,112,973.68**	**$2,012,970.26**	**$0.00**	**$22,125,943.94**	**$19,144,087.52**	**$2,981,856.43**	**$0.00**	**$22,125,943.95**	**$18,178,784.90**	**$2,335,876.79**	**$0.00**	**$20,514,661.69**							**99.6%**	**93%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																	
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES.- VIDEOPROYECTORES MARCA HACER MODELO X1128H	0	0	0	0	0	0			$2,166,648.00	$2,166,648.00			$2,166,648.00	$2,166,648.00			$2,166,648.00	$2,166,648.00	ADQ-06-001-2024-PR	OFITEC TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.	01-jul-24		23-ago-24		100%	100%		COL240302440653
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$3,605,280.00	$3,605,280.00			$3,605,280.00	$3,605,280.00			$3,605,280.00	$3,605,280.00	ADQ-06-002-2024-PR-1	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	01-jul-24		23-ago-24		100%	100%		COL240302440662
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$5,471,997.24	$5,471,997.24	ADQ-06-003-2024-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	27-jul-24		27-sep-24		100%	100%		COL240302440668
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA O ACRÍLICA	0	0	0	0	0	0			$1,039,360.00	$1,039,360.00			$1,039,360.00	$1,039,360.00			$1,039,360.00	$1,039,360.00	ADQ-06-004-2024-PR	CIA SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.	05-sep-24		19-sep-24		100%	100%		COL240302440708
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA CONTINUAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$881,811.48	$881,811.48			$881,811.48	$881,811.48			$881,811.48	$881,811.48	ADQ-06-005-2024-PR	C. AZUCENA DE JESÚS MENDOZA ZAMORA	05-sep-24		19-sep-24		100%	100%		COL240302440747
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**							**100%**	**100%**		
MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)																																	
06DML0008S	C.A.M.	MARIA ELENA MALDONADO	ARMERIA	ARMERIA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0012F	JARDIN DE NIÑOS	CATALINA JASSO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0032S	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO ISAAC AHUMADA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0032S	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO ISAAC AHUMADA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	4 MESAS Y 16 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$12,235.68	$12,235.68			$12,235.68	$12,235.68			$12,235.68	$12,235.68							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0079N	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANIA CASTAÑEDA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0024K	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0067I	JARDIN DE NIÑOS	MARIA MONTESSORI	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0116A	JARDIN DE NIÑOS	REGINA MADRID MUNGUIA	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0185X	JARDIN DE NIÑOS	J. JESÚS QUINTERO LÓPEZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0111F	JARDIN DE NIÑOS	ISAURA PAMPLONA	ARMERIA	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANIA DIAZ	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0025I	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTIZ SILVA	LOS REYES	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0025I	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTIZ SILVA	LOS REYES	ARMERIA	4 MESAS Y 16 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$12,235.68	$12,235.68			$12,235.68	$12,235.68			$12,235.68	$12,235.68							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0025J	JARDIN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CUYUTLÁN	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	ARMERIA	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0142Z	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEV	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0169F	JARDIN DE NIÑOS	JOSE LEVY RHEIMS	ARMERIA	ARMERIA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	ARMERIA	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0077F06DPR038	PRIMARIA	FRANCISCO J. MUJICA	ARMERIA	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0011X	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0314R	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	COALATILLA	ARMERIA	9 ESCRITORIOS, 9 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0063C06DPR031	PRIMARIA	INDEPENDENCIA	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0279B06DPR006	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0383N	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	EL PUERTECITO	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0106K06DPR038	PRIMARIA	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0366X	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$3,883.20	$3,883.20			$3,883.20	$3,883.20			$3,883.20	$3,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0076G	PRIMARIA	JUAN JOSE RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0101P	PRIMARIA	RAFAELA SUAREZ	CUYUTLÁN	ARMERIA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0079D06DPR039	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	EL PELILLO	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0079D06DPR039	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	EL PELILLO	ARMERIA	30 MESAS BINARIAS GRANDES, 60 MESAS BINARIAS GRANDES	0	0	0	0	0	0			$90,619.20	$90,619.20			$90,619.20	$90,619.20			$90,619.20	$90,619.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0102O	PRIMARIA	RAZA DE BRONCE	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0109H06DPR010	PRIMARIASECUNDA	ESC. PRIM. REVOLUCIONESC. SEC. PAR	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0003Z	SECUNDARIA	ESC. SEC. TEC. NO.3 JESUS GONZALEZ	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERIA	10 ESCRITORIOS, 10 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$69,182.40	$69,182.40			$69,182.40	$69,182.40			$69,182.40	$69,182.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0004G06DES001	SECUNDARIA	ANTONIO BARBOSA HELDT	ARMERIA	ARMERIA	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0004G06DES001	SECUNDARIA	ANTONIO BARBOSA HELDT	ARMERIA	ARMERIA	40 BUTACAS	0	0	0	0	0	0			$49,462.40	$49,462.40			$49,462.40	$49,462.40			$49,462.40	$49,462.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0004G06DES001	SECUNDARIA	ANTONIO BARBOSA HELDT	ARMERIA	ARMERIA	30 BUTACAS	0	0	0	0	0	0			$37,096.80	$37,096.80			$37,096.80	$37,096.80			$37,096.80	$37,096.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0004L	SECUNDARIA	TV. SEC. J. FELIPE VALLE MEDINA	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0005K	SECUNDARIA	TV. SEC. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO	CUYUTLÁN	ARMERIA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0001P	SECUNDARIA	TV. SEC. JUSTO SIERRA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0012V	SECUNDARIA	TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEV	ARMERIA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0001Z	CAM	C.A.M. JEAN PIAGET	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0021N	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0051H06DJN0177	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTIZ SILVA	COLIMA	COLIMA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0046W	JARDIN DE NIÑOS	JOSE VASCONCELOS	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0042Z	JARDIN DE NIÑOS	JOSE JUAREZ MARTINEZ	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZON MARQUEZ	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZUA DELGADO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0006V	JARDIN DE NIÑOS	MA. MERCEDES VAZQUEZ MARTINEZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0033S	JARDIN DE NIÑOS	ELENA MACEDO PARDO	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS ESTADIO	COLIMA	10 MESAS Y 40 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$30,589.20	$30,589.20			$30,589.20	$30,589.20			$30,589.20	$30,589.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0038N	JARDIN DE NIÑOS	ROSARIO CASTELLANOS	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0154D	JARDIN DE NIÑOS	RAFAELA SUAREZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0054E	JARDIN DE NIÑOS	ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0060P	JARDIN DE NIÑOS	ANTONIO GAITAN GAITAN	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0110G	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION BARBOSA DE ANGUI	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0087W	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZC	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0113D	JARDIN DE NIÑOS	LAURA RAMIREZ DE CEDEÑO	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES															
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARIA GARCIA PEÑA	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0155C	JARDIN DE NIÑOS	CARLOS NUÑEZ VALENCIA	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0183Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0183Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COLIMA	COLIMA	10 MESAS Y 40 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$30,589.20	$30,589.20			$30,589.20	$30,589.20			$30,589.20	$30,589.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0176P	JARDIN DE NIÑOS	SIRIA LLERENAS OCHOA	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0174R	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFINA SANTANA GONZALEZ	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0171U	JARDIN DE NIÑOS	NORMA CEBALLOS LARIOS	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0193F	JARDIN DE NIÑOS	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0155Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0193F	JARDIN DE NIÑOS	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0196C	JARDIN DE NIÑOS	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	COLIMA	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0013D	JARDIN DE NIÑOS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0013D	JARDIN DE NIÑOS	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COLIMA	COLIMA	3 MESAS Y 9 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$7,749.96	$7,749.96			$7,749.96	$7,749.96			$7,749.96	$7,749.96							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0004W	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL HIDALGO	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0003X	JARDIN DE NIÑOS	JOSE MA. MORELOS	COLIMA	COLIMA	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0003X	JARDIN DE NIÑOS	JOSE MA. MORELOS	COLIMA	COLIMA	8 MESAS Y 20 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$18,764.16	$18,764.16			$18,764.16	$18,764.16			$18,764.16	$18,764.16							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0002Y	JARDIN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0001Z	JARDIN DE NIÑOS	BASILIO VADILLO	COLIMA	COLIMA	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COLIMA	COLIMA	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	NIÑO BENITO JUAREZ	COLIMA	COLIMA	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	NIÑO BENITO JUAREZ	COLIMA	COLIMA	6 MESAS Y 23 SILLAS	0	0	0	0	0	0			$17,877.92	$17,877.92			$17,877.92	$17,877.92			$17,877.92	$17,877.92							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0043P / 06DPR02	PRIMARIA	GREGORIO MACEDO LÓPEZ	MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0133H / 06DPR02	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	COLIMA	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0328U / 06DPR02	PRIMARIA	CLUB DE LEONES	COLIMA	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0409E	PRIMARIA	MARÍA ENCARNACIÓN GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	7 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 11 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$14,799.28	$14,799.28			$14,799.28	$14,799.28			$14,799.28	$14,799.28									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0475D / 06DPR02	PRIMARIA	MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COLIMA	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EPR0003N / 06EPR02	PRIMARIA	JOSÉ LUIS VILLALVAZO	COLIMA	COLIMA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EPR0004M	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	5 MESAS BINARIAS CHICAS Y 25 MESAS BINARIAS GRANDES									$40,739.20	$40,739.20			$40,739.20	$40,739.20			$40,739.20	$40,739.20									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
	PRIMARIA	ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA																												NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0002I	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN T.M.	COL. MAGISTERIAL	COLIMA	50 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0010R	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN T.V.	COL. MAGISTERIAL	COLIMA	50 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0008C / 06DES00	SECUNDARIA	JESÚS REYES HEROLES	COLIMA	COLIMA	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COLIMA	COLIMA	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0001B	SECUNDARIA	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	80 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$97,996.80	$97,996.80			$97,996.80	$97,996.80			$97,996.80	$97,996.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA DE HERNA	TEPAMES	COLIMA	25 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0023N	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527 T.M.	LA ALBARRADA	COLIMA	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0031W	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527 T.V.	LA ALBARRADA	COLIMA	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0003N	SECUNDARIA	ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	15 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$18,374.40	$18,374.40			$18,374.40	$18,374.40			$18,374.40	$18,374.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0008B / 06EES00	SECUNDARIA	CONSTITUCION DE 1857 / ALBERTO LAR	COLIMA	COLIMA	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0010Q / 06EES00	SECUNDARIA	J. JESUS SILVERIO CAVAZOS	COLIMA	COLIMA	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0019 / 06DES00	SECUNDARIA	ALBERTO ISAAC AHUMADA	COL. BUROCRATAS	COLIMA	50 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0011P	SECUNDARIA	AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	25 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0011F	CAM	BERTHA MARGARITA GARCIA NAVA	COMALA	COMALA	3 MESAS BINARIAS CHICAS, 2 MESAS BINARIAS GRANDES, 6 SILLAS PARA MESAS BINARIAS CHICAS, 4 SILLAS PARA MESAS BINARIAS GRANDES									$14,922.24	$14,922.24			$14,922.24	$14,922.24			$14,922.24	$14,922.24									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0201V	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	10 MESAS PARA PREESCOLAR, 1 PINTARRÓN, 40 SILLAS PARA PREESCOLAR, 1 CESTO METALICO									$36,765.04	$36,765.04			$36,765.04	$36,765.04			$36,765.04	$36,765.04									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0201V	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1 ESCRITORIO PARA DOCENTE Y 1 SILLA PARA DOCENTE									$4,292.00																		NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0022L	JARDIN DE NIÑOS	ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	5 MESAS Y 17 SILLAS									$13,867.80	$13,867.80			$13,867.80	$13,867.80			$13,867.80	$13,867.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA T.M.	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0029H	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILAVA T.V.	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0010H	JARDIN DE NIÑOS	ABEL LOPEZ LLERENAS	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1 MESA BINARIA GRANDE									$1,361.84	$1,361.84			$1,361.84	$1,361.84			$1,361.84	$1,361.84									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUTHÉMOC	CUAUHTÉMOC	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0018B	SECUNDARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	25 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00			$30,624.00	$30,624.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0013D	C.A.M.	JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	3 MESAS BINARIAS CHICAS, 2 MESAS BINARIAS GRANDES, 6 SILLAS PARA MESAS BINARIAS CHICAS, 4 SILLAS PARA MESAS BINARIAS GRANDES									$14,922.24	$14,922.24			$14,922.24	$14,922.24			$14,922.24	$14,922.24									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0017Z	C.A.M.	ANNE SULLIVAN	MANZANILLO	MANZANILLO	2 SILLAS Y 2 ESCRITORIOS PARA DOCENTE									$8,584.00	$8,584.00			$8,584.00	$8,584.00			$8,584.00	$8,584.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0017Z	C.A.M.	ANNE SULLIVAN	MANZANILLO	MANZANILLO	40 MESAS BINARIAS GRANDES, 80 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE, 2 PINTARRÓN BLANCO Y 2 CESTOS METALICOS									$133,177.28	$133,177.28			$133,177.28	$133,177.28			$133,177.28	$133,177.28									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0030U	JARDIN DE NIÑOS	ENCARNACION LOPEZ GARCIA	RIO MARABASCO	MANZANILLO	4 MESAS Y 16 SILLAS									$11,301.56	$11,301.56			$11,301.56	$11,301.56			$11,301.56	$11,301.56									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0085O / 06DPR02	PRIMARIA	MARCELINO RENTERÍA	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
	PRIMARIA	MAHATMA GANDHI		MANZANILLO																												NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0124Z	PRIMARIA	CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0131J / 06DPR02	PRIMARIA	JAVIER PINTO VALLE	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0153V	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0245L	PRIMARIA	HELIODORO TRUJILLO	TEPEIXTLES	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0271J / 06DPR03	PRIMARIA	MARINA NACIONAL	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0289I / 06DPR03	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0311U / 06DPR03	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0400N	PRIMARIA	MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ	NUEVO CUYUTLAN	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0425W / 06DPR0	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	MANZANILLO	MANZANILLO	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0284H / 06DPR0	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GOMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	20 MESAS BINARIAS CHICAS, 40 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA, 1 PINTARRON BLANCO METALICO Y 1 CESTO METALICO									$65,382.24	$65,382.24			$65,382.24	$65,382.24			$65,382.24	$65,382.24									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0284H / 06DPR0	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GOMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	1 SILLA PARA DOCENTE Y 1 ESCRITORIO PARA DOCENTE									$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0026Y	SECUNDARIA	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	10 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$12,365.60	$12,365.60			$12,365.60	$12,365.60			$12,365.60	$12,365.60									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0025Z	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	DON TOMAS	MANZANILLO	10 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$12,365.60	$12,365.60			$12,365.60	$12,365.60			$12,365.60	$12,365.60									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0005E / 06EES00	SECUNDARIA	MANUEL MURGUIA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	45 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$55,645.20	$55,645.20			$55,645.20	$55,645.20			$55,645.20	$55,645.20									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0006J	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	20 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$24,731.20	$24,731.20			$24,731.20	$24,731.20			$24,731.20	$24,731.20									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHAVEZ CARRILLO	MIRAMAR	MANZANILLO	25 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$30,914.00	$30,914.00			$30,914.00	$30,914.00			$30,914.00	$30,914.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0033B	SECUNDARIA	MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	1 PINTARRON BLANCO METALICO, 40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL Y 1 CESTO METALICO									$55,638.24	$55,638.24			$55,638.24	$55,638.24			$55,638.24	$55,638.24									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0033B	SECUNDARIA	MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	1 ESCRITORIO Y 1 SILLA PARA DOCENTE									$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0013J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	200 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$243,304.00	$243,304.00			$243,304.00	$243,304.00			$243,304.00	$243,304.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0031U	JARDIN DE NIÑOS	PABLO NERUDA	TECOMAN	TECOMAN	8 MESAS Y 32 SILLAS									$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0081B	JARDIN DE NIÑOS	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	TECOMAN	TECOMAN	8 MESAS Y 32 SILLAS									$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0088V	JARDIN DE NIÑOS	CLUB DE LEONES VALLE DE TECOMAN	TECOMAN	TECOMAN	8 MESAS Y 32 SILLAS									$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0129H	JARDIN DE NIÑOS	ANGELA BENTANCOURT	TECOMAN	TECOMAN	8 MESAS Y 32 SILLAS									$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36			$24,471.36	$24,471.36									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0007T	JARDIN DE NIÑOS	LUCIA BAYARDO	TECOMAN	TECOMAN	10 MESAS Y 19 SILLAS									$20,601.60	$20,601.60			$20,601.60	$20,601.60			$20,601.60	$20,601.60									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0078E / 06DPR0	PRIMARIA	IGNACIO ALLENDE	TEPEYAC	TECOMAN	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0222A 06DPR02	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0427U / 06DPR0	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TECOMAN	TECOMAN	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0188K	PRIMARIA	J. JESUS SILVERIO CAVAZOS	SAN IGNACIO	TECOMAN	20 MESAS BINARIAS CHICAS, 40 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA, 1 PINTARRON BLANCO METALICO Y 1 CESTO METALICO									$66,588.64	$66,588.64			$66,588.64	$66,588.64			$66,588.64	$66,588.64									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0188K	PRIMARIA	J. JESUS SILVERIO CAVAZOS	SAN IGNACIO	TECOMAN	1 ESCRITORIO Y 1 SILLA PARA DOCENTE									$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00			$4,292.00	$4,292.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0007D / 06DES00	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	TECOMAN	TECOMAN	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$49,462.40	$49,462.40			$49,462.40	$49,462.40			$49,462.40	$49,462.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0010J	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMAN	20 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$24,731.20	$24,731.20			$24,731.20	$24,731.20			$24,731.20	$24,731.20									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0020Q / 06DST00	SECUNDARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	EL CHAMIZAL	TECOMAN	25 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$30,914.00	$30,914.00			$30,914.00	$30,914.00			$30,914.00	$30,914.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	TECOMAN	TECOMAN	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$37,096.80	$37,096.80			$37,096.80	$37,096.80			$37,096.80	$37,096.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0294U / 06DPR0	PRIMARIA	RAFAEL HEREDIA VELASCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	15 MESAS BINARIAS CHICAS, 15 MESAS BINARIAS GRANDES, 30 SILLAS PARA MESA BINARIA CHICA Y 30 SILLAS PARA MESA BINARIA GRANDE									$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40			$89,714.40	$89,714.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSE VASCONCELOS T.M.	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	20 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSE VASCONCELOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	40 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40			$48,998.40	$48,998.40									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIV	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	30 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80			$36,748.80	$36,748.80									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0006K / 06DST00	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	50 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0001T / 06EES00	SECUNDARIA	MIGUEL VIRGEN MORFIN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	50 SILLAS CON PALETA MULTIFUNCIONAL									$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00			$61,248.00	$61,248.00									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIV	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 PROYECTORES									$19,309.13	$19,309.13			$19,309.13	$19,309.13			$19,309.13	$19,309.13									NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0014C	CAM TL.S.	C.A.M. TELESECUNDARIA "VIDAL DOMIN	COLIMA	COLIMA	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0029S06DJN0216	JARDIN DE NIÑOS	BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0167H	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIA	TECOMAN	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0009S	JARDIN DE NIÑOS	EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0166I	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	CALLEJONES	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0080C	JARDIN DE NIÑOS	LEONOR LOPEZ ORELLANA	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0070W	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0082A	JARDIN DE NIÑOS	LEONA VICARIO	TECOMAN	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0020N	JARDIN DE NIÑOS	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	TECOMAN	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0041A	JARDIN DE NIÑOS	RICARDO FLORES MAGON	MADRID	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0070M	PRIMARIA	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	TECUANILLO [BALNEARIO]	TECOMAN	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0215R06DPR032	PRIMARIA	LEOPOLDO CARBALLO	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AG	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	13 ESCRITORIOS, 13 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$82,058.40	$82,058.40			$82,058.40	$82,058.40			$82,058.40	$82,058.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0155P	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	CHANCHOPA	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0158Q	PRIMARIA	LINO REYES	TECOLAPA	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0217P	PRIMARIA	MANUEL ALVAREZ	COFRADÍA DE HIDALGO [LAG	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0073J	PRIMARIA	ALFREDO V. BONFIL	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0012W	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	TECOMAN	TECOMAN	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0222A 06DPR02	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA T.M. Y T.V.	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	14 ESCRITORIOS, 14 SILLAS Y 5 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$92,916.00	$92,916.00			$92,916.00	$92,916.00			$92,916.00	$92,916.00							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0232Z	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	CALLEJONES, CERRO DE ORT	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0268W	PRIMARIA	ARTURO NORIEGA PIZANO	TECOMAN	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0249H	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL SAUCITO	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0234F	PRIMARIA	CRISTOBAL COLON	LA ESTACION	TECOMAN	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0243N	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	EL HORMIGUERO UNO	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0224Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	11 ESCRITORIOS, 11 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$73,474.40	$73,474.40			$73,474.40	$73,474.40			$73,474.40	$73,474.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0225Y	PRIMARIA	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	TECOMAN	TECOMAN	12 ESCRITORIOS, 12 SILLAS Y 4 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40			$77,766.40	$77,766.40							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0374F	PRIMARIA	CRESCENCIO FIGUEROA DIAZ	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0377C	PRIMARIA	JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	TECOMAN	TECOMAN	9 ESCRITORIOS, 9 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80			$58,324.80	$58,324.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0023A	SECUNDARIA	T.V. SEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0023Z	SECUNDARIA	T.V SEC. MANUEL GALLARDO ZAMORA	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0003M	SECUNDARIA	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	TECOMAN	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0027X	SECUNDARIA	T.V. SEC. RAMON DELGADILLO SANCHE	TECOMAN	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DTV0011W	SECUNDARIA	TV. SEC. RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DST0010J	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMAN	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0027W	SECUNDARIA	T.V. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AG	TECOMAN	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	15 ESCRITORIOS, 15 SILLAS Y 5 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$97,208.00	$97,208.00			$97,208.00	$97,208.00			$97,208.00	$97,208.00							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0026X	SECUNDARIA	T.V. SEC. LETICIA MONTEJANO PEREGR	CALLEJONES	TECOMAN	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06ETV0032H	SECUNDARIA	T.V. SEC. GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMAN	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0006J/06DML0007I	CAM	RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CE	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0012E	CAM	MARILUPE CAMPERO CUENCA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0015B	CAM	CONSUELO OCAMPO CORONA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0096J	JARDIN DE NIÑOS	MARIA TELLEZ COBIAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0153E	JARDIN DE NIÑOS	MA. ROSARIO ORTIZ SILVA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0119Y	JARDIN DE NIÑOS	PORFIRIO GAYTAN NUÑEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0118Z	JARDIN DE NIÑOS	RAMONA VIRGEN ARIAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.92			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0030Y 06DJN0104	JARDIN DE NIÑOS	LAZARO CARDENAS DEL RIO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0163L	JARDIN DE NIÑOS	10 DE MAYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$6,565.60	$6,565.60			$6,565.60	$6,565.60			$6,565.60	$6,565.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0020O	JARDIN DE NIÑOS	POMPOSA SILVA PALACIOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0008T	JARDIN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1 ESCRITORIO, 1 SILLA Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60			$10,857.60	$10,857.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0223J	JARDIN DE NIÑOS	HILDA CEBALLOS LLERENAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0200Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. CONCEPCION ORTIZ SILVA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0211E	JARDIN DE NIÑOS	JOSE REYES PIMENTEL SANCHEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0194E	JARDIN DE NIÑOS	MERCEDES CARDENAS LARIOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60			$19,441.60	$19,441.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0218Y/06DJN0223J	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESÚS PALOMARES SANTO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	8 ESCRITORIOS, 8 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80			$54,032.80	$54,032.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0179M	JARDIN DE NIÑOS	FORD NUM. 175 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	7 ESCRITORIOS, 7 SILLAS Y 3 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80			$49,740.80	$49,740.80							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0173S	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO GABILONDO SOLER	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0161N	JARDIN DE NIÑOS	MARTHA DUEÑAS GONZALEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,951.20	$34,951.20			$34,951.20	$34,951.20			$34,951.20	$34,951.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0215A	JARDIN DE NIÑOS	GRICELDA CORRALES SANTOYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DE JESUS GOMEZ MESINA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS Y 1 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60			$15,149.60	$15,149.60							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0019Y06EJN0037	JARDIN DE NIÑOS	ANGELITA BETANCOURT BEJAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	5 ESCRITORIOS, 5 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20			$34,591.20	$34,591.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0226G	JARDIN DE NIÑOS	ROSA RAMONA ORTEGA SALAZAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DJN0231S	JARDIN DE NIÑOS	ISIDORO MORALES FERNANDEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4 ESCRITORIOS, 4 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20			$30,299.20	$30,299.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EJN0026H06EJN0038	JARDIN DE NIÑOS	ISAURA PAMPLONA ELBA ALICIA GAITAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	6 ESCRITORIOS, 6 SILLAS Y 2 PROYECTOR PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20			$38,883.20	$38,883.20							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
TOTAL DESGLOSE MOBILIARIO						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,190,075.74**	**$9,185,783.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,185,783.74**	**$9,185,783.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,185,783.74**	**$9,185,783.74**							**100%**		
RESUMEN FAM 2024 y COOPARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA ESCUELA ES NUESTRA						**71**	**6**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$70,908,247.22**	**$25,472,212.08**	**$13,165,096.72**	**$109,545,556.02**	**$69,939,361.04**	**$26,441,098.25**	**$13,165,096.72**	**$109,545,556.01**	**$62,746,535.99**	**$20,489,346.48**	**$13,165,096.72**	**$96,400,979.18**							**97%**	**88%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																															
06DST0023N 06DST0031W	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527	COL. ALBARRADA	COLIMA	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$545,202.73		$545,202.73		$545,202.73		$545,202.73		$354,467.90		$354,467.90	06-002-2024-RFFB	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	02-ene-25		28-feb-25		75%	65%		COL240402512367
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$545,202.73**	**$0.00**	**$545,202.73**	**$0.00**	**$545,202.73**	**$0.00**	**$545,202.73**	**$0.00**	**$354,467.90**	**$0.00**	**$354,467.90**							**75%**	**65%**		
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 4.0 X 3.0 M Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 4.0 X 4.0 M	1	0	0	0	2	2	$939,499.86			$939,499.86	$939,499.86			$939,499.86	$829,343.71			$829,343.71	06-035-2024-PRvRFFB	ING. JAIME MORFIN ROBLES	18-dic-24		25-feb-25		90%	88%		COL240402511215
06DPR0058R 06DPR0059Q	PRIMARIA	CARLOS FLORES DUEÑAS	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	1	1		$561,731.42		$561,731.42		$561,731.42		$561,731.42		$561,731.53		$561,731.53	06-002-2024-RFFB	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	02-ene-25	28-feb-25	28-feb-25		100%	100%		COL240302440962
06DES0022W 06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "B" Y "E", REPARACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$1,017,347.31		$1,017,347.31		$1,017,347.31		$1,017,347.31		$1,017,347.31		$1,017,347.31	06-001-2024-RFFB	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, SA DE CV.	16-dic-24		21-feb-25		100%	100%		COL240402510520
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$939,499.86**	**$1,579,078.72**	**$0.00**	**$2,518,578.58**	**$939,499.86**	**$1,579,078.72**	**$0.00**	**$2,518,578.58**	**$829,343.71**	**$1,579,078.84**	**$0.00**	**$2,408,422.55**							**96%**	**90%**		
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2024						**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$939,499.86**	**$2,124,281.45**	**$0.00**	**$3,063,781.31**	**$939,499.86**	**$2,124,281.45**	**$0.00**	**$3,063,781.31**	**$829,343.71**	**$1,933,546.74**	**$0.00**	**$2,762,890.46**							**86%**	**90%**		
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**75**	**6**	**0**	**0**	**23**	**28**	**$71,847,747.07**	**$27,596,493.53**	**$13,165,096.72**	**$112,609,337.33**	**$70,878,860.90**	**$28,565,379.70**	**$13,165,096.72**	**$112,609,337.32**	**$63,575,879.70**	**$22,422,893.22**	**$13,165,096.72**	**$99,163,869.64**							**91%**	**88%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES													
Nivel Educativo / Modalidad								Inversión								Status de las Obras			Avance %	
								Autorizada				Contratada				Ejercida					
	O	A	L	T	A	EE		Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	17	2	0	0	4	6		$4,045,151.36	$4,425,767.62	$0.00	$8,470,918.98	$4,045,151.36	$4,425,767.62	$0.00	$8,470,918.98	$3,873,340.25	$2,875,809.62	$0.00	$6,749,149.87	0	6	11	92%	76%
PRIMARIA	24	2	0	0	8	10		$17,323,718.78	$10,847,426.54	$0.00	$28,171,145.33	$17,323,718.78	$10,847,426.54	$0.00	$28,171,145.33	$14,818,501.13	$7,195,442.20	$0.00	$22,013,943.33	0	7	17	92%	80%
SECUNDARIA	26	0	0	0	8	8		$40,786,564.61	$10,583,324.47	$0.00	$51,369,889.08	$40,786,564.61	$10,583,324.47	$0.00	$51,369,889.07	$36,960,096.25	$9,766,301.05	$0.00	$46,726,397.30	0	4	22	98%	90%
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE / CAM	8	2	0	0	3	5		$9,692,312.32	$1,739,974.90	$0.00	$11,432,287.22	$8,723,426.15	$2,708,861.07	$0.00	$11,432,287.22	$7,923,942.07	$2,585,340.36	$0.00	$10,509,282.43	0	2	6	98%	93%
TOTAL	**75**	**6**	**0**	**0**	**23**	**29**		**$71,847,747.07**	**$27,596,493.53**	**$13,165,096.72**	**$112,609,337.33**	**$70,878,860.90**	**$28,565,379.70**	**$13,165,096.72**	**$112,609,337.32**	**$62,746,535.99**	**$20,489,346.48**	**$13,165,096.72**	**$96,400,979.18**	**0**	**19**	**56**	**95%**	**87.95%**

AUTORIZÓ :

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED