SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 20
Techo Financiero: $103,295,556.00
Otras Aportaciones: $6,250,000.00
Rendimientos Financieros (Accesorios): $1,905,845.42
TOTAL $111,451,401.42

Fecha de corte: 30/11/2024

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																
			UBICACIÓN									INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.		
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0	$592,243.19			$592,243.19	$592,243.19			$592,243.19	$592,243.19			$592,243.19	06-013-2024-PR	CALIBER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		100%	100%		COL240302441438
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0	$200,000.00			$200,000.00				$0.00				$0.00									
06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANÍA DÍAZ	COL. CENTRO	ARMERÍA	REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES	1	0	0	0	0	0		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75		$263,716.75		$0.00		$0.00	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		25%	0%		
06ETV0004L	SECUNDARIA	J. FELIPE VALLE MEDINA	LOS REYES	ARMERÍA	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$392,985.03		$392,985.03		$392,985.03		$392,985.03		$0.00		$0.00	06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		40%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$792,243.19**	**$656,701.79**	**$0.00**	**$1,448,944.98**	**$592,243.19**	**$656,701.79**	**$0.00**	**$1,248,944.98**	**$592,243.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$592,243.19**							**65%**	**25%**		
06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$830,232.56			$830,232.56	$830,232.56			$830,232.56	660,631.45			$660,631.45	06-002-2024-PR	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	03-jun-24		31-ago-24		100%	80%		COL240202398488
06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	*REMODELACIÓN DE ANTIGUA AULA COCINA, PARA USARLA COMO COCINA Y ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR.	1	0	0	0	0	0		$650,000.00		$650,000.00				$0.00													
06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO	1	0	0	0	0	0		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12		$391,416.12		$0.00			06-026-2024-PR	COFESER INGENIERIA S.A DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		68%	0%		
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMRANO	COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	*REMODELACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTE, PARA ADECUARLO A UN ÁREA PARA ALUMNOS, DISCAPACITADOS Y UN ÁREA SEPARADA PARA DOCENTES.	1	0	0	0	0	0		$800,000.00		$800,000.00				$0.00													
06DPR0457O 06DPR0468U	PRIMARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA 18x30 M. CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $450,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,899,300.71			$1,899,300.71	$1,899,300.71			$1,899,300.71	$1,804,804.77			$1,804,804.77	06-016-2024-PR-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		100%	40%		COL240302441611
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	DEMOLICION DE LOSA SOBRE GRADAS, REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84		$259,704.84	06-019-2024-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	09-sep-24		30-sep-24		100%	100%		COL240302441734
06DPR0162C	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	SUSTITUCION DE PISO DAÑADO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION	1	0	0	0	0	0		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43		$80,251.43	06-019-2024-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	09-sep-24		30-sep-24		100%	100%		COL240302441740
06EPR0008I 06EPR0021C	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMRANO MIGUEL GALINDO	COL. CENTRO	COLIMA	*REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. *SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA.	1	0	0	0	0	0		$700,000.00		$700,000.00																	
06DST0001B	SECUNDARIA	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS ;	1	0	0	0	0	0		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50		$95,287.50	06-017-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	09-sep-24		13-sep-24		100%	100%		COL240302441631
06DES0008C 06DES0014N	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT CAMINO REAL	COLIMA	*SUSTITUCION DE TUBERIA DE LA RED HIDRAULICA DE LA ESCUELA, SE ENCRUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PRESENTA FUGAS DE AGUA CONSTANTEMENTE. *REPARACION DE MURO EN CERCO PERIMETRAL LADO NORTE.	1	0	0	0	0	0		$250,000.00		$250,000.00																	
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D"; MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA	1	0	0	0	1	1	$2,929,975.88			$2,929,975.88	$2,929,975.88			$2,929,975.88	$791,727.58				06-026-2024-PR	COFESER INGENIERIA S.A DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		50%	0%		
06ESO0003G	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA POPULAR	COLIMA	REPARACIONES VARIAS Y REMODELACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0	$2,167,346.98			$2,167,346.98	$2,167,346.98			$2,167,346.98	$754,456.46			$754,456.46	06-020-2024-PR	CURBE S.A. DE C.V.	30-sep-24		13-nov-24		80%	35%		COL240302441745
06DST0023N 06DST0031W	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527	COL. ALBARRADA	COLIMA	*REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL TURNO VESPERTINO.	1	0	0	0	0	0		$1,000,000.00		$1,000,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**13**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$7,826,856.13**	**$4,226,659.89**	**$0.00**	**$12,053,516.03**	**$7,826,856.13**	**$826,659.89**	**$0.00**	**$8,653,516.03**	**$4,011,620.26**	**$435,243.77**	**$0.00**	**$3,655,136.45**							**57%**	**35%**		
06DJN0065K	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	COL. LOS AGUAJES	COMALA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS "D", "A" Y OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$150,000.00		$150,000.00		$209,387.86		$1,661,812.08					06-032-2024-PR	ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	27-nov-24		04-feb-25		0%			
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS DE 3.25 X 8 M, REPARACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	1	1	$1,661,812.08			$1,661,812.08	$1,661,812.08			$1,661,812.08					06-032-2024-PR	ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	27-nov-24		04-feb-25		5%			
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**$1,661,812.08**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$1,811,812.08**	**$1,661,812.08**	**$209,387.86**	**$0.00**	**$3,323,624.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO	1	1	0	0	0	1	$1,084,086.31			$1,084,086.31	$1,084,086.31			$1,084,086.31	$877,668.74			$877,668.74	06-025-2024-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	14-oct-24		27-dic-24		100%	81%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 12.70x21.00 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAINA PINTRO, SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,091,606.64			$1,091,606.64	$1,091,606.63			$1,091,606.63	$842,843.74			$842,843.74	06-018-2024-PR-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A DE C.V.	19-ago-24		16-nov-24		100%	77%		COL240302441618
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$2,175,692.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,175,692.94**	**$2,175,692.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,175,692.94**	**$1,720,512.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,720,512.48**							**100%**	**79%**		
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A (AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 27.20 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$120,000.00		$120,000.00																	
06DPR0095V 06DPR0286L	PRIMARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	COL. CENTRO	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0	$200,000.00			$200,000.00																	
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	*CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL-7, INCLUYE: DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS QUE PROPORCIONARÁ EL PLANTEL. *REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES *SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BÁSQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERIA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	0	0	0	0	0		$680,000.00		$680,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$200,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, SOBRE MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLE, 17.45x27.45 M. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $200,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,234,866.45			$1,234,866.45	$1,234,866.45			$1,234,866.45	$1,074,276.46			$1,074,276.46	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		90%	87%		COL240302441452
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PIPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0	$200,000.00			$200,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,434,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,434,866.45**	**$1,234,866.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,234,866.45**	**$1,074,276.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,276.46**							**90%**	**43%**		
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	HABILITACION DE EDIFICIO "A" PARA 3 AULAS DIDACTICAS DE 2.0 E.E. . CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	1	2	0	0	0	2	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,270,337.69			$2,270,337.69	06-006-2024-PR	ARQ. JULIO ADRIAN HERNANDEZ LOZANO	17-jun-24		14-oct-24		90%	78%		COL240202398562
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	* CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	3	3	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$3,154,332.78			$3,154,332.78	$1,028,896.83			$1,028,896.83	06-012-2024-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	24-jul-24		20-nov-24	27-dic-24	65%	33%		COL240302441321
06DJN0064L	JARDIN DE NIÑOS	GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.56 x 11.25 *SUSTITUCIÓN DE PISO EN 1 AULA DE EDIFICIO "B", INCLUYE PINTURA EN ÁREAS INTERVENIDAS. *SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES	1	0	0	0	0	0		$240,000.00		$240,000.00																	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0062D 06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MIRAMAR	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$886,706.15			$886,706.15	$886,706.15			$886,706.15	$818,166.19			$818,166.19	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V	14-oct-24		01-ene-25		70%	92%		
06DPR0120D 06DPR0231M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	*SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DAÑADA TIPO ROTOPLAS DE 10 M3 POR CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE LA MISMA CAPACIDAD.	1	0	0	0	0	0	$180,000.00			$180,000.00																
06DPR0153V 06DPR0030L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	*REMODELACIÓN DEL AREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA. *REMODELACIÓN DEL AREA DE DESAYUNADORES.	1	0	0	0	0	0	$750,000.00			$750,000.00																
06DPR0311U 06DPR0389K	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 21.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REMODELACIÓN DEL AREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA	1	0	0	0	0	0	$805,000.00			$805,000.00																
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO DE 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 43.49 x 12.60 *REMODELACIÓN DEL AREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA	1	0	0	0	0	0	$730,000.00			$730,000.00															2%		
06EPR0023A	PRIMARIA	JORGE LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M	1	0	0	0	2	2	$479,718.03			$479,718.03	$479,718.03			$479,718.03				$0.00	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V	14-oct-24		01-ene-25		40%			
06DPR0284N 06DPR0290Y	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GÓMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONATRUCCION DE CANCHA DE 18x30M. Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 17.45x16M. DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	1	0	0	0	1	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$3,449,603.19			$3,449,603.19	$3,351,604.94			$3,351,604.94	06-010-2024-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	24-jul-24		20-nov-24		100%	97%		COL240302441234
06DPR0040S 06DPR0047L	PRIMARIA	CARLOS TORREZ TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA 10x30 M. DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$1,196,463.13			$1,196,463.13	$97,878.65			$97,878.65	06-014-2024-PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	19-ago-24		16-nov-24		50%	8%		COL240302441597
06DPR0005M	PRIMARIA	MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y REGISTROS	1	0	0	0	0	0		$174,053.34		$174,053.34		$174,053.34		$174,053.34		$174,052.62		$174,052.62	06-031-2024-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.					50%			
06DPR0083Q	PRIMARIA	CRISTOBAL COLÓN	SAN PEDRITO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA CON LÁMINA, SECCIÓN DE 11.00 M X 30.00 M, SOBRE PLAZA CÍVICA (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,375,821.38			$1,375,821.38	$1,375,821.38			$1,375,821.38				$0.00	06-034-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, SA DE CV.	02-dic-24		01-mar-25		2%			
06DES0003H 06DES0013O	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G"	1	0	0	0	0	0		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,651,218.81		$1,016,241.85		$1,016,241.85	06-021-2024-PR-1	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A DE C.V	14-oct-24		01-ene-25		50%	62%		
06DST0004Z 06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	BARRIO 2 / VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	*REHABILITACIÓN DE ESTANQUES PISCICOLAS DE ENGORDA, INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN DE DESAGUADERO, CANALES DE DESAGUE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN, MANTENIMIENTO A TALUDES. *SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO A AULA DE MEDIOS.	1	0	0	0	0	0		$2,020,000.00		$2,020,000.00																
06DES0033B	SECUNDARIA	DR. MARIO JOSÉ MOLINA HENRÍQUEZ	FRACC. TERRAPLENA (LOS PATOS)	MANZANILLO	HABILITACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 10 E.E., EN ESTRUCTURA U/-C, CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATÍPICO Y CONSTRUCCION DE AREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA	1	0	0	0	0	0	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$6,467,236.72			$6,467,236.72	06-005-2024-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	17-jun-24		31-oct-24		87%	78%		COL240202398556
06ETV0008H	SECUNDARIA	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	CEDROS	MANZANILLO	COSECHA DE LLUVIAS	1	0	0	0	0	0	$279,869.84			$279,869.84	$279,869.84			$279,869.84					06-024-2024-PR/PRMS	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	14-oct-24		13-nov-24		30%	0%		
06ETV0007I	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	CEDROS	MANZANILLO	REPARACIÓN EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$68,776.03		$68,776.03		$68,776.03		$68,776.03					06-024-2024-PR/PRMS	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	14-oct-24		13-nov-24		60%	0%		
06DST0011I 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	COL. MONTE BELLO / SANTIAGO	MANZANILLO	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS: B, D, K, G, I y E: REVISAR CADA UNO DE LOS ALCANCES EN : CANCELERIA, PROTECCIONES, LAMPARAS, PUERTAS, VENTILADORES Y PINTURA.- (EDIFICIO B: REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES), (EDIFICIO C: REMODELACION INTERIOR DEL MODULO DE BAÑOS), (EDIFICIO E: ADAPTACION DE 2 AULAS), (EDIFICIO I: NO INCLUYE LA REHABILITACION INTERIOR DEL LABORATORIO), CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA CASETA DE FILTRADO, DESMANTELAMIENTO GENERAL DEL ANTERIOR ESPACIO DE COCINA. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$7,140,826.50			$7,140,826.50	$4,367,781.59			$4,367,781.59	06-015-2024-PR	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	19-ago-24		16-dic-24		75%	61%	EL IMPORTE CONTRATADO INCLUYE LA APORTACIÓN DE LA ESCUELA ES NUESTRA DE $600,000.00	COL240302441604
06ETV0021B	SECUNDARIA	MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS	MANZANILLO	SUSTITUCION DE MEDICION Y CABLE EN ACOMETIDA ELECTRICA.	1	0	0	0	0	0	$0.00	$21,835.53	$0.00	$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53		$21,835.53	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		COL240302441702
06EES0005E / 06EES0018L	SECUNDARIA	MANUEL MURGUIA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TORRE DE TELECOMUNICACIONES	1	0	0	0	0	0	$517,364.62			$517,364.62	$517,364.62			$517,364.62	$517,364.62			$517,364.62	06-013-2024-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	29-jul-24		01-sep-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**21**	**3**	**0**	**0**	**6**	**9**	**$28,745,249.86**	**$7,527,589.85**	**$0.00**	**$36,272,839.71**	**$28,745,249.86**	**$2,802,589.85**	**$0.00**	**$31,547,839.71**	**$18,919,267.23**	**$1,212,129.99**	**$0.00**	**$20,131,397.22**							**75%**	**34%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR	MINATITLÁN	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES, PINTURA EN MUROS	1	0	0	0	0	0		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17		$567,257.17	06-023-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV.	26-sep-24		25-nov-24		100%	100%		
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	COL. CENTRO	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$589,697.53			$589,697.53	$589,697.53			$589,697.53	$394,805.94			$394,805.94	06-023-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV.	26-sep-24		25-nov-24		100%	67%		
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$589,697.53**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$1,156,954.70**	**$589,697.53**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$1,156,954.70**	**$394,805.94**	**$567,257.17**	**$0.00**	**$962,063.11**							**100%**	**83%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR; CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0	0		$649,545.79		$649,545.79		$649,545.79		$649,545.79		$210,804.27		$210,804.27	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		30%	32%		
06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMÁN	SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA	1	0	0	0	0	0		$65,000.00		$65,000.00		$65,000.00		$65,000.00		$73,302.31		$73,302.31	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		
06DJN0068H	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$353,847.03			$353,847.03	$353,847.03			$353,847.03	$197,833.57			$197,833.57	06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		85%	56%		
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COOLINDANTE CON VECINO, POR EL LADO NOROESTE DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 15.00 M.	1	0	0	0	0	0	$186,133.12			$186,133.12	$186,133.12			$186,133.12	$141,462.86			$141,462.86	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		100%	76%		
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA	1	1	0	0	0	1	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	06-001-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	03-jun-24		31-ago-24		100%	100%		COL240202398474
06DPR0031K 06DPR0056T	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. GRISELDA ÁLVAREZ	TECOMÁN	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE APORTACIÓN RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11	06-004-2024-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	17-jun-24		15-ago-24		100%	100%	aportacion escuela 600,000	COL240202398551
06EPR0046L / 06EPR0001P	PRIMARIA	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	EL CHAMIZAL	TECOMÁN	TRABAJOS DE REHABILITACION DE SANITARIOS Y CIRCUITO ELECTRICO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19		$52,444.19	06-018-2024-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	09-sep-24		14-sep-24		100%	100%		COL240302441695
06DPR0223A	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA		TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS	1	0	0	0	0	0		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$3,185,324.42		$883,622.17		$883,622.17	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		30%	28%		
06DPR0217P	PRIMARIA	MANUEL ÁLVAREZ	COFRADÍA DE HIDALGO	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE PÓRTICO DAÑADO, REPARACIONES SANITARIAS	1	0	0	0	0	0		$216,467.77		$216,467.77		$216,467.77		$216,467.77					06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		15%	0%		
06DPR0249K- 06DPR0218O- 06DSN0007L	PRIMARIA	PALADINES DE LA REVOLUCION		TECOMÁN	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$518,104.87			$518,104.87	$518,104.87			$518,104.87					06-029-2024-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	04-nov-24		01-feb-25		0%	0%		
06DES0001J	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO		TECOMÁN	ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$1,804,258.01		$322,046.73		$322,046.73	06-022-2024-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-oct-24		11-ene-25		30%	18%		
06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS	1	0	0	0	0	0		$1,498,622.39		$1,498,622.39		$1,498,622.39		$1,498,622.39		$761,992.86			06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		60%	0%		
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I"	1	0	0	0	0	0		$1,079,826.25		$1,079,826.25		$1,079,826.25		$1,079,826.25		$1,134,726.98			06-027-2024-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	28-oct-24		05-ene-25		95%	0%		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA							INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DST0010J	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ARREGLO DE PUERTAS METÁLICAS, REMODELACIONES EN EDIFICIO "G", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$1,704,106.14		$1,704,106.14		$1,704,106.14		$1,704,106.14					06-028-2024-PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	28-oct-24		25-ene-25		30%	0%		
06DES0007D	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA		TECOMÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (DE 2 TONELADAS) Y TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN EN EXTERIORES.	1	0	0	0	0	0		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95		$291,306.95			06-030-2024-PR	C. MARCO ANTONIO ANGUIANO GODINA	15-oct-24		15-nov-24		100%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**15**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$4,225,579.78**	**$10,546,901.93**	**$0.00**	**$14,772,481.71**	**$4,225,579.78**	**$10,546,901.93**	**$0.00**	**$14,772,481.71**	**$3,506,791.19**	**$3,730,246.46**	**$0.00**	**$5,049,010.86**							**56%**	**41%**		
06DML0012E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM INICIAL MARILUPE CAMPERO CUENCA	COL. LOPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A" Y "D", Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$1,301,446.84			$1,301,446.84	$1,270,183.34			$1,270,183.34	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALIBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	98%		COL240302440944
06DML0015B	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTA RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0	$781,896.25			$781,896.25	$781,896.25			$781,896.25	$717,123.52			$717,123.52	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALIBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	92%		COL240302440958
06DML0006U / 06DML0007T	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICIOS "A", "B" Y ADMINISTRATIVO .-	1	0	0	0	0	0	$968,886.17			$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17		$968,886.17	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		100%	100%		COL240302441227
06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA. *SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$200,000.00		$200,000.00												0%					
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	*CONSTRUCCION DE COCINA Y/O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR DE 3.00 x 4.00 M. *CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO.	1	0	0	0	2	2	$1,000,000.00			$1,000,000.00																	
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LAMPARAS PUNTA DE POSTE EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL. INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BASE DE CONCRETO, INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN.	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																	
06DJN0218Y 06DJN0221L	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESÚS PALOMARES SANTOYO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (1 AULA DIDÁCTICA, 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES), ÁREA DE APROX. 16.20 x 11.25	1	0	0	0	0	0		$160,000.00		$160,000.00																	
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$1,610,119.80			$1,610,119.80	$1,610,119.80			$1,610,119.80	$1,533,473.37			$1,533,473.37	06-008-2024-PR-1	C. YOSART ALIBERTO GARCIA DIAZ	24-jul-24		31-oct-24		100%	95%		COL240302440962
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE PISO DESNIVELADO. POR PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DESNIVELADO, SONDEO PARA COMPROBAR LA CORRECTA COMPACTACIÓN DEL RELLENO, FINO DE CONCRETO PARA NIVELAR SUPERFICIE DE FIRME	1	0	0	0	0	0		$70,000.00		$70,000.00																	
06DPR0010Y	PRIMARIA	1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS Y COOPERATIVA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (AULA DE MEDIOS), SE TIENE MINACIÓN DE AGUA EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.	1	0	0	0	0	0		$280,000.00		$280,000.00												10%					
06DES0022W 06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$150,000.00		$150,000.00																	
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCION DE VENTANAS DE CELOSIA POR VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO EN 2 AULAS DIDÁCTICAS	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																	
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA EN EDIFICIO "G" EST. U1-C Y CUBIERTA EN DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1	$2,298,785.33			$2,298,785.33	$2,298,785.33			$2,298,785.33	$1,491,173.90			$1,491,173.90	06-007-2024-PR	RCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17-jul-24		14-oct-24		99%	65%		COL240302440939
06EES0012O	SECUNDARIA	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	1	$6,233,773.33			$6,233,773.33	$6,233,773.33			$6,233,773.33	$5,561,718.92			$5,561,718.92	06-003-2024-PR-1	ING. FERNANDO LUNA PARRA.	17-jun-24		31-oct-24		99%	89%		COL240202398493
06DST0006X 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE TALLER DE COSTURA DE 5 E.E. EST. U1-C, CAMBIO DE VENTILADORES.	1	0	0	0	1	1	$3,226,829.44			$3,226,829.44	$3,226,829.44			$3,226,829.44	$2,572,383.00			$2,572,383.00	06-009-2024-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	24-jul-24		20-nov-24		90%	80%		COL240302440969
06DES0032C	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y DOS BODEGAS EL PLANTEL APORTARA RECURSO DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA POR UNA CANTIDAD DE $600,000.00	1	0	0	0	4	4	$3,625,731.55			$3,625,731.55	$3,625,731.55			$3,625,731.55	$2,798,438.64			$2,798,438.64	06-011-2024-PR-1	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-24		20-nov-24		90%	77%		COL240302441313
06ETV0025Y	SECUNDARIA	ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1	0	0	0	0	0	$3,850.01			$3,850.01	$3,850.01			$3,850.01	$3,850.01			$3,850.01	06-017-2024-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	09-sep-24		13-sep-24		100%	100%		COL240302441626
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**17**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**$21,051,318.72**	**$1,060,000.00**	**$0.00**	**$22,111,318.72**	**$19,082,432.55**	**$968,886.17**	**$0.00**	**$20,051,318.72**	**$15,948,344.69**	**$968,886.17**	**$0.00**	**$16,917,230.86**							**96%**	**47%**		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																															
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES.- VIDDEOPROYECTORES MARCA HACER MODELO X1128H	0	0	0	0	0	0			$2,166,648.00	$2,166,648.00			$2,166,648.00	$2,166,648.00			$2,166,648.00	$2,166,648.00	ADQ-06-001-2024-PR	OFITEC TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.		01-jul-24		23-ago-24	100%	100%		COL240302440653
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$3,605,280.00	$3,605,280.00			$3,605,280.00	$3,605,280.00			$3,605,280.00	$3,605,280.00	ADQ-06-002-2024-PR-1	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY		01-jul-24		23-ago-24	100%	100%		COL240302440662
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES.- PARTIDA 1: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 2: ESCRITORIO PARA DOCENTE	0	0	0	0	0	0			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$5,471,997.24	$5,471,997.24			$5,471,997.24	$5,471,997.24	ADQ-06-003-2024-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.		27-jul-24		27-sep-24	100%	100%		COL240302440668
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA O ACRÍLICA	0	0	0	0	0	0			$1,039,360.00	$1,039,360.00			$1,039,360.00	$1,039,360.00			$1,039,360.00	$1,039,360.00	ADQ-06-004-2024-PR	CIA SHERWIN WILLIAMS S.A. DE C.V.		05-sep-24		19-sep-24	100%	100%		COL240302440708
VARIAS	VARIAS	VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA CONTINUAR LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$881,811.48	$881,811.48			$881,811.48	$881,811.48			$881,811.48	$881,811.48	ADQ-06-005-2024-PR	C. AZUCENA DE JESÚS MENDOZA ZAMORA		05-sep-24		19-sep-24	100%	100%		COL240302440747
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,165,096.72**	**$13,165,096.72**							**100%**	**100%**		
MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)																															
TOTAL DESGLOSE MOBILIARIO						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,751,566.40**	**$4,751,566.40**										
RESUMEN TOTAL						**81**	**6**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$68,703,316.69**	**$25,535,110.62**	**$13,165,096.72**	**$107,403,524.03**	**$66,134,430.51**	**$16,578,384.65**	**$13,165,096.72**	**$97,330,336.10**	**$46,167,861.44**	**$6,913,763.57**	**$13,165,096.72**	**$63,266,967.36**										

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
																			$69,886,429.73				-$27,443,906.37								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES																	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada				Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	18	2	0	0	2	4	$4,243,996.54	$3,587,390.04	$0.00	$7,831,386.59	$3,043,996.54	$1,496,777.90	$0.00	$4,540,774.45	$2,272,402.56	$640,559.48	$0.00	$2,912,962.04	8	4	6	38%	27%
PRIMARIA	26	2	0	0	7	9	$15,617,483.02	$8,369,952.14	$0.00	$23,987,435.16	$15,217,483.01	$4,854,952.14	$0.00	$20,072,435.16	$11,847,699.14	$1,450,075.25	$0.00	$13,297,774.39	8	10	8	45%	36%
SECUNDARIA	28	0	0	0	8	8	$37,773,703.43	$12,808,222.64	$0.00	$50,581,926.08	$37,773,703.43	$8,608,222.64	$0.00	$46,381,926.07	$26,168,975.18	$3,643,438.40	$0.00	$29,812,413.57	6	16	6	62%	41%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	8	2	0	0	3	5	$9,692,312.32	$769,545.79	$0.00	$10,461,858.11	$8,723,426.15	$1,618,431.97	$0.00	$10,341,858.11	$5,878,784.57	$1,179,690.44	$0.00	$7,058,475.01	1	3	4	73%	67%
TOTAL	**80**	**6**	**0**	**0**	**20**	**26**	**$67,327,495.31**	**$25,535,110.62**	**$13,165,096.72**	**$106,027,702.65**	**$66,134,430.51**	**$16,578,384.65**	**$13,165,096.72**	**$95,877,911.88**	**$46,167,861.44**	**$6,913,763.57**	**$13,165,096.72**	**$66,246,721.73**	**23**	**33**	**24**	**54%**	**54.13%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED