SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2025
Techo Financiero: $87,190,248.00
Otras Aportaciones:
Rendimientos Financieros
TOTAL $87,190,248.00

Fecha de corte: 31 de mayo de 2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERIA	ARMERIA	EDIFICIO AULA LABORAL EST. REGIONAL DE 6.00 x 8.00 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$0.00			$0.00	06-003-2025-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	05-may-25		15-jul-25		30%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**30%**	**0%**		
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS ESTRUCTURA U1-C 3.24 x 8.00 M. 2 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$0.00			$0.00	06-001-2025-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	05-may-25		15-jun-25		30%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,287,697.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,287,697.80**	**$1,287,697.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,287,697.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**30%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$809,578.62			$809,578.62	$809,578.62			$809,578.62	$0.00			$0.00	06-002-2025-PR	CONSTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	05-may-25		15-jul-25		10%	0%	Habrá una 2a Aula.	
06DTV0008I	SECUNDARIA	RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$816,250.82			$816,250.82	$816,250.82			$816,250.82	$0.00			$0.00	06-004-2025-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25		15-jul-25		35%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**$1,625,829.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,625,829.44**	**$1,625,829.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,625,829.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**23%**	**0%**		
06DES0080Q	SECUNDARIA	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U1-C; 2,5 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$0.00			$0.00	06-005-2025-PR	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	19-may-25		29-jul-25		15%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,641,333.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,641,333.10**	**$1,641,333.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,641,333.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**15%**	**0%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS								REPORTE DE AVANCES															
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
RESUMEN FAM 2025						**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,592,866.11**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**24%**	**0%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES														
							Inversión										Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida						
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	1	1	0	0	0	1	$809,578.62	$0.00	$0.00	$809,578.62	$809,578.62	$0.00	$0.00	$809,578.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	1	0	0%	0%
PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0		
SECUNDARIA	2	2	0	0	0	2	$2,457,583.92	$0.00	$0.00	$816,250.82	$2,457,583.92	$0.00	$0.00	$2,457,583.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	2	0	0%	0%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	2	2	0	0	0	2	$2,325,703.57	$0.00	$0.00	$2,325,703.57	$2,325,703.57	$0.00	$0.00	$2,325,703.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	2	0	0%	0%
TOTAL	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,951,533.01**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,592,866.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0**	**5**	**0**	**24%**	**0%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ:

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED