SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024
Techo Financiero: $ 87,190,248.00
Otras Aportaciones: $ 600,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
TOTAL $ 87,790,248.00

Fecha de corte: 31/08/2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS					INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				REPORTE DE AVANCES: INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN: LOCALIDAD	UBICACIÓN: MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERIA	ARMERIA	EDIFICIO AULA LABORAL EST. REGIONAL DE 6.00 x 8.00 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	06-003-2025-PR-M1	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	12-may-25	05-may-25	09-ago-25		100%	100%		06DML0008S-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**							**100%**	**100%**		
06EPR0165Z / 06DPR0286L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	1	0	0	0	0	0		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNANDEZ LOZANO	02-jul-25		05-sep-25		100%	100%		06EPR0165Z-06DPR0286L-FAM25
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE LONA, PINTURA DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 45 KVA.	1	0	0	0	0	0		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$470,945.57		$470,945.57	06-013-2025-PR	ING. CARLOS ESCAMILLA RUEDA	14-jul-25		15-ago-25		90%	42%	Solicitud prorroga en trámite	06EPR0008I-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$840,070.49**	**$0.00**	**$840,070.49**							**92%**	**56%**		
06DPR0184O / 06DPR0390X	PRIMARIA	GORGONIO ÁVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN DESAYUNADORES Y PORTICO DE INGRESO, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE LONA.	1	0	0	0	0	0		$112,339.81		$112,339.81		$112,339.78		$112,339.78		$0.00		$0.00	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		30%	0%		06DPR0184O-06DPR0390X-FAM25
S/C	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	LOS AGUAJES	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ADOSADA EDIFICIO "B" Y BAÑO DISCAPACITADOS, CUBIERTA DESAYUNADORES DE 3.25 x 9.00 M, OBRA EXTERIOR Y CISTERNA DE 10 M3, REHABILITACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	1	1	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$554,848.36			$554,848.36	06-017-2025-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	28-jul-25		25-sep-25		96%	33%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,658,252.99**	**$112,339.81**	**$0.00**	**$1,770,592.80**	**$1,658,252.99**	**$112,339.78**	**$0.00**	**$1,770,592.77**	**$554,848.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,848.36**							**92%**	**31%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS ESTRUCTURA U1-C 3.24 x 8.00 M. 2 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR	1	0	0	1	0	2	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$853,508.81			$853,508.81	06-001-2025-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	05-may-25	05-may-25	15-jul-25		100%	66%		06DML0005V-FAM25
06DST0018B	SECUNDARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "G"; IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIOS "A" Y "E"; + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$1,568,869.65		$1,568,869.65	06-014-2025-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO, S.A. DE C.V.	15-jul-25	18-jul-25	28-ago-25		90%	68%		06DST0018B-FAM25
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA PINTRO, DE 18.00 X 30.00 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	1	0	$1,976,256.26				$1,976,256.26			$1,976,256.26	$170,189.46			$170,189.46	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	11-ago-25		24-sep-25		40%	9%	CON COMPLEMENTO LEEN	06DST0016D-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$3,578,998.45**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$5,555,254.71**	**$1,023,698.27**	**$1,568,869.65**	**$0.00**	**$2,592,567.93**							**75%**	**47%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$809,578.62			$809,578.62	$809,578.62			$809,578.62	$367,737.34			$367,737.34	06-002-2025-PR	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	05-may-25		15-jul-25		100%	45%		06DJN0192G-FAM25
06DTV0008I	SECUNDARIA	RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$816,250.82			$816,250.82	$816,250.82			$816,250.82	$652,288.73			$652,288.73	06-004-2025-PR-M1	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	02-ago-25		100%	80%		06DTV0008I-FAM25
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$829,933.35			$829,933.35	$829,988.35			$829,988.35	$507,099.30			$507,099.30	06-006-2025-PR	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	02-jun-25		03-oct-25		90%	61%		06DJN0192G-FAM25
06DJN0086X	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES.	1	0	0	0	1	0	$596,190.12			$596,190.12	$596,190.12			$596,190.12	$298,132.90			$298,132.90	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-ago-25		70%	50%		06DJN0086X-FAM25
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-ago-25		100%	100%		06DPR0325X-FAM25
06DJN0040B	JARDIN DE NIÑOS	CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	CUBIERTA DE LONA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-ago-25		100%	100%		06DJN0040B-FAM25
06DPR0469T / 06DPR0018Q	PRIMARIA	GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, INCLUYE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, REMODELACIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES, MURO PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$0.00			$0.00	06-011-2025-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-sep-25		85%	0%		06DPR0469T-06DPR0018Q-FAM25
06DPR0271J	PRIMARIA	MARINA NACIONAL	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B", REMODELACIÓN DE COCINA, REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$198,308.86		$198,308.86	06-015-2025-PR	COFEISER INGENIERIA S.A. DE C.V.	15-jul-25	15-jul-25	12-oct-25		90%	10%		06DPR0271J-06EPR0323Z-FAM25
06DST0011I / 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE COMUNICACIONES CON SISTEMA DE TIERRA Y BRAZO PARA ANTENAS SECTORIALES. CUENTA CON LINEA DE VIDA.	1	0	0	0	0	0	$788,394.00			$788,394.00	$788,394.00			$788,394.00	$0.00			$0.00	06-021-2025-PR	MACOHER S.A. DE C.V.	29-ago-25		13-oct-25		0%	0%		06DST0011I-06DST0027J-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**9**	**3**	**0**	**0**	**1**	**3**	**$4,871,335.63**	**$2,472,348.09**	**$0.00**	**$7,343,683.72**	**$4,871,390.63**	**$2,472,348.09**	**$0.00**	**$7,343,738.72**	**$1,825,258.27**	**$697,019.18**	**$0.00**	**$2,522,277.45**							**81%**	**34%**		
06DTV0009H	SECUNDARIA	PERFECTO MANCILLA RODRIGUEZ	AGUA SALADA	MINATITLÁN	REPARACIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	1	0	0	0	0	0		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$557,343.61		$557,343.61	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	02-jul-25		05-sep-25		100%	90%		06DTV0009H-FAM25
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO CAPACIDAD 10 M3.	1	0	0	0	0	0	$143,080.28			$143,080.28	$143,080.28			$143,080.28	$95,074.78			$95,074.78	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	02-jul-25		05-sep-25		100%	66%	Inicio el 21-jul	06ETV0022A-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$143,080.28**	**$616,675.56**	**$0.00**	**$759,755.84**	**$143,080.28**	**$616,675.56**	**$0.00**	**$759,755.84**	**$95,074.78**	**$557,343.61**	**$0.00**	**$652,418.39**							**100%**	**86%**		
06DES008Q	SECUNDARIA	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U1-C, 2.5 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,326,780.65			$1,326,780.65	06-005-2025-PR-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	19-may-25	19-may-25	16-ago-25	16-ago-25	100%	81%		06DES008Q-FAM25
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	TECOMÁN	TECOMÁN	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 6x4 M.	1	0	0	0	1	0	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$116,079.39			$116,079.39	06-016-2025-PR	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERSIA	15-jul-25		27-sep-25		45%	8%		06DES0021X-FAM25
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 15.45 X 27.50 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	1	0	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$0.00			$0.00	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25		24-sep-25		15%	0%		06DST0007W-FAM25
06DJN0207S	JARDIN DE NIÑOS	JESÚS SILVERIO CAVAZOS	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 11.60 X 17.45 M, SOBRE PLAZA CÍVICA.	1	0	0	0	1	0	$947,925.99			$947,925.99	$947,925.99			$947,925.99	$0.00			$0.00	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25		24-sep-25		1%	0%		06DJN0207S-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**4**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$1,442,860.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,442,860.04**							**43%**	**24%**		
06DPR0271I / 06DPR0019P	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$297,646.93		$297,646.93	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25		100%	91%		06DPR0271I-06DPR0019P-FAM25
06DST0006X / 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS "A","Y "B".	1	0	0	0	0	0		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$440,668.33		$440,668.33	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25		100%	88%		06DST0006X-06DST0025L-FAM25
06DML0015B	SECUNDARIA	CAM CONSUELO OCAMPO CORONA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE TINACOS EN EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SEPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA DEL J.N.	1	0	0	0	0	0	$274,622.29			$274,622.29	$274,622.29			$274,622.29	$220,855.22			$220,855.22	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNANDEZ LOZANO	02-jul-25		05-sep-25		100%	80%		06DML0015B-FAM25
06DPR0010Y	PRIMARIA	1o DE SEPTIEMBRE	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.	1	0	0	0	0	0		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$0.00		$0.00	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		100%	0%		06DPR0010Y-FAM25
06DPR0055U / 06DPR0068Y	PRIMARIA	PATRICIO ARAUJO VÁZQUEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO DE INGRESO CON SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO POR LÁMINA LISA GALVANIZADA REPINTADA.	1	0	0	0	0	0		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$0.00		$0.00	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		100%	0%		06DPR0055U-06DPR0068Y-FAM25
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	1	0	$2,559,693.22			$2,559,693.22	$2,559,693.25			$2,559,693.25	$0.00			$0.00	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		30%	0%		06DPR0024A-FAM25
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL No. 12 DE TALENTOS "50 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN MAYOR EN 4 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" Y "C"; SUSTITUCIÓN DE TRASFORMADOR.	1	0	0	0	0	0		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$0.00		$0.00	06-018-2025-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	28-jul-25		05-sep-25		90%	0%		06EES0012O-FAM25
06DJN0231S	JARDIN DE NIÑOS	ISIDORO MORALES FERNÁNDEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 14.00 X 18.00 M, SOBRE PLAZA CÍVICA.	1	0	0	0	1	0	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$121,075.36			$121,075.36	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	11-ago-25		24-sep-25		40%	11%		06DJN0231S-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**$3,918,956.90**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.71**	**$3,918,956.92**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.73**	**$341,930.58**	**$738,315.26**	**$0.00**	**$1,080,245.84**							**63%**	**15%**		

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																			
			UBICACIÓN								INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.		
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																														
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$7,651,449.32	$7,651,449.32			$7,651,449.32	$7,651,449.32				$0.00	ADQ-06-001-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		24-sep-25		0%	0%		
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOCENTES	0	0	0	0	0	0			$6,156,949.40	$6,156,949.40			$6,156,949.40	$6,156,949.40				$0.00	ADQ-06-002-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		30-sep-25		0%	0%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,808,398.72**	**$13,808,398.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,808,398.72**	**$13,808,398.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
RESUMEN FAM 2025						**31**	**5**	**0**	**1**	**8**	**8**	**$20,889,713.40**	**$10,196,372.23**	**$13,808,398.72**	**$42,918,228.09**	**$20,889,768.43**	**$10,196,372.21**	**$13,808,398.72**	**$44,894,539.36**	**$6,321,676.07**	**$4,401,618.19**	**$0.00**	**$10,723,294.26**							**80%**	**23.89%**		
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**31**	**5**	**0**	**1**	**8**	**8**	**$20,889,713.40**	**$10,196,372.23**	**$13,808,398.72**	**$42,918,228.09**	**$20,889,768.43**	**$10,196,372.21**	**$13,808,398.72**	**$44,894,539.36**	**$6,321,676.07**	**$4,401,618.19**	**$0.00**	**$10,723,294.26**							**80%**	**23.89%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES															
								Inversión Contratada										Status de las Obras			Avance %		
								Autorizada															
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	6	2	0	0	3	2	$4,268,269.47	$191,123.34	$0.00	$4,459,392.81	$4,268,324.47	$191,123.34	$0.00	$4,459,447.81	$1,294,044.90	$191,123.34	$0.00	$1,485,168.24	0	4	2	67%	33.30%
PRIMARIA	10	0	0	0	1	0	$3,590,681.95	$4,457,437.39	$0.00	$8,048,119.34	$3,590,681.97	$4,457,437.37	$0.00	$8,048,119.34	$0.00	$1,643,613.26	$0.00	$1,643,613.26	0	5	5	83%	20.42%
SECUNDARIA	12	2	0	0	3	2	$9,046,805.43	$5,547,811.50	$0.00	$14,594,616.93	$9,046,805.43	$5,547,811.50	$0.00	$14,594,616.93	$2,581,268.23	$2,566,881.59	$0.00	$5,148,149.82	0	6	6	73%	35.27%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	3	1	0	1	1	4	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$2,446,362.94	$0.00	$0.00	$2,446,362.94	0	1	2	99%	61.41%
TOTAL	**31**	**5**	**0**	**1**	**8**	**8**	**$20,889,713.40**	**$10,196,372.23**	**$13,808,398.72**	**$44,894,484.35**	**$20,889,768.43**	**$10,196,372.21**	**$13,808,398.72**	**$44,894,539.36**	**$6,321,676.07**	**$4,401,618.19**	**$0.00**	**$10,723,294.26**	**0**	**16**	**15**	**80%**	**23.89%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED