SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2025
Techo Financiero: $ 87,190,248.00
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ -
TOTAL $ 87,190,248.00

Fecha de corte: 30/09/2025

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERIA	ARMERIA	EDIFICIO AULA LABORAL EST. REGIONAL DE 6.00 x 8.00 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	06-003-2025-PR-M1	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	12-may-25	05-may-25	09-ago-25		100%	100%		06DML0008S-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**							**100%**	**100%**		
06EPPR0165Z / 06DPR0286L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	1	0	0	0	0	0		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	02-jul-25		05-sep-25		100%	100%	Fianza V.O.: 1194-04891-5	06EPPR0165Z-06DPR0286L-FAM25
06EPPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	SUSTITUCION DE LONA, PINTURA DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 45 KVA.	1	0	0	0	0	0		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$855,120.22		$855,120.22	06-013-2025-PR-M1	ING. CARLOS ESCAMILLA RUEDA	14-jul-25	18-jul-25	27-ago-25	27-ago-25	100%	76%	Solicitud prorroga en trámite	06EPPR0008I-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,224,245.14**	**$0.00**	**$1,224,245.14**							**100%**	**82%**		
S/C	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	LOS AGUAJES	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ADOSADA EDIFICIO "B" Y BAÑO DISCAPACITADOS, CUBIERTA DESAYUNADORES DE 3.25 x 9.00 M, OBRA EXTERIOR Y CISTERNA DE 10 M3, REHABILITACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	1	1	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$1,166,351.56			$1,166,351.56	06-017-2025-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	28-jul-25		25-sep-25		100%	70%		
06DPR0184O / 06DPR0390X	PRIMARIA	GORGONIO ÁVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN DESAYUNADORES Y PÓRTICO DE INGRESO, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE LONA.	1	0	0	0	0	0		$112,339.81		$112,339.81		$112,339.78		$112,339.78		$88,103.93		$88,103.93	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		80%	78%		06DPR0184O-06DPR0390X-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,658,252.99**	**$112,339.81**	**$0.00**	**$1,770,592.80**	**$1,658,252.99**	**$112,339.78**	**$0.00**	**$1,770,592.77**	**$1,166,351.56**	**$88,103.93**	**$0.00**	**$1,254,455.48**							**90%**	**71%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS ESTRUCTURA U1-C 3.24 x 8.00 M. 2 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR	1	0	0	1	0	2	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$853,508.81			$853,508.81	06-001-2025-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	05-may-25	05-may-25	15-jul-25		100%	66%		06DML0005V-FAM25
06DST0018B	SECUNDARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "G"; IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIOS "A" Y "F" + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$1,945,054.39		$1,945,054.39	06-014-2025-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO, S.A. DE C.V.	15-jul-25	18-jul-25	28-ago-25		98%	85%		06DST0018B-FAM25
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 18.00 X 30.00 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	1	0	$1,976,256.26				$1,976,256.26			$1,976,256.26	$1,330,069.26			$1,330,069.26	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	11-ago-25		24-sep-25		70%	67%	CON COMPLEMENTO LEEN	06DST0016D-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$3,578,998.45**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$5,555,254.71**	**$2,183,578.07**	**$1,945,054.39**	**$0.00**	**$4,128,632.47**							**89%**	**74%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$809,578.62			$809,578.62	$809,578.62			$809,578.62	$778,318.25			$778,318.25	06-002-2025-PR	CONSTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	05-may-25		15-jul-25		100%	96%		06DJN0192G-FAM25
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$829,933.35			$829,933.35	$829,988.35			$829,988.35	$678,854.65			$678,854.65	06-006-2025-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	02-jun-25		03-oct-25		98%	82%		06DJN0192G-FAM25
06DJN0086X	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES.	1	0	0	0	1	0	$596,190.12			$596,190.12	$596,190.12			$596,190.12	$596,190.12			$596,190.12	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-ago-25		100%	100%		06DJN0086X-FAM25
06DJN0040B	JARDIN DE NIÑOS	CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	CUBIERTA DE LONA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34		$191,123.34	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-ago-25		100%	100%		06DJN0040B-FAM25
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98		$307,586.98	06-007-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-ago-25		100%	100%		06DPR0325X-FAM25
06DPR0469T / 06DPR0018Q	PRIMARIA	GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, INCLUYE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. REMODELACIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES, MURO PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$272,263.73			$272,263.73	06-011-2025-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	02-jul-25		15-sep-25		90%	26%		06DPR0469T-06DPR0018Q-FAM25
06DPR0271J	PRIMARIA	MARINA NACIONAL	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B"; REMODELACIÓN DE COCINA, REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,588,885.26		$1,588,885.26	06-015-2025-PR	COFEISER INGENIERIA S.A. DE C.V.	15-jul-25	15-jul-25	12-oct-25		95%	81%		06DPR0271J-06FPR0323Z-FAM25
06DPR0119O	PRIMARIA	OCAMPO N. BAEZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$103,952.05			$103,952.05	$103,952.05			$103,952.05	$0.00			$0.00	06-024-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-sep-25		07-nov-25		15%	0%		06DPR0119O-FAM25
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PÉREZ MANCILLA	SALAHUA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA, EN DESAYUNADORES DE 8.26 X 6.00 m.	1	0	0	0	1	0	$387,671.03			$387,671.03	$387,671.03			$387,671.03	$0.00			$0.00	06-024-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-sep-25		07-nov-25		30%	0%		06DPR0389H-FAM25
06DTV0008I	SECUNDARIA	RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$816,250.82			$816,250.82	$816,250.82			$816,250.82	$652,288.73			$652,288.73	06-004-2025-PR-M1	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	02-ago-25		100%	80%		06DTV0008I-FAM25
06DST0011I / 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE COMUNICACIONES CON SISTEMA DE TIERRA Y BRAZO PARA ANTENAS SECTORIALES. CUENTA CON LINEA DE VIDA	1	0	0	0	0	0		$788,394.00		$788,394.00		$788,394.00		$788,394.00	$0.00			$0.00	06-021-2025-PR	MACOHER S.A. DE C.V.	29-ago-25		13-oct-25		100%	0%		06DST0011I-06DST0027J-FAM25
06EES0018I / 06EES0005E	SECUNDARIA	MANUEL MURGUÍA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, EN PLAZA CÍVICA, DE 22.0 x 34.00 m	1	0	0	0	1	0	$2,361,038.06			$2,361,038.06	$2,361,038.06			$2,361,038.06	$0.00			$0.00	06-022-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	10-sep-25		08-nov-25		0%	0%		06EES0018I-06EES0005E-FAM25
06DES0003H / 06DES0013OO	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 24 X 24 M, CUBIERTA CON LÁMINA EN PATIO CÍVICO.	1	0	0	0	0	0	$2,539,327.75			$2,539,327.75	$2,539,327.75			$2,539,327.75	$0.00			$0.00	06-023-2025-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	10-sep-25		08-nov-25		30%	0%		06DES0003H-06DES0013OO-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**13**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$10,263,324.52**	**$2,472,348.09**	**$0.00**	**$12,735,672.61**	**$10,263,379.52**	**$2,472,348.09**	**$0.00**	**$12,735,727.61**	**$2,977,915.48**	**$2,087,595.58**	**$0.00**	**$5,065,511.06**							**74%**	**40%**		
06DTV0009H	SECUNDARIA	PERFECTO MANCILLA RODRIGUEZ	AGUA SALADA	MINATITLÁN	REPARACIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	1	0	0	0	0	0		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$557,343.61		$557,343.61	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	02-jul-25		05-sep-25		100%	90%		06DTV0009H-FAM25
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO CAPACIDAD 10 M3.	1	0	0	0	0	0	$143,080.28			$143,080.28	$143,080.28			$143,080.28	$95,074.78			$95,074.78	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	02-jul-25		05-sep-25		100%	66%	Inicio el 21-jul	06ETV0022A-FAM25
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COL. CENTRO	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN TALLER DE COSTURA EDIFICIO "F". MANTENIMIENTO EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E".	1	0	0	0	0	0		$617,931.60		$617,931.60		$617,931.60		$617,931.60		$0.00		$0.00	06-025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOZA DE LA TORRE	29-sep-25		27-nov-25		0%	0%		06DST0012H-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$143,080.28**	**$1,234,607.16**	**$0.00**	**$1,377,687.44**	**$143,080.28**	**$1,234,607.16**	**$0.00**	**$1,377,687.44**	**$95,074.78**	**$557,343.61**	**$0.00**	**$652,418.39**							**67%**	**47%**		
06DJN0207S	JARDIN DE NIÑOS	JESÚS SILVERIO CAVAZOS	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA PINTRO, DE 11.60 X 17.45 M. SOBRE PLAZA CÍVICA.	1	0	0	0	1	0	$947,925.99			$947,925.99	$947,925.99			$947,925.99	$265,468.84			$265,468.84	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25		24-sep-25		60%	28%		06DJN0207S-FAM25
06DES008Q	SECUNDARIA	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U1-C, 2.5 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	06-005-2025-PR-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	19-may-25	19-may-25	16-ago-25	16-ago-25	100%	100%		06DES008Q-FAM25
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	TECOMÁN	TECOMÁN	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 6x4 M.	1	0	0	0	1	0	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$737,759.39			$737,759.39	06-016-2025-PR	ING. GERMAN GONZÁLEZ VERDIA	15-jul-25		27-sep-25		85%	52%		06DES0021X-FAM25
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 15.45 X 27.50 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES .	1	0	0	0	1	0	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$712,018.92			$712,018.92	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25		24-sep-25		60%	36%		06DST0007W-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**4**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$3,356,580.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,356,580.25**							**82%**	**56%**		
06DJN0231S	JARDIN DE NIÑOS	ISIDORO MORALES FERNÁNDEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 14.00 X 18.00 M. SOBRE PLAZA CÍVICA.	1	0	0	0	1	0	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$1,010,684.85			$1,010,684.85	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	11-ago-25		24-sep-25		98%	93%		06DJN0231S-FAM25
06DPR0271I / 06DPR0019P	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$297,646.93		$297,646.93	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25		100%	91%		06DPR0271I-06DPR0019P-FAM25
06DPR0010Y	PRIMARIA	1o DE SEPTIEMBRE	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.	1	0	0	0	0	0		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$149,700.64		$149,700.64	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		99%	77%		06DPR0010Y-FAM25
06DPR0055U / 06DPR0068Y	PRIMARIA	PATRICIO ARAUJO VÁZQUEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO DE INGRESO CON SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE POLICARBONATO POR LÁMINA LISA GALVANIZADA REPINTADA.	1	0	0	0	0	0		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		100%	100%		06DPR0055U-06DPR0068Y-FAM25
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	1	0	$2,559,693.22			$2,559,693.22	$2,559,693.25			$2,559,693.25	$523,734.62			$523,734.62	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25		22-sep-25		90%	20%		06DPR0024A-FAM25
06DST0006X / 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B". REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$440,668.33		$440,668.33	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25		100%	88%		06DST0006X-06DST0025L-FAM25
06DML0015B	SECUNDARIA	CAM CONSUELO OCAMPO CORONA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE TINACOS EN EDIFICIO "A". CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SEPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA DEL J.N.	1	0	0	0	0	0	$274,622.29			$274,622.29	$274,622.29			$274,622.29	$274,622.29			$274,622.29	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	02-jul-25		05-sep-25		100%	100%	Fianza V.O.: 1194-04891-5	06DML0015B-FAM25
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL No. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN MAYOR EN 4 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" Y "C", SUSTITUCIÓN DE TRASFORMADOR.	1	0	0	0	0	0		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$216,075.21		$216,075.21	06-018-2025-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	28-jul-25		05-sep-25		95%	10%		06EES0012O-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**$3,918,956.90**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.71**	**$3,918,956.92**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.73**	**$1,809,041.75**	**$1,147,148.82**	**$0.00**	**$2,956,190.57**							**98%**	**42%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																															
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$7,651,449.32	$7,651,449.32			$7,651,449.32	$7,651,449.32			$7,651,449.32	$7,651,449.32	ADQ-06-001-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		24-sep-25		100%	100%		
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOCENTES	0	0	0	0	0	0			$6,156,949.40	$6,156,949.40			$6,156,949.40	$6,156,949.40			$6,156,949.40	$6,156,949.40	ADQ-06-002-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		30-sep-25		100%	100%		
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE: PINTURA VINILIACRILICA	0	0	0	0	0	0			$1,039,638.40	$1,039,638.40			$1,039,638.40	$1,039,638.40			$1,039,638.41	$1,039,638.41	ADQ-06-003-2025-PR	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	01-sep-25		19-sep-25		100%	100%		
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOCENTES	0	0	0	0	0	0			$126,615.16	$126,615.16			$126,615.16	$126,615.16			$126,615.16	$126,615.16	ADQ-06-004-2025-PR	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	01-sep-25		19-sep-25		100%	100%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.28**	**$14,974,652.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.28**	**$14,974,652.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.29**	**$14,974,652.29**							**100%**	**100%**		
RESUMEN FAM 2025						**36**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$26,281,702.30**	**$10,814,303.83**	**$14,974,652.28**	**$50,094,402.15**	**$26,281,757.32**	**$10,814,303.81**	**$14,974,652.28**	**$52,070,713.41**	**$12,626,547.66**	**$7,049,491.47**	**$14,974,652.29**	**$34,650,691.42**							**88%**	**66.55%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																															
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2025						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**36**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$26,281,702.30**	**$10,814,303.83**	**$14,974,652.28**	**$50,094,402.15**	**$26,281,757.32**	**$10,814,303.81**	**$14,974,652.28**	**$52,070,713.41**	**$12,626,547.66**	**$7,049,491.47**	**$14,974,652.29**	**$34,650,691.42**							**88%**	**66.55%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES														
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	6	2	0	0	3	2	$4,268,269.47	$191,123.34	$0.00	$4,459,392.81	$4,268,324.47	$191,123.34	$0.00	$4,459,447.81	$3,329,516.71	$191,123.34	$0.00	$3,520,640.05	0	4	2	93%	78.95%
PRIMARIA	12	0	0	0	2	0	$4,082,305.03	$4,457,437.39	$0.00	$8,539,742.42	$4,082,305.05	$4,457,437.37	$0.00	$8,539,742.42	$795,998.35	$3,699,226.59	$0.00	$4,495,224.94	0	7	5	83%	52.64%
SECUNDARIA	15	2	0	0	4	2	$13,947,171.25	$6,165,743.10	$0.00	$20,112,914.35	$13,947,171.25	$6,165,743.10	$0.00	$20,112,914.35	$5,443,166.46	$3,159,141.54	$0.00	$8,602,308.00	0	9	6	76%	42.77%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	3	1	0	1	1	4	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$3,057,866.14	$0.00	$0.00	$3,057,866.14	0	1	2	100%	76.75%
TOTAL	**36**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$26,281,702.30**	**$10,814,303.83**	**$14,974,652.28**	**$52,070,658.41**	**$26,281,757.32**	**$10,814,303.81**	**$14,974,652.28**	**$52,070,713.41**	**$12,626,547.66**	**$7,049,491.47**	**$14,974,652.29**	**$34,650,691.42**	**0**	**21**	**15**	**88%**	**66.55%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED