SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Techo Financiero: $35,820,599.87
Otras Aportaciones:
Rendimientos $4,075,868.97
TOTAL $39,896,468.84

Fecha de corte: 31/10/2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MARÍA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERÍA	ARMERÍA	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL.	1	0	0	0	0	0		$246,648.90		$246,648.90		$246,648.90		$246,648.90		$0.00		$0.00	06-047-2023-REM	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25		27-nov-25		35%	0%		06DML0008S-RM23
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	ARMERÍA	ARMERÍA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	1	0	0	0	0	0		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.80		$315,098.80	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25		100%	100%	Fianza.VO. BKY-0024-0268413	06DJN0071V-RM23
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0007U-RM23
06DPR0079D 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64	06-016-2023-REM	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	16-abr-24		30-abr-24		100%	100%		
06DST0003Z	SECUNDARIA	JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20	06-010-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	26-feb-24		15-mar-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$1,307,726.33**	**$0.00**	**$1,307,726.33**	**$0.00**	**$1,307,726.33**	**$0.00**	**$1,307,726.33**	**$0.00**	**$1,025,401.65**	**$0.00**	**$1,025,401.65**							**67%**	**78%**		
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78	06-008-2023-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV.	08-feb-24		16-feb-24		100%	100%		
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	ACABADO EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92	06-013-2023-REM	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	09-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA GARCÍA PEÑA	LA ESTANCIA	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE PLAFÓN, PINTURA VINILICA, REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.	1	0	0	0	1	1		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	04-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0052G-RM23
06DJN0190I	JARDIN DE NIÑOS	SENORINA MERCED ZAMORA GARCÍA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$1,356.04		$1,356.04		$1,356.04		$1,356.04		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0190I-RM23
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA TIPO DESAYUNADORES EN PLAZA CÍVICA 6.00 X 18.00 MTS.	1	0	0	0	0	0	$517,336.00			$517,336.00	$517,336.00			$517,336.00	$68,361.35			$68,361.35	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		70%	13%		06DJN0055D-RM23
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0115B-RM23
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0034R-RM23
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZÚA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACIÓN MENOR DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$0.00		$0.00	06-025-2025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOZA DE LA TORRE	29-sep-25		27-nov-25		95%	0%		06DJN0037O-RM23
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COLONIA: FOVISSSTE	COLIMA	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69	06-001-2023-REM	CENTELLA, SA DE CV.	22-dic-23		04-feb-24		100%	100%		
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO DE TABIQUE APLANADO	1	0	0	0	0	0		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.46		$109,000.46	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0165Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	0	0	0	0	0		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$95,198.26		$95,198.26	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	86%		
06EPR0005L	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	COL. CENTRO	COLIMA	TALA, PICADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES DE DOS ARBOLES GRANDES MÁS REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53	06-033-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-oct-24		02-nov-24		100%	100%		
06EPR0013U	PRIMARIA	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CERCO PERIMETRAL DE REJA DE ACERO	1	0	0	0	0	0	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	06-034-2023-REM	C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06DPR0261C	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO	1	0	0	0	0	0		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	REPARACIONES DE PLAFÓNES + CUBO DE TINACO "EDIFICIO B Y C"	1	0	0	0	0	0		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOZA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	23-ago-25	100%	100%	Fianza Vo: BKY-0024-0269012	06EPR0009H-RM23
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		10%	0%		06EPR0008I-RM23
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	1	0	0	0	0	0		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09	06-015-2022-REM22y23-RFREM22	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-oct-24		01-nov-24		100%	100%		
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	06-019-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	23-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	LOS TEPAMES	COLIMA	TRABAJOS SANITARIOS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	2	2	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	06-024-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0008C	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	MANTENIMIENTO A RED HIDRAÚLICA	1	0	0	0	0	0		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17	06-028-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	28-sep-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0002I	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN	COLIMA	COLIMA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57	06-042-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	23-may-25	12-may-25	100%	100%		06DES0002I-RM23
06ETV0001O	SECUNDARIA	No. 1 MARÍA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$86,720.28		$86,720.28		$86,720.28		$86,720.28		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06ETV0001O-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**25**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$5,086,046.16**	**$2,534,905.64**	**$0.00**	**$7,620,951.80**	**$5,086,046.16**	**$2,534,905.64**	**$0.00**	**$7,620,951.80**	**$4,637,071.51**	**$2,130,597.02**	**$0.00**	**$6,767,668.53**							**79%**	**89%**		
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DRENAJE PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN DIVERSAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$607,294.60		$607,294.60	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DPR0007K-RM23
06DST0005Y	SECUNDARIA	PABLO SILVA GARCIA	COMALA	COMALA	DESAZOLVE DE REGISTROS DE RED SANITARIA Y COLOCACIÓN DE TAPAS	1	0	0	0	0	0		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$621,814.03**	**$0.00**	**$621,814.03**							**67%**	**97%**		
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MERCEDES BALLESTEROS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS DE ACCESIBILIDAD (RAMPAS Y BARANDALES)	1	0	0	0	0	0		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61	06-043-2023-REM	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	05-may-25	05-may-25	23-may-25	18-may-25	100%	100%		06DML0004W-RM23
06EPR0044N	PRIMARIA	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	1	0	0	0	0	0	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	1	0	0	0	0	0	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	06-012-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-mar-24		10-abr-24		100%	100%		
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON EL PANTEÓN, REPARACIÓN DE HERRERÍAS Y TOMAS DE AGUA EN CHIQUEROS	1	0	0	0	0	0		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88	06-023-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-jun-24		16-jul-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	REPARACIONES EN EDIFICIO A Y SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y RED SANITARIA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAYUNADORES NUEVOS Y EXISTENTES	1	0	0	0	0	0		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38	06-006-2023-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ALUMBRDO EN OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO	1	0	0	0	0	0		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	12-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0014D-RM23.02
06DPR0412S / 06DJN0066J	PRIMARIA	3 DE ABRIL/JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUD.	1	0	0	0	0	0	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	06-025-2023-REM	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DPR0103N	PRIMARIA	DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" Y "F". REPARACIÓN DE FRONTERAS Y GOTEROS DAÑADOS EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS "A" Y "C". PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21	06-038-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	05-jun-25	05-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 2574673-0000	06DPR0103N-RM23
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "E" Y "H", PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "H", PINTURA EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.69		$1,564,454.69	06-027-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	29-jul-24		26-sep-24		100%	100%		
06DST0022O	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48	06-036-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.46**	**$0.00**	**$9,445,329.68**							**100%**	**100%**		
											0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA MEDICIÓN	1	0	0	0	0	0	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	06-005-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0096D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	COLOCACIÓN DE DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	06-009-2023-REM	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	06-feb-24		16-mar-24		100%	100%		
06DDI0002C	JARDIN DE NIÑOS	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 Y DE 13-20, ACONDICIONAMIENTO DE NICHO Y ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	1	0	0	0	0	0		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DJN0210F	JARDIN DE NIÑOS	MA. ADELINA MORALES FERNÁNDEZ	LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25		100%	100%	Fianza.VO. BKY-0024-0268413	06DJN0210F-RM23
06DJN0214B	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$3,473.97		$3,473.97		$3,473.97		$3,473.97		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0214B-RM23
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CAMBIO DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES	1	0	0	0	0	0		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76	06-017-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y TRABAJOS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78	06-018-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25		28-feb-25		100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25		100%	100%	Fianza.VO. BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25		100%	100%	Fianza.VO. BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$1,692,868.09		$1,692,868.09		$1,692,868.09		$1,692,868.09		$355,941.16		$355,941.16	06-046-2023-REM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25		90%	21%		06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$289,820.51			$289,820.51	$289,820.51			$289,820.51	$0.00			$0.00	06-047-2023-REM	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25		27-nov-25		50%	0%		06DPR0065A-RM23

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES															
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$459,405.50		$459,405.50		$459,405.50		$459,405.50		$0.00		$0.00	06-047-2023-REM	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25		27-nov-25		10%	0%		06DPR0425W-RM23.02
06DPR0023B	PRIMARIA	JESÚS DÍAZ VIRGEN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 18 X 24 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$0.00			$0.00	06-049-2023-REM(RFRB	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	08-oct-25		20-nov-25		40%	0%		06DPR0023B-06DPR0476C-RM23
06ETV0034F	SECUNDARIA	TV SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO	06ETV0034F	MANZANILLO	CIMENTACIÓN Y ACABADOS EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27	06-007-2023-REM	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO,S.A.DE.C.V.	12-feb-24		12-abr-24		100%	100%		
06DES0027R	SECUNDARIA	PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 POLOS	1	0	0	0	0	0		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87	06-011-2023-REM	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL	06-mar-24		13-mar-24		100%	100%		
06DST0015E/ 06DST0030X	SECUNDARIA	HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE ACOMETIDA Y TRANSICIÓN AERO-SUBTERRANEA DESDE EL POSTE DE LA CFE A LA NUEVA SUBESTACIÓN. (RECURSOS LEEN $600,000.00)	1	0	0	0	0	0		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70	06-041-2023-REM-M1	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S. DE R.L.	05-may-25	05-may-25	21-jun-25		100%	100%	CON COMPLEMENTO LEEN	06DST0015E-06DST0030X-LEEN24
06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISCOLAS DE ENGORA, CUBIERTA DE LÁMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS	1	0	0	0	0	0	$2,052,242.78			$2,052,242.78	$2,052,242.78			$2,052,242.78	$2,029,706.83			$2,029,706.83	06-044-2023-REM	CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V.	19-may-25		29-jul-25		100%	99%		06DST0026K-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,180,404.07**	**$4,597,074.24**	**$0.00**	**$8,777,478.31**	**$4,180,404.07**	**$4,597,074.24**	**$0.00**	**$8,777,478.30**	**$2,256,508.28**	**$2,797,267.85**	**$0.00**	**$5,053,776.13**							**84%**	**58%**		
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	06-020-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	29-abr-24		24-may-24		100%	100%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "F" Y CUBO DE TINACOS EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	16-ago-25	100%	100%	Fianza Vc: BKY-0024-0269012	06DST0012H-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**							**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, PISOS LEVANTADOS EN AULAS	1	0	0	0	0	0		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29	06-002-2023-REM	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	10-ene-24		30-ene-24		100%	100%		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DML0003X-RM23
06EJN0028F	JARDIN DE NIÑOS	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	0	0	0	1	1	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	06-014-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	09-abr-24		26-abr-24		100%	145%		
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE LUMINARIAS	1	0	0	0	0	0		$159,154.66		$159,154.66		$159,154.66		$159,154.66		$0.00		$0.00	06-047-2023-REM	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25		27-nov-25		50%	0%		06DJN0069G-RM23
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMÁN	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "C", ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34	06-026-2023-REM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A DE C.V	15-jul-24		20-jul-24		100%	100%		
06EPR0048J	PRIMARIA	MA. LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, ILUMINACIÓN EN OBRA EXTERIOR, RETIRO DE PAROTAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02	06-003-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	10-ene-24		24-feb-24		100%	100%		
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSÉ MA. MORELOS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95	06-046-2023-REM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25		100%	100%		06DPR0176F-RM23
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06	06-046-2023-REM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25		100%	100%		06DPR0214S-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$231,513.14**	**$1,990,125.32**	**$0.00**	**$2,221,638.46**	**$231,513.14**	**$1,990,125.32**	**$0.00**	**$2,221,638.46**	**$231,513.14**	**$1,779,118.67**	**$0.00**	**$2,010,631.80**							**81%**	**91%**		
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	1	0	0	0	0	0		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91	06-004-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-ene-24		17-feb-24		100%	100%		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DJN0219X-RM23
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		40%	0%		06DJN0162M-RM23
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93	06-022-2023-REM	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-jun-24		03-jul-24		100%	100%		
06DPR0446I 06DPR042T	PRIMARIA	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	1	0	0	0	0	0		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31	06-030-2023-REM	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0466W	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		100%	0%		06DPR0466W-RM23
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37	06-015-2023-REM	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	09-abr-24		15-abr-24		100%	100%		
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$0.00		$0.00	06-048-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	29-sep-25		19-dic-25		0%	0%		06DES0009B-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$965,696.52**	**$0.00**	**$965,696.52**							**68%**	**91%**		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	0	0	0	0	0	0			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00	ADQ-06-002-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00	ADQ-06-004-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	0	0	0	0	0	0			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00	ADQ-06-001-2023-REM	C. AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	07-ene-25		21-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SEGURAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN	0	0	0	0	0	0			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15	ADQ-06-006-2023-REM	MACOHER S.A DE C.V	06-ene-25		25-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	0	0	0	0	0	0			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06	ADQ-06-003-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00	ADQ-06-005-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES (REM) REM 2023						**81**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$16,032,434.62**	**$17,435,806.88**	**$3,693,656.21**	**$37,161,897.71**	**$16,032,434.62**	**$17,435,806.88**	**$3,693,656.21**	**$37,161,897.71**	**$13,659,564.18**	**$14,621,444.97**	**$3,693,656.21**	**$31,974,665.35**							**85%**	**86%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PRMS RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES								Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE / CAI	4	0	0	0	0	0	$0.00	$956,254.79	$0.00	$956,254.79	$0.00	$956,254.79	$0.00	$956,254.79	$0.00	$657,753.90	$0.00	$657,753.90	0	2	2	59%	68.78%
JARDINES DE NIÑOS	23	0	0	0	2	2	$1,090,910.95	$2,381,398.57	$0.00	$3,472,309.52	$1,090,910.95	$2,381,398.57	$0.00	$3,472,309.52	$641,936.30	$1,844,920.77	$0.00	$2,486,857.07	0	10	13	67.61%	71.62%
PRIMARIA	33	0	0	0	1	1	$8,656,814.15	$8,007,498.51	$0.00	$16,664,312.67	$8,656,814.15	$8,007,498.51	$0.00	$16,664,312.66	$6,755,454.30	$6,143,835.68	$0.00	$12,899,289.98	0	6	27	87.88%	77.41%
SECUNDARIA	21	0	0	0	2	2	$6,284,709.52	$6,090,655.00	$0.00	$12,375,364.52	$6,284,709.52	$6,090,655.01	$0.00	$12,375,364.53	$6,262,173.58	$5,974,934.62	$0.00	$12,237,108.20	0	2	19	90.48%	98.88%
TOTAL	**81**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$16,032,434.62**	**$17,435,806.88**	**$3,693,656.21**	**$37,161,897.71**	**$16,032,434.62**	**$17,435,806.88**	**$3,693,656.21**	**$37,161,897.71**	**$13,659,564.18**	**$14,621,444.97**	**$3,693,656.21**	**$31,974,665.35**	**0**	**20**	**61**	**85%**	**86%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED