SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas de MANTENIMIENTO 2021

viernes 31 de octubre de 2025

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO								Monto Real Ejecutado	Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio		% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0067I-163-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
2	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0116A-164-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
3	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0214S-165-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
4	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0223Z-166-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
5	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	ARQ. ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS	C-CIEN-06DPR0073J-168-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	100%	Terminada
6	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-DES0001J-169-2016	14 de junio de 2021	-	10 de septiembre de 2021	-	89	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
7	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	C-CIEN-06DPR0246K-168-2017	21 de junio de 2021	19 de agosto de 2021	17 de septiembre de 2021	15 de noviembre de 2021	149	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
8	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06DPR0014U-171-2016	14 de junio de 2021	15 de septiembre de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$442,174.63		$442,174.63	100.00%	100%	100%	Terminada
9	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	C-CIEN-06ETV0023Z-168-2017	2 de agosto de 2021	6 de octubre de 2021	22 de octubre de 2021	6 de diciembre de 2021	128	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
10	06DTV0027X	RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DTV0027X-169-2017	14 de junio de 2021	1 de noviembre de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
11	06DML0008S	MARÍA ELENA MALDONADO	Educación Especial	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0008S-170-2017	14 de junio de 2021	15 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$592,801.89		$592,801.89	100.00%	100%	100%	Terminada
12	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-171-2017	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$592,801.92		$592,801.92	100.00%	100%	100%	Terminada
13	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMAN	ING. JESO DE JESUS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06DPR0321A-167-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	100%	Terminada
14	06DJN0003Y	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	Jardin de Niños Urbano	78	Calle Fernando Montes de Oca s/c, Col. Benito Juarez	Col. Benito Juarez	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-28-2015	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	100%	Terminada
15	06ETV0004L	J. FELIPE VALLE MEDINA	Secundaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Los Reyes (zorrillos)	ARMERÍA	PUNTO CARTENISIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$392,714.97		$117,814.49	30.00%	66%	10%	En ejecucion
16	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	533	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTENISIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$1,956,031.39		$586,809.42	30.00%	66%	5%	En ejecucion
17	06EPR0045M	BENJAMIN AMADOR CISNEROS	Primaria	158	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	PUNTO CARTENISIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$181,495.19		$54,448.56	30.00%	66%	52%	En ejecucion
18	06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA	Educación Especial	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTENISIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$705,228.08		$211,568.42	30.00%	66%	3%	En ejecucion
19	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria	73	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADIA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	PUNTO CARTENISIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$235,531.76		$70,659.53	30.00%	66%	2%	En ejecucion
20	06DES0005F	MANUEL ALVAREZ	Secundaria	561	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$2,726,005.19		$817,801.56	30.00%	66%	90%	En ejecucion
21	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria	281	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2025	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$103,645.84		$31,093.75	30.00%	66%	98%	En ejecucion
22	06EES0009A	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Secundaria	155	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2026	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$1,312,061.24		$393,618.37	30.00%	66%	90%	En ejecucion

22	TOTAL DE PLANTELES

$7,758,471.48	***$0.00***	***$7,445,086.18***	***74.55%***	***87.64%***	***79.55%***	***8***	***Ejecución***
						14	***Terminada***
						0	***Terminación Anticipada***
						0	***Ampliación***

Elaboró

María Alejandra González Virgen
Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Mayra Graciela Silva Rodríguez
Titular de la Dirección General del Organismo Responsable de la INFE