SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Techo Financiero: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2025 $ 87,190,248.00
Otras Aportaciones: $ 1,200,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
TOTAL $ 88,390,248.00

Fecha de corte: 30/11/2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES															
			UBICACIÓN								INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MARIA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERIA	ARMERIA	EDIFICIO AULA LABORAL EST. REGIONAL DE 6.00 x 8.00 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	$1,038,005.77			$1,038,005.77	06-003-2025-PR-M1	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	12-may-25	05-may-25	09-ago-25	09-ago-25	100%	100%		COL250202545889
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**	**$1,038,005.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,038,005.77**							**100%**	**100%**		
06DPR0165Z / 06DPR0286L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	1	0	0	0	0	0		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92		$369,124.92	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	02-jul-25	02-jul-25	05-sep-25	05-sep-25	100%	100%	Fianza VO: 1194-04891-5	COL250302599369
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE LONA, PINTURA DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 45 KVA.	1	0	0	0	0	0		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$1,131,197.40		$855,120.22		$855,120.22	06-013-2025-PR-M1	ING. CARLOS ESCAMILLA RUEDA	14-jul-25	18-jul-25	27-ago-25	27-ago-25	100%	76%		COL250302599377
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,500,322.32**	**$0.00**	**$1,224,245.14**	**$0.00**	**$1,224,245.14**							**100%**	**82%**		
S/C	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	LOS AGUAJES	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ADOSADA EDIFICIO "B" Y BAÑO DISCAPACITADOS, CUBIERTA DESAYUNADORES DE 3.25 x 9.00 M. OBRA EXTERIOR Y CISTERNA DE 10 M3, REHABILITACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	1	1	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$1,658,252.99			$1,658,252.99	$1,658,252.99			$1,658,252.99	06-017-2025-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	28-jul-25	28-jul-25	25-sep-25	25-sep-25	100%	100%	Fianza VO: 2366726	COL250302599383
06DPR0184O / 06DPR0390X	PRIMARIA	GORGONIO ÁVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN DESAYUNADORES Y PÓRTICO DE INGRESO, MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE LONA.	1	0	0	0	0	0		$112,339.81		$112,339.81		$112,339.78		$112,339.78		$112,339.78		$112,339.78	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25	25-jul-25	22-sep-25	26-ago-27	100%	100%		COL250202546160
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$1,658,252.99**	**$112,339.81**	**$0.00**	**$1,770,592.80**	**$1,658,252.99**	**$112,339.78**	**$0.00**	**$1,770,592.77**	**$1,658,252.99**	**$112,339.78**	**$0.00**	**$1,770,592.77**							**100%**	**100%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
06DML0009V	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS ESTRUCTURA U1-C 3.24 x 8.00 M. 2 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR	1	0	0	1	0	2	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$1,287,697.80			$1,287,697.80	$1,287,697.80			$1,287,697.80	06-001-2025-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	05-may-25	05-may-25	15-jul-25	15-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269528	COL250202545661
06DST0018B	SECUNDARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "G", IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIOS "A", Y "F". + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65		$2,291,300.65	06-014-2025-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO, S.A. DE C.V.	15-jul-25	18-jul-25	28-ago-25	28-ago-25	100%	100%	Fianza VO: 3002025031636	COL250302599380
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO. DE 18.00 X 30.00 M. SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	1	0	$1,976,256.26			$1,976,256.26	$1,976,256.26			$1,976,256.26	$1,976,256.26			$1,976,256.26	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	11-ago-25	11-ago-25	24-sep-25	24-sep-25	100%	100%	CON COMPLEMENTO LEEN	06DST0016D-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$5,555,254.71**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$5,555,254.71**	**$3,263,954.06**	**$2,291,300.65**	**$0.00**	**$5,555,254.71**							**100%**	**100%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$809,578.62			$809,578.62	$809,578.62			$809,578.62	$778,318.25			$778,318.25	06-002-2025-PR	CONSTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	15-jul-25		100%	96%		COL250202545680
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	CENDI MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$829,933.35			$829,933.35	$829,988.35			$829,988.35	$730,430.19			$730,430.19	06-006-2025-PR	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	02-jun-25	02-jun-25	03-oct-25		100%	88%		COL250302599341
06DJN0086X	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES.	1	0	0	0	1	0	$596,190.12			$596,190.12	$596,190.12			$596,190.12	$596,190.12			$596,190.12	06-007-2025-PR-M1	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-ago-25	15-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0272075	COL250302599346
06DJN0040B	JARDIN DE NIÑOS	CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	CUBIERTA DE LONA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$229,989.29		$229,989.29		$229,989.29		$229,989.29		$229,989.29		$229,989.29	06-007-2025-PR-M1	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-ago-25	15-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0272075	TMP_COL250302599350
06DJN0056C	JARDIN DE NIÑOS	JUAN ESCUTIA	EL COLOMO	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN	1	0	0	0	0	0		$194,339.45		$194,339.45		$194,339.45		$194,339.45		$0.00		$0.00	06-026-2025-PR	ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA.	24-nov-25	24-nov-25	30-ene-26		30%	0%		06DJN0056C-FAM25
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	MANZANILLO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$384,483.72		$384,483.72		$384,483.72		$384,483.72		$384,483.72		$384,483.72	06-007-2025-PR-M1	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-ago-25	15-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0272075	COL250302599348
06DPR0469T / 06DPR0018Q	PRIMARIA	GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE INGRESO, INCLUYE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, REMODELACIÓN DE ÁREA DE DESAYUNADORES, MURO PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$1,030,988.72			$1,030,988.72	$701,400.52			$701,400.52	06-011-2025-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	15-sep-25		98%	68%		06DPR0469T-06DPR0018Q-FAM25
06DPR0271J	PRIMARIA	MARINA NACIONAL	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIO "A" Y "B", REMODELACIÓN DE COCINA, REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77		$1,973,637.77	06-015-2025-PR	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	15-jul-25	15-jul-25	12-oct-25	12-oct-25	100%	100%		COL250302599381
06DPR0119O	PRIMARIA	OCAMPO N. BAEZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$103,952.05			$103,952.05	$103,952.05			$103,952.05	$76,003.23			$76,003.23	06-024-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-sep-25	22-sep-25	07-nov-25		100%	73%		COL250302599627
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PÉREZ MANCILLA	SALAHUA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA, EN DESAYUNADORES DE 8.26 X 6.00 m.	1	0	0	0	1	0	$387,671.03			$387,671.03	$387,671.03			$387,671.03	$387,671.03			$387,671.03	06-024-2025-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-sep-25	22-sep-25	07-nov-25		100%	100%		COL250302599633
06DPR0300O	PRIMARIA	5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	CERCO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS	1	0	0	0	0	0	$1,351,271.10			$1,351,271.10	$1,351,271.10			$1,351,271.10	$0.00			$0.00	06-026-2025-PR	ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA.	24-nov-25	24-nov-25	30-ene-26		40%	0%		06DPR0300O-FAM25
06DTV0008I	SECUNDARIA	RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M. MÁS OBRAS EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$816,250.82			$816,250.82	$816,250.82			$816,250.82	$816,250.82			$816,250.82	06-004-2025-PR-M1	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	02-ago-25	02-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0264013	COL250202545749
06DST0011I / 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE COMUNICACIONES CON SISTEMA DE TIERRA Y BRAZO PARA ANTENAS SECTORIALES. CUENTA CON LINEA DE VIDA.	1	0	0	0	0	0	$788,394.00			$788,394.00	$788,394.00			$788,394.00	$788,394.00			$788,394.00	06-021-2025-PR	MACOHER S.A. DE C.V.	29-ago-25	29-ago-25	13-oct-25	26-sep-25	100%	100%	Fianza VO: 025324	COL250302599593
06EES0018I / 06EES0005E	SECUNDARIA	MANUEL MURGUÍA GALINDO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO. EN PLAZA CÍVICA, DE 22.6 x 34.00 m.	1	0	0	0	1	0	$2,361,038.06			$2,361,038.06	$2,361,038.06			$2,361,038.06	$290,192.95			$290,192.95	06-022-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	10-sep-25	10-sep-25	08-nov-25		40%	12%		COL250302599613
06DES0003H / 06DES0013OO	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 24 X 24 M. CUBIERTA CON LÁMINA EN PATIO CÍVICO.	1	0	0	0	0	0	$2,539,327.75			$2,539,327.75	$2,539,327.75			$2,539,327.75	$1,708,428.00			$1,708,428.00	06-023-2025-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	10-sep-25	10-sep-25	08-nov-25		90%	67%		COL250302599622
06DST0004Z	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZÁN	MANZANILLO	MANZANILLO	OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS E HIDRÁULICAS Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0		$255,236.04		$255,236.04		$255,236.04		$255,236.04		$0.00		$0.00	06-026-2025-PR	ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA.	24-nov-25	24-nov-25	30-ene-26		10%	0%		06DST0004Z-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**16**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$11,614,595.62**	**$3,037,686.27**	**$0.00**	**$14,652,281.89**	**$11,614,650.62**	**$3,037,686.27**	**$0.00**	**$14,652,336.89**	**$6,873,279.12**	**$2,588,110.78**	**$0.00**	**$9,461,389.90**							**82%**	**65%**		
06DTV0009H	SECUNDARIA	PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ	AGUA SALADA	MINATITLÁN	REPARACIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	1	0	0	0	0	0		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$616,675.56		$557,343.61		$557,343.61	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMÁN PEREGRINA	02-jul-25	02-jul-25	05-sep-25		100%	90%		COL250302599358
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO CAPACIDAD 10 M3.	1	0	0	0	0	0	$143,080.28			$143,080.28	$143,080.28			$143,080.28	$95,074.78			$95,074.78	06-009-2025-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMÁN PEREGRINA	02-jul-25	02-jul-25	05-sep-25		100%	66%	Inicio el 21-jul	COL250302599361
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COL. CENTRO	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN TALLER DE COSTURA EDIFICIO "F"; MANTENIMIENTO EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E".	1	0	0	0	0	0		$716,800.66		$716,800.66		$716,800.66		$716,800.66		$716,800.66	06-025-2025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOZA DE LA TORRE	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25		100%	100%		06DST0012H-FAM25
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$143,080.28**	**$1,333,476.21**	**$0.00**	**$1,476,556.49**	**$143,080.28**	**$1,333,476.21**	**$0.00**	**$1,476,556.49**	**$95,074.78**	**$1,274,144.27**	**$0.00**	**$1,369,219.05**							**100%**	**93%**		
06DJN0207S	JARDIN DE NIÑOS	JESÚS SILVERIO CAVAZOS	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO. DE 11.60 X 17.45 M. SOBRE PLAZA CIVICA.	1	0	0	0	1	0	$947,925.99			$947,925.99	$947,925.99			$947,925.99	$947,925.99			$947,925.99	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25	11-ago-25	24-sep-25	24-sep-25	100%	100%		COL250302599588
06DES008Q	SECUNDARIA	GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U1-C, 2.5 ENTRE EJES, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	$1,641,333.10			$1,641,333.10	06-005-2025-PR-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	19-may-25	19-may-25	16-ago-25	16-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269006	COL250202546512
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	TECOMÁN	TECOMÁN	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 6x6 M.	1	0	0	0	1	0	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$1,411,389.46			$1,411,389.46	$1,411,389.46			$1,411,389.46	06-016-2025-PR-M1	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA.	15-jul-25	15-jul-25	15-oct-25	15-oct-25	100%	100%		COL250302599382
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO, DE 15.45 X 27.50 M, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	1	0	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$1,995,479.22			$1,995,479.22	$1,995,479.22			$1,995,479.22	06-020-2025-PR	C. OSACAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	11-ago-25	11-ago-25	24-sep-25	24-sep-25	100%	100%		COL250302599581
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN						**4**	**1**	**0**	**0**	**3**	**1**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**	**$5,996,127.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,996,127.78**							**100%**	**100%**		
06DJN0231S	JARDIN DE NIÑOS	ISIDORO MORALES FERNÁNDEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO. DE 14.00 X 18.00 M. SOBRE PLAZA CÍVICA.	1	0	0	0	1	0	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$1,084,641.39			$1,084,641.39	$1,084,641.39			$1,084,641.39	06-019-2025-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA.	11-ago-25	11-ago-25	24-sep-25	24-sep-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0276528	COL250302599567
06EPR0271I / 06DPR0018P	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59		$326,086.59	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25	01-ago-25	100%	100%	Fianza VO: 2365988	COL250302599353
06DPR0010Y	PRIMARIA	1o DE SEPTIEMBRE	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO.	1	0	0	0	0	0		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$194,406.21		$149,700.64		$149,700.64	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25	25-jun-25	22-sep-25		100%	77%		COL250202546491
06DPR0055U / 06DPR0068Y	PRIMARIA	PATRICIO ARAUJO VÁZQUEZ	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PÓRTICO DE INGRESO CON SUSTITUCION DE LÁMINA DE POLICARBONATO POR LÁMINA LISA GALVANIZADA REPINTADA.	1	0	0	0	0	0		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72		$43,057.72	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25	25-jun-25	22-sep-25	22-sep-25	100%	100%		COL250202546500
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	1	0	$2,559,693.22			$2,559,693.22	$2,559,693.25			$2,559,693.25	$2,425,186.65			$2,425,186.65	06-012-2025-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	25-jun-25	25-jun-25	22-sep-25		100%	95%		COL250202546505
06DST0006X / 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	0	0		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88		$502,825.88	06-008-2025-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	02-jul-25	02-jul-25	01-ago-25	01-ago-25	100%	100%	Fianza VO: 2365988	COL250302599356
06DML0015B	SECUNDARIA	CAM CONSUELO OCAMPO CORONA	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE TINACOS EN EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y SEPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA DEL "J N	1	0	0	0	0	0	$274,622.29			$274,622.29	$274,622.29			$274,622.29	$274,622.29			$274,622.29	06-010-2025-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	02-jul-25	02-jul-25	05-sep-25	05-sep-25	100%	100%	Fianza VO: 1194-04891-5	COL250302599365
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL No. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN MAYOR EN 4 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" Y "C", SUSTITUCIÓN DE TRASFORMADOR.	1	0	0	0	0	0		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$2,137,009.41		$910,278.70		$910,278.70	06-018-2025-PR	GALBHER S.A. DE C.V.	28-jul-25	28-jul-25	05-sep-25		98%	43%		COL250302599384
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**$3,918,956.90**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.71**	**$3,918,956.92**	**$3,203,385.81**	**$0.00**	**$7,122,342.73**	**$3,784,450.33**	**$1,931,949.54**	**$0.00**	**$5,716,399.87**							**100%**	**80%**		

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																															
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA N/VEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$7,651,449.32	$7,651,449.32			$7,651,449.32	$7,651,449.32			$7,651,449.32	$7,651,449.32	ADQ-06-001-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		24-sep-25		100%	100%		COL25030259899
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOCENTES	0	0	0	0	0	0			$6,156,949.40	$6,156,949.40			$6,156,949.40	$6,156,949.40			$6,156,949.40	$6,156,949.40	ADQ-06-002-2025-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	28-jul-25		30-sep-25		100%	100%		COL25030259902
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE: PINTURA VINIL/ACRILÍCA	0	0	0	0	0	0			$1,039,638.40	$1,039,638.40			$1,039,638.40	$1,039,638.40			$1,039,638.41	$1,039,638.41	ADQ-06-003-2025-PR	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	01-sep-25		19-sep-25		100%	100%		COL25030259904
VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOCENTES	0	0	0	0	0	0			$126,615.16	$126,615.16			$126,615.16	$126,615.16			$126,615.16	$126,615.16	ADQ-06-004-2025-PR	C. RAMON HERNANDEZ GAXIOLA	01-sep-25		19-sep-25		100%	100%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.28**	**$14,974,652.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.28**	**$14,974,652.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,974,652.29**	**$14,974,652.29**							**100%**	**100%**		
RESUMEN FAM 2025						**39**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$27,632,973.40**	**$11,478,511.07**	**$14,974,652.28**	**$54,086,136.74**	**$27,633,028.42**	**$11,478,511.04**	**$14,974,652.28**	**$54,086,191.75**	**$22,709,144.83**	**$9,422,090.15**	**$14,974,652.29**	**$47,105,887.27**							**94%**	**87.09%**		
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**39**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$27,632,973.40**	**$11,478,511.07**	**$14,974,652.28**	**$54,086,136.74**	**$27,633,028.42**	**$11,478,511.04**	**$14,974,652.28**	**$54,086,191.75**	**$22,709,144.83**	**$9,422,090.15**	**$14,974,652.29**	**$47,105,887.27**							**94%**	**87.09%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES													
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	7	2	0	0	3	2	$4,268,269.47	$424,328.74	$0.00	$4,692,598.21	$4,268,324.47	$424,328.74	$0.00	$4,692,653.21	$4,137,505.95	$229,989.29	$0.00	$4,367,495.24	0	1	6	90%	93.07%
PRIMARIA	13	0	0	0	2	0	$5,433,576.13	$4,534,334.13	$0.00	$9,967,910.25	$5,433,576.15	$4,534,334.10	$0.00	$9,967,910.25	$3,590,261.43	$4,213,551.36	$0.00	$7,803,812.79	0	2	11	95%	78.29%
SECUNDARIA	16	2	0	0	4	2	$13,947,171.25	$6,519,848.20	$0.00	$20,467,019.44	$13,947,171.25	$6,519,848.20	$0.00	$20,467,019.44	$10,997,420.89	$4,978,549.50	$0.00	$15,975,970.39	0	4	12	90%	78.06%
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE / CAI	3	1	0	1	1	4	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	$3,983,956.56	$0.00	$0.00	$3,983,956.56	0	0	3	100%	100.00%
TOTAL	**39**	**5**	**0**	**1**	**10**	**8**	**$27,632,973.40**	**$11,478,511.07**	**$14,974,652.28**	**$54,086,136.74**	**$27,633,028.42**	**$11,478,511.04**	**$14,974,652.28**	**$54,086,191.75**	**$22,709,144.83**	**$9,422,090.15**	**$14,974,652.29**	**$47,105,887.27**	**0**	**7**	**32**	**94%**	**87.09%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED