SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Techo Financiero: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE SUPERIOR (FAMS) $ -
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ -
TOTAL $ -

El recurso contrataodo

Fecha de corte: 31/12/2025

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA EDIFICIO "J", DOS NIVELES, ESTRUCTURA: CONCRETO-ACERO	1	3	0	2	1	6	$13,988,518.57			$13,988,518.57	$13,077,531.45			$13,077,531.45	$3,923,259.43			$3,923,259.43	06-001-2025-PRS-M1	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	11-nov-25		15-mar-26		30%	30%		06EIU0001T-FAMS25
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,077,531.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,077,531.45**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**							**30%**	**30%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
RESUMEN RECURSOS PROPIOS ISENCO 2025						**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,077,531.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,077,531.45**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**							**30%**	**30%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PRS RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES												Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión												Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Autorizada				Contratada				Ejercida								
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
SUPERIOR	1	3	0	2	1	6	$13,988,518.57	$0.00	$0.00	$13,988,518.57	$13,077,531.45	$0.00	$0.00	$13,077,531.45	$3,923,259.43	$0.00	$0.00	$3,923,259.43	0	1	0	30%	30%
TOTAL	**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,077,531.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,077,531.45**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**	**0**	**1**	**0**	**30%**	**30%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED