SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y Techo Financiero: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE SUPERIOR (FAMS) $ 13,855,630.60
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ 132,887.97
TOTAL $ 13,988,518.57

Fecha de corte: 30/01/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA EDIFICIO "J", DOS NIVELES, ESTRUCTURA: CONCRETO-ACERO	1	3	0	2	1	6	$13,988,518.57			$13,988,518.57	$13,988,518.57			$13,988,518.57	$3,923,259.43			$3,923,259.43	06-001-2025-PRS	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	11-nov-25		15-mar-26		35%	28%		06EIU0001T-FAMS25
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**							**35%**	**28%**		
RESUMEN RECURSOS PROPIOS ISENCO 2025						**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**							**35%**	**28%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PRS RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES																	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión												Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
SUPERIOR	1	3	0	2	1	6	$13,988,518.57	$0.00	$0.00	$13,988,518.57	$13,988,518.57	$0.00	$0.00	$13,988,518.57	$3,923,259.43	$0.00	$0.00	$3,923,259.43	0	1	0	35%	28%
TOTAL	**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**6**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$13,988,518.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,988,518.57**	**$3,923,259.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,923,259.43**	**0**	**1**	**0**	**35%**	**28%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED