SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Techo Financiero: $35,820,599.87
Otras Aportaciones: $600,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos $4,075,868.97
TOTAL $40,496,468.84

Fecha de corte: 27/02/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MARÍA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERÍA	ARMERÍA	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL.	1	0	0	0	0	0		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%		06DML0008S-RM23
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	ARMERÍA	ARMERÍA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	1	0	0	0	0	0		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.80		$315,098.80	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0071V-RM23
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0007U-RM23
06DPR0079D 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64	06-016-2023-REM	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	16-abr-24	16-abr-24	30-abr-24		100%	100%		
06DST0003Z	SECUNDARIA	JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20	06-010-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	26-feb-24	26-feb-24	15-mar-24		100%	100%		
ALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.45**	**$0.00**	**$1,251,071.45**							**100%**	**100%**		
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78	06-008-2023-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV.	08-feb-24		16-feb-24		100%	100%		
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	ACABADO EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92	06-013-2023-REM	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	09-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA GARCÍA PEÑA	LA ESTANCIA	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE PLAFÓN, PINTURA VINILICA, REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.	1	0	0	0	1	1		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	04-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0052G-RM23
06DJN0190I	JARDIN DE NIÑOS	SENORINA MERCED ZAMORA GARCÍA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0190I-RM23
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA TIPO DESAYUNADORES EN PLAZA CÍVICA 6.00 X 18.00 MTS.	1	0	0	0	0	0	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0055D-RM23
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	20-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0115B-RM23
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	01-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0034R-RM23
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZÚA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACIÓN MENOR DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68	06-025-2025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	07-nov-25	100%	100%		06DJN0037O-RM23
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COLONIA: FOVISSSTE	COLIMA	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69	06-001-2023-REM	CENTELLA, SA DE CV.	22-dic-23		04-feb-24		100%	100%		
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO DE TABIQUE APLANADO	1	0	0	0	0	0		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.46		$109,000.46	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0165Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	0	0	0	0	0		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$95,198.26		$95,198.26	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	86%		
06EPR0005L	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	COL. CENTRO	COLIMA	TALA, PICADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES DE DOS ARBOLES GRANDES MÁS REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53	06-033-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-oct-24		02-nov-24		100%	100%		
06EPR0013U	PRIMARIA	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CERCO PERIMETRAL DE REJA DE ACERO	1	0	0	0	0	0	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	06-034-2023-REM	C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06DPR0261C	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO	1	0	0	0	0	0		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	REPARACIONES DE PLAFÓNES + CUBO DE TINACO "EDIFICIO B Y C"	1	0	0	0	0	0		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	23-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269012	06EPR0009H-RM23
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06EPR0008I-RM23
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	1	0	0	0	0	0		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09	06-015-2022-REM22y23-RFREM22	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-oct-24		01-nov-24		100%	100%		
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	06-019-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	23-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	LOS TEPAMES	COLIMA	TRABAJOS SANITARIOS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	2	2	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	06-024-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0008C	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	MANTENIMIENTO A RED HIDRAÚLICA	1	0	0	0	0	0		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17	06-028-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	28-sep-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0002I	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN	COLIMA	COLIMA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57	06-042-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	23-may-25	12-may-25	100%	100%		06DES0002I-RM23
06ETV0001O	SECUNDARIA	No. 1 MARÍA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	14-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06ETV0001O-RM23
'ALES MUNICIPIO DE COLIMA						**25**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,559,744.27**	**$0.00**	**$7,600,928.84**							**100%**	**100%**		
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DRENAJE PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN DIVERSAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$607,294.60		$607,294.60	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	15-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DPR0007K-RM23
06DST0005Y	SECUNDARIA	PABLO SILVA GARCIA	COMALA	COMALA	DESAZOLVE DE REGISTROS DE RED SANITARIA Y COLOCACIÓN DE TAPAS	1	0	0	0	0	0		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
ALES MUNICIPIO DE COMALA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$643,175.43**	**$0.00**	**$643,175.43**							**100%**	**100%**		
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MERCEDES BALLESTEROS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS DE ACCESIBILIDAD (RAMPAS Y BARANDALES)	1	0	0	0	0	0		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61	06-043-2023-REM	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	05-may-25	05-may-25	23-may-25	18-may-25	100%	100%		06DML0004W-RM23
06EPR0044N	PRIMARIA	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	1	0	0	0	0	0	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	1	0	0	0	0	0	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	06-012-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-mar-24		10-abr-24		100%	100%		
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON EL PANTEÓN, REPARACIÓN DE HERRERÍAS Y TOMAS DE AGUA EN CHIQUEROS	1	0	0	0	0	0		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88	06-023-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-jun-24		16-jul-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	REPARACIONES EN EDIFICIO A Y SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y RED SANITARIA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
ES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAYUNADORES NUEVOS Y EXISTENTES	1	0	0	0	0	0		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38	06-006-2023-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ALUMBRDO EN OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO	1	0	0	0	0	0		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	12-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0014D-RM23.02
06DPR0412S / 06DJN0066J	PRIMARIA	3 DE ABRIL/JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUD.	1	0	0	0	0	0	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	06-025-2023-REM	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DPR0103N	PRIMARIA	DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" Y "F". REPARACIÓN DE FRONTERAS Y GOTEROS DAÑADOS EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS "A" Y "C". PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21	06-038-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	05-jun-25	05-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 2574673-0000	06DPR0103N-RM23
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS “A”, “B”, “E” Y “H”, PINTURA EN EDIFICIOS “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” Y “H”, PINTURA EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.69		$1,564,454.69	06-027-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	29-jul-24		26-sep-24		100%	100%		
06DST0022O	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48	06-036-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
ES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.46**	**$0.00**	**$9,445,329.68**							**100%**	**100%**		
											0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	0%		
ES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA MEDICIÓN	1	0	0	0	0	0	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	06-005-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0096D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	COLOCACIÓN DE DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	06-009-2023-REM	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	06-feb-24		16-mar-24		100%	100%		
06DDI0002C	JARDIN DE NIÑOS	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 Y DE 13-20, ACONDICIONAMIENTO DE NICHO Y ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	1	0	0	0	0	0		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DJN0210F	JARDIN DE NIÑOS	MA. ADELINA MORALES FERNÁNDEZ	LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0210F-RM23
06DJN0214B	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0214B-RM23
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CAMBIO DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES	1	0	0	0	0	0		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76	06-017-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y TRABAJOS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78	06-018-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25	06-ene-25	28-feb-25	28-feb-25	100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$1,692,868.09		$1,692,868.09		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	$209,397.74			$209,397.74	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	79%		06DPR0065A-RM23

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$255,484.93		$255,484.93	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	51%		06DPR0425W-RM23.02
06DPR0023B	PRIMARIA	J. JESÚS DÍAZ VIRGEN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 18 X 24 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	06-049-2023-REM/RFRB	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	08-oct-25	08-oct-25	20-nov-25	26-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15217-6	06DPR0023B-06DPR0475C-RM23
06ETV0034F	SECUNDARIA	TV SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO	06ETV0034F	MANZANILLO	CIMENTACIÓN Y ACABADOS EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27	06-007-2023-REM	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.	12-feb-24		12-abr-24		100%	100%		
06DES0027R	SECUNDARIA	PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 POLOS	1	0	0	0	0	0		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87	06-011-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL	06-mar-24		13-mar-24		100%	100%		
06DST0015E/ 06DST0030X	SECUNDARIA	HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE ACOMETIDA Y TRANSICIÓN AERO-SUBTERRANEA DESDE EL POSTE DE LA CFE A LA NUEVA SUBESTACIÓN. (RECURSOS LEEN $600,000.00)	1	0	0	0	0	0		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70	06-041-2023-REM-M1	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS DE TECOMAN S. DE R.L.	05-may-25	05-may-25	21-jun-25	21-jun-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0261562	06DST0015E-06DST0030X-LEEN24
06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PSICOLAS DE ENCORA, CUBIERTA DE LÁMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS	1	0	0	0	0	0	$2,052,242.78			$2,052,242.78	$2,052,242.78			$2,052,242.78	$2,052,242.86			$2,052,242.86	06-044-2023-REM	CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V.	19-may-25	19-may-25	29-jul-25	29-jul-25	100%	100%		06DST0026K-RM23
ES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,154,084.55**	**$4,646,525.52**	**$0.00**	**$8,800,610.08**	**$4,154,084.55**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,055,334.69**	**$4,099,981.37**	**$3,652,208.22**	**$0.00**	**$7,752,189.59**						**100%**	**96%**		
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	06-020-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIAN HERNÁNDEZ LOZANO	29-abr-24		24-may-24		100%	100%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "F" Y CUBO DE TINACOS EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	18-ago-25	100%	100%	Fza.VO: BKY-0024-0269012	06DST0012H-RM23
LES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**	**$115,260.36**	**$710,599.53**	**$0.00**	**$825,859.89**						**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, PISOS LEVANTADOS EN AULAS	1	0	0	0	0	0		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29	06-002-2023-REM	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.	10-ene-24		30-ene-24		100%	100%		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	13-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DML0003X-RM23
06EJN0028F	JARDIN DE NIÑOS	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	0	0	0	1	1	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	06-014-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE C.V.	09-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE LUMINARIAS	1	0	0	0	0	0		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%		06DJN0069G-RM23
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMÁN	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "C", ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34	06-026-2023-REM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A DE C.V.	15-jul-24		20-jul-24		100%	100%		
06EPR0048J	PRIMARIA	MA. LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, ILUMINACIÓN EN OBRA EXTERIOR, RETIRO DE PAROTAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02	06-003-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE C.V.	10-ene-24		24-feb-24		100%	100%		
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSÉ MA. MORELOS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0176F-RM23
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0214S-RM23
LES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.94**	**$0.00**	**$2,191,663.08**						**100%**	**100%**		
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	1	0	0	0	0	0		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91	06-004-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-ene-24		17-feb-24		100%	100%		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	21-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0219X-RM23
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0162M-RM23
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93	06-022-2023-REM	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-jun-24		03-jul-24		100%	100%		
06DPR0448I 06DPR0427T	PRIMARIA	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	1	0	0	0	0	0		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31	06-030-2023-REM	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0466W	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	02-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DPR0466W-RM23
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37	06-015-2023-REM	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	09-abr-24		15-abr-24		100%	100%		
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	22-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DES0009B-RM23
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**						**100%**	**100%**		
MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00	ADQ-06-002-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00	ADQ-06-004-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00	ADQ-06-001-2023-REM	C. AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	07-ene-25		21-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SEGURAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN	0	0	0	0	0	0			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15	ADQ-06-006-2023-REM	MACOHER S.A DE C.V	06-ene-25		25-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06	ADQ-06-003-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00	ADQ-06-005-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**						**100%**	**100%**		
JMEN REMANENTES FAM 2023						**81**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$15,961,253.52**	**$17,439,159.54**	**$3,693,656.21**	**$37,094,069.27**	**$15,961,253.52**	**$16,693,884.16**	**$3,693,656.21**	**$36,348,793.88**	**$15,907,150.33**	**$16,428,009.41**	**$3,693,656.21**	**$36,028,815.95**						**100%**	**99%**		
IMIENTOS FINANCIEROS																																
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	CD. DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CIVICO DE 9.60 X 18.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	$303,550.69			$303,550.69	06-034-2025-PRyRFRB	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		60%	33%		06DJN0007U-RFRB23
ALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$303,550.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$303,550.69**						**60%**	**33%**		
06DJN0005W	JARDIN DE NIÑOS	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	19-nov-25	100%	100%		06DJN0005W-RFRB23
ALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**						**100%**	**100%**		
06DTV0021C	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$0.00		$0.00	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	0%		06DTV0021C-RFRB23
ES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**						**100%**	**0%**		
06DTV0015S	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 11.00 X 18.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$98,667.60			$98,667.60	06-032-2025-PRyRFRB	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		70%	9%		06DTV0015S-RFRB23
ES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$98,667.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$98,667.60**						**70%**	**9%**		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	21-nov-25	100%	100%		06DJN0219X-RFRB23
06DJN0008T	JARDIN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%		06DJN0008T-RFRB23
06DPR0474E	PRIMARIA	FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%		06DPR0474E-RFRB23
06DPR0172J	PRIMARIA	FLORENTINO LUGO	EL CHIVATO	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%		06DPR0172J-RFRB23
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**						**100%**	**100%**		
ENTOS FINANCIEROS REMANENTES FAM 2023						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$402,218.30**	**$1,264,164.61**	**$0.00**	**$1,666,382.91**						**86%**	**48%**		
NDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM 2023						**89**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,958,531.94**	**$18,892,605.01**	**$3,693,656.21**	**$40,544,793.16**	**$17,958,531.93**	**$18,147,329.63**	**$3,693,656.21**	**$39,799,517.78**	**$16,309,368.63**	**$17,692,174.02**	**$3,693,656.21**	**$37,695,198.86**						**95%**	**95%**		

ADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REMEN RESUMEN SECTORIAL

Nivel Educativo / Modalidad	METAS						REPORTE DE AVANCES										Status de las Obras			Avance %	
							Inversión														
							Autorizada				Contratada				Ejercida						
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	4	0	0	0	0	0	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.89	$0.00	$899,599.89	0	0	4	100.00%	100.00%
JARDINES DE NIÑOS	27	0	0	0	2	2	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,349,600.05	$2,728,284.55	$0.00	$4,077,884.60	0	1	26	98.52%	86.81%
PRIMARIA	35	0	0	0	1	1	$8,630,494.63	$8,947,228.10	$0.00	$17,577,722.73	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.34	$8,576,391.36	$7,936,078.07	$0.00	$16,512,469.44	0	0	35	100.00%	98.10%
SECUNDARIA	23	0	0	0	2	2	$7,359,088.76	$6,317,492.47	$0.00	$13,676,581.23	$7,359,088.76	$6,317,492.47	$0.00	$13,676,581.23	$6,383,377.21	$6,128,211.50	$0.00	$12,511,588.71	0	1	22	98.70%	91.48%
TOTAL	**89**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,958,531.94**	**$18,892,605.01**	**$3,693,656.21**	**$40,544,793.16**	**$17,958,531.93**	**$18,147,329.63**	**$3,693,656.21**	**$39,799,517.78**	**$16,309,368.63**	**$17,692,174.02**	**$3,693,656.21**	**$37,695,198.86**	**0**	**2**	**87**	**95%**	**95%**

AUTORIZÓ :

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ELABORÓ

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		

DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED	SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA	DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS	DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024

Techo Financiero:

Otras Aportaciones: $450,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA

Rendimientos Financieros

TOTAL $450,000.00

Fecha de corte: 27/02/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA							INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO		O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									
06DJN0073T	JARDÍN DE NIÑOS	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE LÁMPARAS PUNTA DE POSTE EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	$458,663.06			$458,663.06	06-002-2024-REM	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	26-dic-25	26-dic-25	13-feb-26		95%	50%		06DJN0073T-RM24
06TVS0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$1,409,215.13			$1,409,215.13	06-001-2024-REMyPR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		95%	64%		06DTV0013U-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$1,867,878.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,867,878.19**							**95%**	**60%**		
06DJN0014D	JARDÍN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.	1	0	0	0	0	0		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$0.00		$0.00	06-039-2025-PRyREM	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	22-dic-25	22-dic-25	11-mar-26		90%	0%		06DJN0014D-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**90%**	**0%**		
06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA DE 10.00 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$124,984.58			$124,984.58	06-033-2025-PRyREM	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDÍA.	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		30%	10%		06ETV0020C-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$124,984.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,984.58**							**30%**	**10%**		
06DPR0427U / 06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3 x 8 m.	1	1	0	0	0	1	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	$228,418.09			$228,418.09	06-044-2025-PRyREM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	26-dic-25	26-dic-25	15-mar-26		80%	41%		06DPR0427U_06DPR0458N-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**	**$228,418.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$228,418.09**							**80%**	**41%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES ADQUISICIONES MUNICIPIOS VARIOS						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									
RESUMEN REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE 2024 (REM24)						**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$4,921,684.01**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$5,347,328.70**	**$4,921,684.01**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$5,347,328.70**	**$2,221,280.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,221,280.87**							**74%**	**42%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES										Status de las Obras			Avance %	
							Inversión														
Nivel Educativo / Modalidad							Autorizada				Contratada				Ejercida						
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	0.00%
JARDINES DE NIÑOS	2	0	0	0	0	0	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	$458,663.06	$0.00	$0.00	$458,663.06	0	2	0	92.50%	34.04%
PRIMARIA	1	1	0	0	0	1	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$228,418.09	$0.00	$0.00	$228,418.09	0	1	0	80.00%	40.61%
SECUNDARIA	2	0	0	0	0	0	$3,437,507.92	$0.00	$0.00	$3,437,507.92	$3,437,507.92	$0.00	$0.00	$3,437,507.92	$1,534,199.71	$0.00	$0.00	$1,534,199.71	0	2	0	62.50%	44.63%
TOTAL	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$4,921,684.01**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$5,347,328.70**	**$4,921,684.01**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$5,347,328.70**	**$2,221,280.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,221,280.87**	**0**	**5**	**0**	**74%**	**42%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED