SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2025
Techo Financiero: $ 131,548,680.00
Otras Aportaciones: $ 1,050,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros: $ -
TOTAL $ 132,598,680.00

Fecha de corte: 30/06/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
			UBICACIÓN									INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.		
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
06DTV0001P	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	CONCLUSION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$0.00			$0.00	06-013-2026-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		10%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$2,887,720.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,887,720.70**	**$2,887,720.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,887,720.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**10%**	**0%**		
06DJN0051H/06DJN0177O	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	COLIMA	COLIMA	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS A, B, C Y D, REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTO CONCRETO EDIFICIO "B", CUBIERTA PÓRTICO DE INGRESO DE 11.70 X 4.00 M.	1	0	0	0	0	0		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-25	22-feb-26		5%	0%		
06DPR0259O	PRIMARIA	BALBINO DÁVALOS	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA	1	0	0	0	0	0	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	15-jun-26	100%	100%		
06DPR0015T/06DPR0415L	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA/E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MUROS EN ÁREA DE INGRESO ANTIGUO.	1	0	0	0	0	0		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-26	22-feb-26		35%	0%		
06EES0008B	SECUNDARIA	CONSTITUCIÓN DE 1857	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN INTEGRAL DEL MÓDULO DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,176,262.40		$1,176,262.40	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26		90%	90%		
06DTV0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$0.00		$0.00	06-008-2026-PR	C. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26		22-ago-26		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$721,510.36**	**$3,035,069.31**	**$0.00**	**$3,756,579.67**	**$721,510.36**	**$3,035,069.31**	**$0.00**	**$3,756,579.67**	**$721,510.36**	**$1,176,262.40**	**$0.00**	**$1,897,772.76**							**46%**	**51%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**#DIV/0!**		
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	0	0		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	31-may-26	100%	100%		
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTÍZ SILVA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1	0	0	0	0	0		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	11-jun-26	100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**							**100%**	**100%**		
06DTV0006K	SECUNDARIA	JAIME TORRES BODET	ALZADA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.	1	0	0	0	0	0		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$0.00		$0.00	06-008-2026-PR	C. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26		22-ago-26		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PÍPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	REPARACIONES HIDRÁULICAS	1	0	0	0	0	0		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**							**100%**	**100%**		
06DJN0029F	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	SANTIAGO	MANZANILLO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	1	0	0	0	0	0	$417,450.27			$417,450.27	$417,450.27			$417,450.27	$300,164.98			$300,164.98	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26		95%	72%		
06DJN0061O	JARDIN DE NIÑOS	AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	0	0		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$0.00		$0.00	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		15%	0%		
06DJN0227F	JARDIN DE NIÑOS	DELIA ELIZABETH HUERTA VÁZQUEZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA DE 17.00 X 17.45 M.	1	0	0	0	0	0	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$0.00			$0.00	06-015-2026-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	01-jul-26		08-sep-26		0%	0%		
06DPR0083Q	PRIMARIA	CRISTOBAL COLÓN	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIÓN DE AULA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBO DE TINACO.	1	0	0	0	0	0		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$0.00		$0.00	06-004-2026-PR	ARQ. MIGUEL DANIEL GERÓNIMO ROJAS	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		25%	0%		
06DPR0092D/06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MARIMAR	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL, DE 3 x 8 M.	1	0	0	0	1	1	$483,456.36			$483,456.36	$483,456.36			$483,456.36	$0.00			$0.00	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		5%	0%		
06DPR0085O/06DPR0005M	PRIMARIA	MARCELINO RENTERÍA	SALAHUA	MANZANILLO	REPARACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y CUBIERTA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE PORTERÍA-TABLERO BASQUETBOL EN CANCHA.	1	0	0	0	0	0		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$0.00		$0.00	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		1%	0%		
06DPR029LX	PRIMARIA	RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M. Y DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$0.00			$0.00	06-012-2026-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		5%	0%		
06DPR0097T	PRIMARIA	JOSÉ MARÍA MORELOS	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA DE 11.80 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$0.00			$0.00	06-015-2026-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.,	01-jul-26		08-sep-26		0%	0%		
06ETV0007I	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 18X30 M.	1	0	0	0	0	0	$845,335.16			$845,335.16	$845,335.16			$845,335.16	$726,603.26			$726,603.26	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26		100%	86%	CON RECURSOS LEEN	
06DTV0026Y	SECUNDARIA	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	LA CULEBRA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 5.30 M. X 6.00 M. + DEMOLICION DE BODEGA EXISTENTE + CONSTRUCCION DE 1 BODEGA, ESTRUCTURA ATIPICA + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	1	2	$983,293.80			$983,293.80	$983,293.80			$983,293.80	$0.00			$0.00	06-009-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		1%	0%		
06DST0004Z/06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZÁN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "D", OBRA CIVIL EN GENERAL, OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	1	0	0	0	0	0		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$0.00		$0.00	06-011-2026-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.,	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		15%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**11**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**$9,111,446.95**	**$4,498,776.21**	**$0.00**	**$13,610,223.16**	**$9,111,446.95**	**$4,498,776.21**	**$0.00**	**$13,610,223.16**	**$1,026,768.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,026,768.23**							**24%**	**8%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ERRINOZA	COL. CARLOS DE LA MADRID	MINATITLÁN	EDIFICIO "E" AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M, MÁS OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	1	1	$979,604.19			$979,604.19	$979,604.19			$979,604.19	$0.00			$0.00	06-005-2026-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		5%	0%		06DJN0044Y-FAM26
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$979,604.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$979,604.19**	**$979,604.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$979,604.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**3%**	**0%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**#DIV/0!**		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESÚS GÓMEZ MESINA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	EDIF. "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00X8.00 M. + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$929,577.07			$929,577.07	$929,577.07			$929,577.07	$0.00			$0.00	06-010-2026-PR	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRIAD, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		10%	0%		
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%		
06DPR0466W/06DPR0027Y	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E"	1	0	0	0	0	0		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26		22-ago-26		0%	0%		
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ, COL. -	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C", AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$178,795.42			$178,795.42	06-007-2026-PR	ARQ. ALAN ROMAN RAMÍREZ PÉREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		20%	17%		
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA (ÁREA DE DIRECCIÓN T.M. Y T.V.), SUBDIRECCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, CONTRALORÍA), 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.	1	0	0	0	7	7	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$0.00			$0.00	06-014-2026-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	01-jul-26		04-nov-26		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**5**	**2**	**0**	**0**	**7**	**9**	**$7,534,710.06**	**$471,054.11**	**$0.00**	**$8,005,764.17**	**$7,534,710.06**	**$471,054.11**	**$0.00**	**$8,005,764.17**	**$178,795.42**	**$49,532.82**	**$0.00**	**$228,328.24**							**26%**	**3%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																															
						0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00									
RESUMEN FAM 2026						27	3	0	0	10	13	$21,234,992.27	$8,800,768.89	$0.00	$30,035,761.16	$21,234,992.27	$8,800,768.89	$0.00	$30,035,761.16	$1,927,074.01	$1,695,366.41	$0.00	$3,622,440.43									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																															
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00									
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00									
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						27	3	0	0	10	13	$21,234,992.27	$8,800,768.89	$0.00	$30,035,761.16	$21,234,992.27	$8,800,768.89	$0.00	$30,035,761.16	$1,927,074.01	$1,695,366.41	$0.00	$3,622,440.43							35%	12.06%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

POG-EB RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES													
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Contratada Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	7	1	0	0	1	2	$4,053,045.87	$1,366,787.62	$0.00	$5,419,833.49	$4,053,045.87	$1,366,787.62	$0.00	$5,419,833.49	$300,164.98	$203,044.30	$0.00	$503,209.28	0	6	1	33%	9.28%
PRIMARIA	11	1	0	0	1	2	$6,902,931.48	$1,482,884.55	$0.00	$8,385,816.03	$6,902,931.48	$1,482,884.55	$0.00	$8,385,816.03	$900,305.78	$174,460.51	$0.00	$1,074,766.29	0	8	3	36%	12.82%
SECUNDARIA	9	1	0	0	8	9	$10,279,014.92	$5,951,096.72	$0.00	$16,230,111.64	$10,279,014.92	$5,951,096.72	$0.00	$16,230,111.64	$726,603.26	$1,317,861.60	$0.00	$2,044,464.86	0	7	2	35%	12.60%
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL	**27**	**3**	**0**	**0**	**10**	**13**	**$21,234,992.27**	**$8,800,768.89**	**$0.00**	**$30,035,761.16**	**$21,234,992.27**	**$8,800,768.89**	**$0.00**	**$30,035,761.16**	**$1,927,074.01**	**$1,695,366.41**	**$0.00**	**$3,622,440.43**	**0**	**21**	**6**	**35%**	**12.06%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE SUPERIOR (FAMS)
Techo Financiero: $ 29,325,692.00
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ -
TOTAL $ 29,325,692.00

Fecha de corte: 30/06/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
06ENL0001X	SUPERIOR	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA (ISENCO) CAMPUS CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS.	1	0	0	0	0	0		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$0.00		$0.00	06-001-2026-PRS	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	11-dic-26		15%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**15%**	**0%**		
06DUP0001D	SUPERIOR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)	COL. PRIMAVERAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE DOS NIVELES, ESTRUCTURA U2-C, MURO DE CONTENCIÓN Y BODEGA DE 3.80 X 10.00 M.	1	4	0	0	2	6	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$0.00			$0.00	06-002-2026-PRS	ING. FERNANDO LUNA PARRA	01-jul-26	01-jul-26	15-dic-26		5%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**1**	**4**	**0**	**0**	**2**	**6**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**5%**	**0%**		
RESUMEN RECURSOS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2026						**2**	**4**	**0**	**0**	**2**	**6**	**$9,780,770.21**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$16,297,209.41**	**$9,780,770.21**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$16,297,209.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**10%**	**0%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

RPISENCO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES																
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión												Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	0%
SUPERIOR	2	0	0	0	0	0	$9,780,770.21	$6,516,439.20	$0.00	$16,297,209.41	$9,780,770.21	$6,516,439.20	$0.00	$16,297,209.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	10%	0%
TOTAL	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$9,780,770.21**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$16,297,209.41**	**$9,780,770.21**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$16,297,209.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0**	**0**	**0**	**5%**	**0%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Techo Financiero: $ 35,820,599.87
Otras Aportaciones: $ 850,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos $ 4,075,868.97
TOTAL $ 40,746,468.84

Fecha de corte: 30/06/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MARÍA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERÍA	ARMERÍA	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL.	1	0	0	0	0	0		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DML0008S-RM23
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	ARMERÍA	ARMERÍA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	1	0	0	0	0	0		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.80		$315,098.80	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0071V-RM23
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0007U-RM23
06DPR0079D 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64	06-016-2023-REM	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	16-abr-24	16-abr-24	30-abr-24		100%	100%		
06DST0003Z	SECUNDARIA	JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20	06-010-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	26-feb-24	26-feb-24	15-mar-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.45**	**$0.00**	**$1,251,071.45**							**100%**	**100%**		
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78	06-008-2023-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV.	08-feb-24		16-feb-24		100%	100%		
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	ACABADO EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92	06-013-2023-REM	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	09-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA GARCÍA PEÑA	LA ESTANCIA	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE PLAFÓN, PINTURA VINILICA, REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.	1	0	0	0	1	1		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	04-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0052G-RM23
06DJN0190I	JARDIN DE NIÑOS	SENORINA MERCED ZAMORA GARCÍA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0190I-RM23
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA TIPO DESAYUNADORES EN PLAZA CÍVICA 6.00 X 18.00 MTS.	1	0	0	0	0	0	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0055D-RM23
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	20-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0115B-RM23
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	01-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0034R-RM23
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZÚA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACIÓN MENOR DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68	06-025-2025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	07-nov-25	100%	100%		06DJN0037O-RM23
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COLONIA: FOVISSSTE	COLIMA	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69	06-001-2023-REM	CENTELLA, SA DE CV.	22-dic-23		04-feb-24		100%	100%		
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO DE TABIQUE APLANADO	1	0	0	0	0	0		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.46		$109,000.46	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0165Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	0	0	0	0	0		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,429.98		$110,429.98	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		
06EPR0005L	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	COL. CENTRO	COLIMA	TALA, PICADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES DE DOS ARBOLES GRANDES MÁS REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53	06-033-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-oct-24		02-nov-24		100%	100%		
06EPR0013U	PRIMARIA	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CERCO PERIMETRAL DE REJA DE ACERO	1	0	0	0	0	0	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	06-034-2023-REM	C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06DPR0261C	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO	1	0	0	0	0	0		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	REPARACIONES DE PLAFÓNES + CUBO DE TINACO "EDIFICIO B Y C"	1	0	0	0	0	0		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	23-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269012	06EPR0009H-RM23
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06EPR0008I-RM23
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	1	0	0	0	0	0		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09	06-015-2022-REM22y23-RFREM22	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-oct-24		01-nov-24		100%	100%		
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	06-019-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	23-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	LOS TEPAMES	COLIMA	TRABAJOS SANITARIOS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	2	2	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	06-024-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0008C	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	MANTENIMIENTO A RED HIDRAÚLICA	1	0	0	0	0	0		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17	06-028-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	28-sep-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0002I	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN	COLIMA	COLIMA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57	06-042-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	23-may-25	12-may-25	100%	100%		06DES0002I-RM23
06ETV0001O	SECUNDARIA	No. 1 MARÍA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	14-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06ETV0001O-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**25**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,574,975.99**	**$0.00**	**$7,616,160.57**							**100%**	**100%**		
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DRENAJE PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN DIVERSAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$607,294.60		$607,294.60	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	15-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DPR0007K-RM23
06DST0005Y	SECUNDARIA	PABLO SILVA GARCIA	COMALA	COMALA	DESAZOLVE DE REGISTROS DE RED SANITARIA Y COLOCACIÓN DE TAPAS	1	0	0	0	0	0		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$643,175.43**	**$0.00**	**$643,175.43**							**100%**	**100%**		
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MERCEDES BALLESTEROS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS DE ACCESIBILIDAD (RAMPAS Y BARANDALES)	1	0	0	0	0	0		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61	06-043-2023-REM	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	05-may-25	05-may-25	23-may-25	18-may-25	100%	100%		06DML0004W-RM23
06EPR0044N	PRIMARIA	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	1	0	0	0	0	0	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	1	0	0	0	0	0	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	06-012-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-mar-24		10-abr-24		100%	100%		
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON EL PANTEÓN, REPARACIÓN DE HERRERÍAS Y TOMAS DE AGUA EN CHIQUEROS	1	0	0	0	0	0		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88	06-023-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-jun-24		16-jul-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	REPARACIONES EN EDIFICIO A Y SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y RED SANITARIA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAYUNADORES NUEVOS Y EXISTENTES	1	0	0	0	0	0		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38	06-006-2023-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ALUMBRDO EN OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO	1	0	0	0	0	0		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	12-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0014D-RM23.02
06DPR0412S / 06DJN0066J	PRIMARIA	3 DE ABRIL/JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUD.	1	0	0	0	0	0	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	06-025-2023-REM	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DPR0103N	PRIMARIA	DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" Y "F". REPARACIÓN DE FRONTERAS Y GOTEROS DAÑADOS EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS "A" Y "C". PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21	06-038-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	05-jun-25	05-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 2574673-0000	06DPR0103N-RM23
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "E" Y "H", PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "H", PINTURA EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.69		$1,564,454.69	06-027-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	29-jul-24		26-sep-24		100%	100%		
06DST0022O	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48	06-036-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.46**	**$0.00**	**$9,445,329.68**							**100%**	**100%**		
											0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA MEDICIÓN	1	0	0	0	0	0	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	06-005-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0096D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	COLOCACIÓN DE DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	06-009-2023-REM	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	06-feb-24		16-mar-24		100%	100%		
06DDI0002C	JARDIN DE NIÑOS	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 Y DE 13-20, ACONDICIONAMIENTO DE NICHO Y ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	1	0	0	0	0	0		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DJN0210F	JARDIN DE NIÑOS	MA. ADELINA MORALES FERNÁNDEZ	LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0210F-RM23
06DJN0214B	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0214B-RM23
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CAMBIO DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES	1	0	0	0	0	0		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76	06-017-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y TRABAJOS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78	06-018-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25	06-ene-25	28-feb-25	28-feb-25	100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0065A-RM23

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																		
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0425W-RM23.02
06DPR0023B	PRIMARIA	J. JESÚS DÍAZ VIRGEN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 18 X 24 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	06-049-2023-REM(MYRFR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	08-oct-25	08-oct-25	20-nov-25	26-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15217-6	06DPR0023B-06DPR0476C-RM23
06ETV0034F	SECUNDARIA	TV SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO	06ETV0034F	MANZANILLO	CIMENTACIÓN Y ACABADOS EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27	06-007-2023-REM	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO,S.A.DE.C.V.	12-feb-24		12-abr-24		100%	100%		
06DES0027R	SECUNDARIA	PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 POLOS	1	0	0	0	0	0		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87	06-011-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	06-mar-24		13-mar-24		100%	100%		
06DST0015E/ 06DST0030X	SECUNDARIA	HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE ACOMETIDA Y TRANSICIÓN AÉRO-SUBTERRANEA DESDE EL POSTE DE LA CFE A LA NUEVA SUBESTACIÓN. (RECURSOS LEEN $600,000.00)	1	0	0	0	0	0		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70	06-041-2023-REM-M1	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S. DE R.L.	05-may-25	05-may-25	21-jun-25	21-jun-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0261562	06DST0015E-06DST0030X.LEEN24
06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISCOLAS DE ENGORA, CUBIERTA DE LÁMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS.	1	0	0	0	0	0	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.93			$2,085,149.93	06-044-2023-REM-M1	CONSTRUCTORA GARVO S.A. DE C.V.	19-may-25	19-may-25	29-jul-25	29-jul-25	100%	100%	Falta fianza y acta ER	06DST0026K-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.76**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.75**	**$4,186,991.70**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.83**							**100%**	**100%**		
06DJN0178N	JARDÍN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	06-020-2023-REM	ARQ. JULIO ADRÍÁN HERNÁNDEZ LOZANO	29-abr-24		24-may-24		100%	100%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "F" Y CUBO DE TINACOS EDIFICIO "C".	1	0	0	0	0	0		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	16-ago-25	100%	100%	Fza.VO. BKY-0024-0269012	06DST0012H-RM23
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	1	0	0	0	0	0		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11	06-050-2023-REM	ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN	04-may-26	04-may-26	15-may-26	15-may-26	100%	100%	No Aplica Fianza de VO	06ETV0022A-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**							**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, PISOS LEVANTADOS EN AULAS	1	0	0	0	0	0		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29	06-002-2023-REM	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	10-ene-24		30-ene-24		100%	100%		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	13-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DML0003X-RM23
06EJN0028F	JARDÍN DE NIÑOS	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	0	0	0	1	1	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	06-014-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	09-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DJN0069G	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE LUMINARIAS	1	0	0	0	0	0		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DJN0069G-RM23
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMÁN	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "C", ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34	06-026-2023-REM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A DE C.V.	15-jul-24		20-jul-24		100%	100%		
06EPR0048J	PRIMARIA	MA. LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, ILUMINACIÓN EN OBRA EXTERIOR, RETIRO DE PAROTAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02	06-003-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	10-ene-24		24-feb-24		100%	100%		
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSÉ MA. MORELOS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS AREAS.	1	0	0	0	0	0		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0176F-RM23
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0214S-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN						**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.94**	**$0.00**	**$2,191,663.08**							**100%**	**100%**		
06DJN0184Y	JARDÍN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	1	0	0	0	0	0		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91	06-004-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-ene-24		17-feb-24		100%	100%		
06DJN0219X	JARDÍN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	21-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0219X-RM23
06DJN0162M	JARDÍN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0162M-RM23
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93	06-022-2023-REM	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-jun-24		03-jul-24		100%	100%		
06DPR0446I 06DPR042T	PRIMARIA	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA.	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	1	0	0	0	0	0		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ.	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0466W	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	02-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DPR0466W-RM23
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37	06-015-2023-REM	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	09-abr-24		15-abr-24		100%	100%		
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	22-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DES0009B-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**							**100%**	**100%**		

CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)

VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00	ADQ-06-002-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00	ADQ-06-004-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00	ADQ-06-001-2023-REM	C. AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	07-ene-25		21-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SEGURAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN	0	0	0	0	0	0			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15	ADQ-06-006-2023-REM	MACCHER S.A DE C.V	06-ene-25		25-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06	ADQ-06-003-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00	ADQ-06-005-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES FAM 2023						**82**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$15,994,160.58**	**$16,098,544.98**	**$3,808,916.57**	**$35,901,622.14**	**$15,994,160.58**	**$16,725,137.27**	**$3,693,656.21**	**$36,412,954.06**	**$15,994,160.65**	**$16,723,536.16**	**$3,693,656.21**	**$36,411,353.03**							**100%**	**100%**		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

06DJN0007U	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	CD. DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO DE 9.60 X 18.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	06-034-2025-PRyRFRB	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	05-feb-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293220	06DJN0007U-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**							**100%**	**100%**		
06DJN0005W	JARDÍN DE NIÑOS	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	19-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0005W-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**							**100%**	**100%**		
06DTV0021C	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DTV0021C-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**							**100%**	**100%**		
06DTV0015S	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 11.00 X 18.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	06-032-2025-PRyRFRB	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0294878	06DTV0015S-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**							**100%**	**100%**		
06DJN0219X	JARDÍN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	CD. DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	21-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0219X-RFRB23
06DJN0008T	JARDÍN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	CD. DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0008T-RFRB23
06DPR0474E	PRIMARIA	FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	CD. DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0474E-RFRB23
06DPR0172J	PRIMARIA	FLORENTINO LUGO	EL CHIVATO	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0172J-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**							**100%**	**100%**		
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FAM 2023						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM 2023						**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$17,551,990.46**	**$3,808,916.57**	**$39,352,346.03**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**							**100%**	**100%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES										Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	4	0	0	0	0	0	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.89	$0.00	$899,599.89	0	0	4	100.00%	100.00%
JARDINES DE NIÑOS	27	0	0	0	2	2	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	0	0	27	100.00%	100.00%
PRIMARIA	35	0	0	0	1	1	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.35	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.34	$8,630,494.62	$8,200,351.72	$0.00	$16,830,846.34	0	0	35	100.00%	99.99%
SECUNDARIA	24	0	0	0	2	2	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.91	$6,348,745.48	$0.00	$13,740,741.40	0	0	24	100.00%	100.00%
TOTAL	**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.74**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**	**0**	**0**	**90**	**100.00%**	**100.00%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NIÑEZ GONZÁLEZ

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S					REPORTE DE AVANCES														
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		

ANG. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

MTRO. ADOLFO NUÑEZ GONZALEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO TREJO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

M.C. NOE LEMUS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$949,264.73	$351,109.17	$1,243,977.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$26,702.04		$26,702.04	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$19,815.12		$19,815.12	100.00%	100%	Terminada
2	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$879,587.95	$304,667.97	$1,178,953.75	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$49,768.64		$49,768.64	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,630.36		$23,630.36	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$28,219.32		$28,219.32	100.00%	100%	Terminada
3	06DPR0366X	BENITO JUAREZ	Primaria Urbana	124	INDEPENDENCIA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$1,086,730.29	$115,814.87	$1,202,545.16	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	145	GREGORIO TORRES QUINTERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		122	$1,074,948.79	$270,000.00	$1,344,948.79	100.00%	100%	Terminada
5	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		108	$839,080.30	$368,733.84	$1,207,814.14	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$56,582.48		$56,582.48	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,159.60		$6,159.60	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$77,244.40		$77,244.40	100.00%	100%	Terminada
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59-2016	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$883,585.44	$155,564.75	$992,520.11	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$18,433.56		$18,433.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,150.40		$5,150.40	100.00%	100%	Terminada
7	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$771,750.75	$186,726.10	$941,899.05	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$35,079.56		$35,079.56	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$41,452.60		$41,452.60	100.00%	100%	Terminada
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MUJICA	Primaria Urbana	163	PROLONGACION NAYARIT	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$784,998.94	$128,462.47	$913,461.41	100.00%	100%	Terminada
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$984,396.75	$199,995.59	$1,183,855.09	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$48,333.72		$48,333.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$42,386.40		$42,386.40	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$80,394.96		$80,394.96	100.00%	100%	Terminada
10	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$799,745.84		$556,061.39	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-10-A-2016	27 de noviembre de 2017		15 de febrero de 2018		81	$432,290.62		$432,290.62	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$29,518.52		$29,518.52	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$9,240.56		$9,240.56	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$1,048,986.81		$889,015.38	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0116A-11-A-2016	27 de noviembre de 2017		31 de enero de 2018		66	$238,179.56		$238,179.56	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$24,336.80		$24,336.80	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,816.16		$6,816.16	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$6,270.96		$6,270.96	100.00%	100%	Terminada
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	Primaria Urbana	129	PROFR. PABLO SILVA GARCIA	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$916,922.21	$429,231.00	$1,346,153.21	100.00%	100%	Terminada
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$589,302.79		$526,172.30	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$24,117.56		$24,117.56	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$4,678.28		$4,678.28	100.00%	100%	Terminada
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$866,232.48	$151,031.08	$1,004,380.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$38,271.88		$38,271.88	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,415.96		$6,415.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,714.28		$18,714.28	100.00%	100%	Terminada
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	37	DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	17 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$935,941.51	$169,827.72	$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016	12 de septiembre de 2016	30 de septiembre de 2016	11 de diciembre de 2016		91	$753,288.72	$233,907.00	$987,195.73	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,974.88		$23,974.88	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$13,145.12		$13,145.12	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20		$20,497.20	100.00%	100%	Terminada
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	Primaria Urbana	290	JUAREZ	COLIMA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		115	$641,537.40	$271,924.15	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
18	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,041,036.55	$35,005.24	$1,076,040.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$8,262.68		$8,262.68	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$7,388.04		$7,388.04	100.00%	100%	Terminada
19	06DES0008C	J. JESUS REYES HEROLES	Secundaria Técnica	634	AVENIDA SOLIDARIDAD	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016		84	$730,716.50	$182,745.00	$913,461.50	100.00%	100%	Terminada
20	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,099,815.88	$183,060.42	$1,282,876.31	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$13,423.52		$13,423.52	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,875.36		$20,875.36	100.00%	100%	Terminada
21	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$859,046.43	$215,268.90	$1,074,315.33	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,264.96		$23,264.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$24,123.36		$24,123.36	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$31,505.60		$31,505.60	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
22	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$536,019.06	$52,029.14	$561,988.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$58,000.00		$58,000.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$119,399.96		$119,399.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$193,774.52		$193,774.52	100.00%	100%	Terminada
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$901,498.84	$173,363.10	$1,074,861.94	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,644.32		$8,644.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,181.72		$5,181.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$5,504.20		$5,504.20	100.00%	100%	Terminada
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	375	AV. REVOLUCIÓN	COLIMA	COLIMA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$712,672.15	$196,789.39	$909,461.54	100.00%	100%	Terminada
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016		98	$825,335.41		$825,335.41	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$20,422.96		$20,422.96	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,448.12		$10,448.12	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$27,828.40		$27,828.40	100.00%	100%	Terminada
26	06DPR0095V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	390	16 DE SEPTIEMBRE	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	19 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$690,037.36	$223,424.18	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
27	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$745,242.61	$123,224.00	$868,466.62	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,820.80		$6,820.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,130.05		$10,130.05	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$15,144.96		$15,144.96	100.00%	100%	Terminada
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,028,152.67	$54,812.78	$1,064,436.50	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,815.08		$34,815.08	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$2,511.40		$2,511.40	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$43,196.08		$43,196.08	100.00%	100%	Terminada
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$652,522.31	$141,230.13	$785,258.27	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$22,681.48		$22,681.48	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,701.25		$4,701.25	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$6,605.04		$6,605.04	100.00%	100%	Terminada
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$957,891.72	$103,377.01	$853,836.66	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,061.68		$12,061.68	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20		$20,497.20	100.00%	100%	Terminada
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016		98	$801,308.15		$801,308.15	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$37,604.88		$37,604.88	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,877.59		$11,877.59	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,447.48		$18,447.48	100.00%	100%	Terminada
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIO	Primaria Urbana	154	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$909,252.67	$436,901.00	$1,346,153.67	100.00%	100%	Terminada
33	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$930,328.67	$260,144.13	$1,190,472.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$35,663.04		$35,663.04	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$26,167.74		$26,167.74	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$53,993.36		$53,993.36	100.00%	100%	Terminada
34	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$907,874.06	$218,372.49	$1,126,246.55	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$30,199.44		$30,199.44	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$51,866.15		$51,866.15	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$85,632.36		$85,632.36	100.00%	100%	Terminada
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$887,562.40	$123,855.00	$1,011,417.39	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,729.24		$34,729.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00		$6,728.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$23,799.72		$23,799.72	100.00%	100%	Terminada
36	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$891,160.98	$161,824.75	$687,944.61	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$36,331.20		$36,331.20	100.00%	100%	Terminada
37	06DML0011F	CAM COMALA	Educación Especial	12	GRISELDA ALVAREZ	COMALA	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$741,907.73	$171,553.00	$826,782.72	100.00%	100%	Terminada
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$854,943.20	$252,453.04	$757,984.01	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,328.32		$14,328.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,572.56		$6,572.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,248.60		$10,248.60	100.00%	100%	Terminada
39	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	13 de junio de 2016	13 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		116	$948,689.08	$391,162.00	$1,334,086.77	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$73,293.44		$73,293.44	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,621.68		$1,621.68	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$85,399.20		$85,399.20	100.00%	100%	Terminada
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	Primaria Urbana	314	BENITO JUÁREZ	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$703,175.34	$210,285.99	$913,461.33	100.00%	100%	Terminada
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	Secundaria Técnica	169	ZARAGOZA	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$950,228.60	$251,566.47	$1,201,795.07	100.00%	100%	Terminada
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$785,632.98	$65,592.00	$851,224.76	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$22,117.72		$22,117.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00		$6,728.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$12,146.36		$12,146.36	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO								Monto Real Ejecutado	Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio		% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	Jardin de Niños	69	SUSANA ORTÍZ	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$1,006,981.55		$837,847.16	100.00%	100%	Terminada
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016	13 de noviembre de 2017		11 de enero de 2018		60	$327,005.13		$326,122.53	100.00%	100%	Terminada
44	06DPR0067Z	JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	Primaria Urbana	146	LAS MORAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$1,104,399.77	$241,754.08	$1,346,153.85	100.00%	100%	Terminada
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$601,374.06	$224,046.00	$825,420.05	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$31,333.92		$31,333.92	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,832.24		$8,832.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,903.20		$20,903.20	100.00%	100%	Terminada
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$683,278.83		$486,828.17	100.00%	100%	Terminada
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016	13 de noviembre de 2017		11 de enero de 2018		60	$355,500.00		$351,858.26	100.00%	100%	
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$26,297.20		$26,297.20	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$9,915.68		$9,915.68	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$12,541.92		$12,541.92	100.00%	100%	Terminada
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Primaria Urbana	363	EMILIO CARRANZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$1,158,562.66	$427,975.00	$1,586,537.66	100.00%	100%	Terminada
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	Jardin de Niños	63	GUAYMAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$966,989.64	$162,978.96	$1,129,968.60	100.00%	100%	Terminada
49	06DML0006U	CAM RICARDO DE JESUÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO	Jardin de Niños	97	DOMICILIO CONOCIDO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016	22 de mayo de 2017		18 de septiembre de 2017		120	$770,205.20		$770,205.20	100.00%	100%	Terminada
50	06DPR0185N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	312	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$1,335,612.88		$1,080,323.92	100.00%	100%	Terminada
								BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0185N-50-1-2016	2 de abril de 2018	28 de junio de 2018	11 de mayo de 2018		40	$506,214.50		$506,214.50	100.00%	100%	Terminada
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	Primaria Urbana	63	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$942,231.32		$866,114.84	100.00%	100%	Terminada
52	06DST0018B	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Secundaria Técnica	159	REVOLUCIÓN	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	24 de noviembre de 2016		97	$692,620.06	$220,841.48	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$879,449.24	$165,000.00	$1,044,449.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$9,836.80		$9,836.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,938.95		$11,938.95	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,447.48		$18,447.48	100.00%	100%	Terminada
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		121	$702,281.45	$133,000.00	$835,281.45	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,798.84		$34,798.84	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56		$5,064.56	100.00%	100%	Terminada
55	06DML0005V	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	Educación Especial	20	AV. 20 DE NOVIEMBRE	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DML0005V-55-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017		89	$782,884.13	$130,577.01	$909,401.65	100.00%	100%	Terminada
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	55	FRANCISCO I . MADERO	ALZADA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	25 de julio de 2016	25 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		102	$940,137.92	$261,785.15	$1,201,923.06	100.00%	100%	Terminada
57	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,048,535.55	$166,284.52	$1,161,735.23	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$63,139.96		$63,139.96	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56		$5,064.56	100.00%	100%	Terminada
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$849,190.06	$249,990.93	$1,099,180.99	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$47,051.92		$47,051.92	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,672.00		$10,672.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,295.52		$18,295.52	100.00%	100%	Terminada
59	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,012,445.51	$146,261.78	$1,158,707.28	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$31,966.12		$31,966.12	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$12,371.40		$12,371.40	100.00%	100%	Terminada
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		121	$637,452.31	$149,292.22	$786,746.53	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$43,319.04		$43,319.04	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00		$6,728.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$38,110.64		$38,110.64	100.00%	100%	Terminada
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$853,199.89	$215,201.07	$1,068,400.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$21,744.20		$21,744.20	100.00%	100%	Terminada
62	06DPR0202N	JULIAN SILVA PALACIO	Primaria Urbana	328	ALVARO OBREGÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACAN	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$1,072,384.71	$514,153.75	$1,586,538.45	100.00%	100%	Terminada
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	342	GENERAL LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	13 de noviembre de 2016		91	$807,525.85	$105,935.53	$913,461.38	100.00%	100%	Terminada
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		109	$1,051,851.34	$171,786.00	$1,223,637.34	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$72,410.68		$72,410.68	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56		$5,064.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$69,690.48		$69,690.48	100.00%	100%	Terminada
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	Primaria Urbana	320	ANDADOR EDUCATIVO	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,428,649.62	$157,887.99	$1,586,537.61	100.00%	100%	Terminada
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$784,461.70		$696,184.30	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52		$4,839.52	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,625.16		$1,625.16	100.00%	100%	Terminada
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$1,006,297.23		$1,006,297.22	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$3,804.80		$3,804.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,335.75		$11,335.75	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,997.48		$16,997.48	100.00%	100%	Terminada
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	Primaria Urbana	187	ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$893,830.15		$893,830.15	100.00%	100%	Terminada
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$811,469.54	$99,770.68	$911,240.22	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$20,313.92		$20,313.92	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$45,404.72		$45,404.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$70,791.32		$70,791.32	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	CENTELLA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	11 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016		96	$986,162.95		$866,862.20	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$18,845.36		$18,845.36	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,098.28		$4,098.28	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,512.60		$16,512.60	100.00%	100%	Terminada
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$1,098,620.50		$710,760.91	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0251W-71A-2016	27 de junio de 2018	27 de junio de 2018	25 de septiembre de 2018		91	$635,326.26		$635,326.26	100.00%	100%	Terminada
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$982,597.60	$62,601.93	$1,045,197.61	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,704.32		$12,704.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,938.72		$11,938.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,397.76		$16,397.76	100.00%	100%	Terminada
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		122	$966,696.01	$148,573.83	$1,115,269.84	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$3,433.60		$3,433.60	100.00%	100%	Terminada
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	461	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$1,486,610.56	$292,235.00	$1,778,845.55	100.00%	100%	Terminada
75	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$963,218.54	$145,746.45	$1,011,870.03	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52		$4,839.52	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,083.44		$1,083.44	100.00%	100%	Terminada
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016		164	$1,029,423.28		$1,004,135.77	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$49,378.88		$49,378.88	100.00%	100%	Terminada
77	06DJN0209Q	JARDIN DE NIÑOS	Jardin de Niños	48	HALCON	EL GARCERO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$968,288.88		$753,573.04	100.00%	100%	Terminada
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	17 de noviembre de 2016		102	$977,601.96		$977,601.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$35,765.12		$35,765.12	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,893.24		$14,893.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$22,394.96		$22,394.96	100.00%	100%	Terminada
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	14 de octubre de 2016		96	$966,224.31	$92,800.08	$1,059,024.39	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,704.32		$12,704.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$7,113.12		$7,113.12	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$11,008.40		$11,008.40	100.00%	100%	Terminada
80	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$946,787.07	$236,696.76	$1,183,483.83	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción			
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,701.12		$23,701.12	100.00%	100%	Terminada
81	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	18 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	21 de octubre de 2016		96	$939,350.32	$143,702.26	$1,083,052.58	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,032.00		$6,032.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$9,488.80		$9,488.80	100.00%	100%	Terminada
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$795,410.18		$795,410.18	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,848.72		$5,848.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,625.16		$1,625.16	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20		$20,497.20	100.00%	100%	Terminada
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$805,187.87	$55,945.40	$861,133.26	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$22,942.48		$22,942.48	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$2,744.56		$2,744.56	100.00%	100%	Terminada
84	06DTV0024Z	IVAN DELGADO ENCISO	Telesecundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$980,439.40	$125,325.41	$1,105,764.81	100.00%	100%	Terminada
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria Urbana	133	PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$908,145.24		$906,763.89	100.00%	100%	Terminada
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	8 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		110	$1,020,723.80	$168,871.56	$1,189,595.36	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52		$4,839.52	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,083.44		$1,083.44	100.00%	100%	Terminada
87	06DPR0125Z	MIGUEL GALINDO	Primaria Urbana	291	LAZARO CARDENAS	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,494,788.21	$91,750.25	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	34	DOMICILIO CONOCIDO	EL HIUZCOLOTE	MANZANILLO	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$957,182.24		$957,182.24	100.00%	100%	Terminada
									C-CIEN-06DPR0126Y-88A-2016	9 de octubre de 2017		14 de octubre de 2017		6	$68,630.25		$68,630.25	100.00%	100%	Terminada
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERIA	Primaria Urbana	322	LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0005M-89-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$1,323,867.12	$224,605.00	$1,548,472.12	100.00%	100%	Terminada
90	06DPR0199Q	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	267	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	25 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		102	$1,255,865.38	$330,673.08	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
91	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016		164	$1,136,401.33		$1,136,401.33	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$94,113.12		$94,113.12	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$20,184.00		$20,184.00	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$122,983.20		$122,983.20	100.00%	100%	Terminada
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGON	Secundaria Técnica	469	CALZADA DE LAS FLORES	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		109	$879,678.19	$33,783.00	$913,461.19	100.00%	100%	Terminada
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$940,278.50		$661,293.68	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52		$4,839.52	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$7,282.48		$7,828.48	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,924.24		$18,924.24	100.00%	100%	Terminada
94	06DPR0337B	IGNACIO ALLENDE	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA	MINATITLÁN	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$976,376.87		$976,376.87	100.00%	100%	Terminada
95	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$1,166,889.91		$1,166,889.91	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,414.40		$11,414.40	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$3,250.32		$3,250.32	100.00%	100%	Terminada
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA SALADA	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$925,050.67	$180,718.00	$1,105,768.67	100.00%	100%	Terminada
97	06DPR0389H	SALVADOR PEREZ MANCILLA	Primaria Urbana	163	CALLE 3	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016		90	$838,589.31	$74,767.60	$913,356.91	100.00%	100%	Terminada
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	172	JESUS GONZALEZ ORTEGA	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016		90	$770,564.06	$142,897.00	$913,461.06	100.00%	100%	Terminada
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$1,241,946.27		$1,241,946.27	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$27,788.96		$27,788.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,700.56		$1,700.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$40,994.40		$40,994.40	100.00%	100%	Terminada
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		129	$1,079,260.21		$1,079,260.19	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$36,247.68		$36,247.68	100.00%	100%	Terminada
101	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		129	$1,004,098.96		$1,004,098.95	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$18,409.20		$18,409.20	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,700.56		$1,700.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20		$20,497.20	100.00%	100%	Terminada
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	Primaria Urbana	133	CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$802,072.49		$682,599.92	100.00%	100%	Terminada
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	RUBEN CASTILLON GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		115	$934,645.64	$170,199.35	$1,104,844.99	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$27,730.96		$27,730.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$7,074.84		$7,074.84	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$26,646.36		$26,646.36	100.00%	100%	Terminada
104	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$634,375.10		$423,303.82	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0223Z-104-B-2016	27 de noviembre de 2017		31 de enero de 2018		66	$624,930.06		$624,303.82	100.00%	100%	Terminada
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	BRASIL	MADRID	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,044,617.67	$301,536.00	$1,346,153.67	100.00%	100%	Terminada
106	06DPR0165Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	187	DOMICILIO CONOCIDO	COL. EL TIVOLI	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016	22 de mayo de 2017		18 de septiembre de 2017		120	$1,105,769.22		$1,105,769.22	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$836,229.43	$235,234.35	$1,050,249.02	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$18,092.52		$18,092.52	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$44,789.92		$44,789.92	100.00%	100%	Terminada
108	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$841,046.08		$841,046.08	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,388.92		$25,388.92	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,206.80		$25,206.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$40,994.40		$40,994.40	100.00%	100%	Terminada
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		108	$1,285,782.19	$300,756.00	$1,586,538.18	100.00%	100%	Terminada
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	242	IGNACIO ZARAGOZA	CALERAS	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,018,567.26	$327,586.59	$1,346,153.85	100.00%	100%	Terminada
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$874,133.57	$267,051.85	$1,141,185.41	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,925.28		$5,925.28	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$28,221.64		$28,221.64	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$47,662.08		$47,662.08	100.00%	100%	Terminada
112	06DPR0232H	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	405	PROGRESO	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$754,918.66	$157,049.94	$911,968.60	100.00%	100%	Terminada
113	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0082A-113-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017		89	$828,261.72	$228,134.15	$987,602.47	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$38,416.88		$38,416.88	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,413.28		$25,413.28	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$41,806.40		$41,806.40	100.00%	100%	Terminada
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$901,003.94	$148,851.00	$1,021,284.37	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$17,050.84		$17,050.84	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,290.52		$8,290.52	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,451.60		$10,541.60	100.00%	100%	Terminada
115	06DPR0013V	MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	Primaria Urbana	378	DOMICILIO CONOCIDO	COL. UNIÓN	TECOMAN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0013V-115-2016	22 de mayo de 2017	22 de mayo de 2017	18 de septiembre de 2017		120	$1,279,971.42		$1,346,153.48	100.00%	100%	Terminada
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$1,248,493.47	$291,587.01	$1,540,080.47	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,460.80		$11,460.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,028.72		$18,028.72	100.00%	100%	Terminada
117	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0246K	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$1,275,333.80	$311,301.66	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
118	06DPR0177E	AMADO NERVO	Primaria Urbana	22	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$800,077.28		$913,461.28	100.00%	100%	Terminada
119	06DPR0179C	RAMON DURAND	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCOATE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$964,631.50		$1,104,495.59	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
120	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$782,134.79		$782,134.79	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,644.32		$8,644.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,541.69		$12,541.69	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$19,700.28		$19,700.28	100.00%	100%	Terminada
121	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$956,552.14		$956,552.14	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,479.44		$10,479.44	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,572.56		$6,572.56	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,248.60		$10,248.60	100.00%	100%	Terminada
122	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$1,394,174.48		$1,393,085.03	100.00%	100%	Terminada
123	06DPR0019P	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	175	TABASCO	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$1,211,557.54		$1,191,419.52	100.00%	100%	Terminada
124	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06UCT0013W-147-2016	3 de julio de 2017		29 de diciembre de 2017		180	$7,436,210.29		$7,436,210.29	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$31,543.07		$31,543.07	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$117,576.44		$117,576.44	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$789,955.36		$789,955.36	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$156,352.06		$156,352.06	100.00%	100%	Terminada
125	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPT0181F-125-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	4 de marzo de 2017		90	$1,982,772.19	$294,882.94	$2,277,655.13	100.00%	100%	Terminada
	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,595.12		$14,595.12	100.00%	100%	Terminada
	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$64,506.44		$64,506.44	100.00%	100%	Terminada
126	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	Educación Superior	1679	AV. GRISELDA ALVAREZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06MSU003-126-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	19 de marzo de 2017		105	$4,409,907.25		$5,769,230.25	100.00%	100%	Terminada
127	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	C-CIEN-06MSU0012O-150-2016	4 de septiembre de 2017		10 de febrero de 2018		160	$4,377,479.47		$4,377,479.47	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$129,038.40		$129,038.40	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$54,526.73		$54,526.73	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-015-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$276,071.30		$276,071.30	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$7,351.27		$7,351.27	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$34,244.36		$34,244.36	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$308,982.24		$308,982.24	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$1,282,462.04		$1,282,462.04	100.00%	100%	Terminada
128	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0012O-151-2016	20 de febrero de 2017	6 de marzo de 2017	18 de agosto de 2017		180	$6,262,502.93	$67,047.72	$5,456,509.19	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$406,146.16		$406,146.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$44,370.00		$44,370.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$7,860.16		$7,860.16	100.00%	100%	Terminada
129	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-152-2016	2 de octubre de 2017		29 de abril de 2018		210	$4,771,900.65		$4,771,900.65	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$357,948.16		$357,948.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$7,772.00		$7,772.00	100.00%	100%	Terminada
130	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-153-2016	28 de agosto de 2017		24 de abril de 2018		240	$19,306,660.87	$182,037.52	$19,428,381.46	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$33,640.00		$33,640.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$638,824.76		$638,824.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$1,177,778.16		$1,177,778.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$881,676.36		$881,676.36	100.00%	100%	Terminada
131	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012-154-2016	28 de agosto de 2017		25 de marzo de 2018		210	$8,015,564.01			70.07%	83%	En rescisión de contrato
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-024-2016	25 de febrero de 2019	25 de febrero de 2019	15 de marzo de 2019		19	$76,388.69		$76,388.69	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-025-2016	28 de enero de 2019	28 de enero de 2019	8 de marzo de 2019		40	$139,415.76		$139,415.76	100.00%	100%	Terminada
132	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06MSU0012O-155-2016	3 de abril de 2017	4 de mayo de 2017	30 de agosto de 2017		150	$2,247,028.03	$97,815.67	$2,344,843.70	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$368,861.44		$368,861.44	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$108,259.78		$108,259.78	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$25,877.40		$25,877.40	100.00%	100%	Terminada
133	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-156-2016	28 de agosto de 2017		25 de marzo de 2018		210	$8,888,136.50		$8,888,136.50	100.00%	100%	Terminada
134	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-157-2016	6 de marzo de 2017	4 de abril de 2017	2 de agosto de 2017		150	$2,549,992.70		$2,549,992.70	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$75,730.48		$75,730.48	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$5,121.86		$5,121.86	100.00%	100%	Terminada
135	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-158-2016	20 de febrero de 2017	4 de abril de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,348,297.21		$4,348,297.21	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$341,644.36		$341,644.36	100.00%	100%	Terminada
136	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-159-2016	20 de febrero de 2017	3 de abril de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,197,375.67	$734,423.32	$4,931,798.99	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-013-2016	12 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018	12 de abril de 2018		60	$1,333,390.29		$1,333,390.29	100.00%	100%	Terminada
137	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	K & B CONSTRUCTORA S. A. DE C, V,	C-CIEN-06MSU0012O-160-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	2 de agosto de 2017		150	$1,225,151.60		$1,225,151.59	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$225,526.04		$225,526.04	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$974,418.02		$972,418.02	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$5,220.00		$5,220.00	100.00%	100%	Terminada
138	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-161-2016	20 de febrero de 2017	21 de febrero de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,812,859.60	$64,002.86	$4,204,191.78	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$129,861.00		$129,861.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12903	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-016-2017	3 de septiembre de 2018	3 de septiembre de 2018	9 de noviembre de 2018		68	$242,529.27		$242,529.27	100.00%	100%	Terminada
139	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06MSU0012O-162-2016	4 de septiembre de 2017		2 de marzo de 2018		180	$1,994,193.22		$1,994,193.22	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018		30	$6,489.04		$6,489.04	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$55,455.13		$55,455.13	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12903		TECOMAN	TECOMAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$7,798.49		$7,798.49	100.00%	100%	Terminada
140	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016	12 de diciembre de 2016	30 de enero de 2017	9 de junio de 2017		180	$22,289,869.16		$18,340,483.81	100.00%	100%	Terminada
								DANIEL ALFARO MORA	C-CIEN-06MSU0010Q-140A-2016	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$1,027,431.95		$1,027,431.95	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-021-2016	19 de noviembre de 2018		16 de febrero de 2019		90	$3,187,700.88		$3,187,700.88	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-022-2017	19 de noviembre de 2018	19 de noviembre de 2018	16 de febrero de 2019		90	$1,321,687.76		$1,321,687.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-026-2017	11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019		5	$26,680.00		$26,680.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-027-2017	11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019		5	$47,887.12		$47,887.12	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-028-2017	25 de marzo de 2019	25 de marzo de 2019	10 de mayo de 2019		47	$205,711.27		$205,711.27	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	CIEN-ADQ-029-2017	6 de agosto de 2019	6 de agosto de 2019	6 de septiembre de 2019		32	$1,172,059.36		$1,172,059.36	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-030-2016	23 de septiembre de 2019	23 de septiembre de 2019	21 de noviembre de 2019		60	$652,435.39		$652,435.39	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-031-2016	23 de septiembre de 2019	23 de septiembre de 2019	21 de noviembre de 2019		60	$952,190.99		$952,190.99	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-032-2016	1 de octubre de 2019	1 de octubre de 2019	1 de noviembre de 2019		32	$235,411.72		$235,411.72	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-033-2016	14 de octubre de 2019	14 de octubre de 2019	22 de noviembre de 2019		40	$481,531.03		$481,531.03	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-034-2016	21 de octubre de 2019	21 de octubre de 2019	22 de noviembre de 2019		33	$655,962.32		$655,962.32	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-035-2016	17 de octubre de 2019	17 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019		15	$115,939.00		$115,939.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-036-2016	17 de octubre de 2019	17 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019		15	$45,664.91		$45,664.91	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-037-2016	13 de abril de 2020	13 de abril de 2020	22 de mayo de 2020		40	$112,871.90		$112,871.90	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-038-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	1 de mayo de 2020		47	$371,200.00		$371,200.00	100.00%	100%	Terminada
141	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 157	Educación Media Superior			VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DCT0157B-141-2016	28 de diciembre de 2018		25 de febrero de 2019		60	$1,783,363.36		$1,783,363.36	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Potenciado 2016

martes 30 de junio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
142	06DMS0003Q	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO	Educación Media Superior			PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLAN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DMS0003Q-142-2016	24 de diciembre de 2018		21 de febrero de 2019		60	$1,367,670.08		$1,367,670.08	100.00%	100%	Terminada
143	06ETK0002H	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2	Educación Media Superior			PISCILA	COLIMA	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	C-CIEN-06ETK0002H-143-2016	21 de enero de 2019		21 de marzo de 2019	30 de junio de 2019	60	$456,368.70		$456,368.70	100.00%	100%	Terminada
	06ETK0002H	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2	Educación Media Superior			PISCILA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$212,770.16		$212,770.16	100.00%	100%	Terminada
144	06DMS0018S	EMSAD NO. 18	Educación Media Superior			LOS ASMOLES	COLIMA	ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DMS0018S-144-2016	28 de enero de 2019		12 de marzo de 2019	30 de junio de 2019	44	$463,732.63	$76,989.32	$540,721.95	100.00%	100%	Terminada
	06DMS0018S	EMSAD NO. 19	Educación Media Superior			LOS ASMOLES	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$180,431.88		$180,431.88	100.00%	100%	Terminada
145	06DMS0013X	EMSAD NO. 13	Educación Media Superior			MIRAMAR	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$457,140.87		$457,140.87	100.00%	100%	Terminada
146	06EES0008B	SEC. CONSTITUCION DE 1857	Secundaria			COLONIA SAN PABLO	COLIMA	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06EES0008B-145-2016	10 de marzo de 2020		15 de mayo de 2020		67	$846,109.44		$846,109.44	100.00%	100%	Terminada
147	06DJN0110G	J.N. MARIA CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños			COL. CENTRO	COLIMA	ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0110G-146-2016	9 de marzo de 2020		22 de mayo de 2020		75	$618,808.98		$618,808.98	100.00%	100%	Terminada
148	06DST0013G	JUAN DE LA BARRERA	Secundaria	410		DOMICILIO CONOCIDO S/N	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	21 de junio de 2022		7 de agosto de 2022		48	$390,665.59		$390,665.59	100.00%	100%	Terminada
148	TOTAL DE PLANTELES																			

$295,433,837.61	*$18,317,736.88*	*$262,604,727.54*	*100.00%*	*100.00%*	*0*	*Ejecución*
					147	*Terminada*
					0	*Terminación Anticipada*
					0	*Ampliación*
					1	*Rescisión*

Elaboró

María Alejandra González Virgen

Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Mayra Graciela Silva Rodríguez

Titular de la Direccion General del Organismo Responsable de la INFE

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024

Techo Financiero: $ 28,314,512.34
Otras Aportaciones: $ 450,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros $ 3,644,597.77
TOTAL $ 32,409,110.11

Fecha de corte: 30/06/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0073T	JARDÍN DE NIÑOS	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE LÁMPARAS PUNTA DE POSTE EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	06-002-2024-REM	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	26-dic-25	26-dic-25	13-feb-26	13-feb-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293557	06DJN0073T-RM24
06TVS0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	06-001-2024-REMyPR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%	Fianza VO: 2391021	06DTV0013U-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDÍN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.	1	0	0	0	0	0		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69	06-039-2025-PRyREM	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	22-dic-25	22-dic-25	11-mar-26	12-mar-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293486	06DJN0014D-RM24
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GRADAS Y SOLUCIONES PLUVIALES	1	0	0	0	0	0	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	06-003-2024-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-mar-26	02-mar-26	17-abr-26	17-abr-26	100%	100%		06DST0016D-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**							**100%**	**100%**		
06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA DE 10.00 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	06-033-2025-PRyREM	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%	Fianza VO: 1D3-443-0048109	06ETV0020C-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**							**100%**	**100%**		
06DPR0427U / 06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3 x 8 m.	1	1	0	0	0	1	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	06-044-2025-PRyREM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	26-dic-25	26-dic-25	15-mar-26	15-mar-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293890	06DPR0427U_06DPR0458N-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**							**100%**	**100%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES ADQUISICIONES MUNICIPIOS VARIOS						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
RESUMEN REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE 2024 (REM24)						**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**							**100%**	**100%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES										Status de las Obras			Avance %	
							Inversión														
Nivel Educativo / Modalidad							Autorizada				Contratada				Ejercida						
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	0.00%
JARDINES DE NIÑOS	2	0	0	0	0	0	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	0	0	2	100.00%	100.00%
PRIMARIA	1	1	0	0	0	1	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	0	0	1	100.00%	100.00%
SECUNDARIA	3	0	0	0	0	0	$4,759,549.81	$0.00	$0.00	$4,759,549.81	$4,759,549.81	$0.00	$0.00	$4,759,549.81	$4,759,549.81	$0.00	$0.00	$4,759,549.81	0	0	3	100.00%	100.00%
TOTAL	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**0**	**0**	**6**	**100%**	**100%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED