SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2025
Techo Financiero: $ 131,548,680.00
Otras Aportaciones: $ 3,550,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros: $ -
TOTAL $ 135,098,680.00

Fecha de corte: 31/07/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																
			UBICACIÓN								INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0067I	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA MONTESSORI	ARMERÍA	ARMERÍA	CUBIERTA PÓRTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.	1	0	0	0	0	0	$171,524.93			$171,524.93	$171,524.93			$171,524.93	$0.00			$0.00	06-017-2026-PR	ERNCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		15%	0%		06DJN0067I-FAM26
06DTV0001P	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	CONCLUSION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$0.00			$0.00	06-013-2026-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		45%	0%		06DTV0001P-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$3,059,245.64**	**$3,059,245.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,059,245.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**30%**	**0%**		
06DJN0051H/06DJN0177O	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	COLIMA	COLIMA	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS A, B, C Y D, REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTO CONCRETO EDIFICIO "B", CUBIERTA PÓRTICO DE INGRESO DE 11.70 X 4.00 M.	1	0	0	0	0	0		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-25	22-feb-26		90%	0%		06DJN0051H_06DJN0177O-FAM26
06DPR0259O	PRIMARIA	BALBINO DÁVALOS	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA	1	0	0	0	0	0	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	15-jun-26	100%	100%		06DPR0259O-FAM26
06DPR0015T/06DPR0419L	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA/E.P. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN.	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MUROS EN ÁREA DE INGRESO ANTIGUO.	1	0	0	0	0	0		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-26	22-feb-26		95%	0%		06DPR0015T_06DPR0419L-FAM26
06EES0008B	SECUNDARIA	CONSTITUCIÓN DE 1857	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN INTEGRAL DEL MÓDULO DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	08-jul-26	100%	100%	Falta Fianza	06EES0008B-FAM26
06DTV0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$423,767.05		$423,767.05	06-008-2026-PR	C. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		70%	53%		06DTV0013U-FAM26
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 27.50 M.	1	0	0	0	1	1	$2,260,052.27			$2,260,052.27	$2,260,052.27			$2,260,052.27	$169,875.79			$169,875.79	06-020-2026-PR	ING. CARLOS ESCAMILLA RUEDA	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		50%	8%		06DES0030E-FAM26
06EES0003G/06EES0006D	SECUNDARIA	No. 1 FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA / No. 4 SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	COL. POPULAR	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, DE 18.00 X 24.00 M., DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	1	1	$2,154,484.21			$2,154,484.21	$2,154,484.21			$2,154,484.21				$0.00	06-019-2026-PR	MILLAN DESARROLLADORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		8%	0%		06EES0003G_06EES0006D-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**7**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**$5,136,046.83**	**$3,035,069.31**	**$0.00**	**$8,171,116.14**	**$5,136,046.83**	**$3,035,069.31**	**$0.00**	**$8,171,116.14**	**$891,386.15**	**$1,725,696.88**	**$0.00**	**$2,617,083.03**							**73%**	**32%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00				$44.00			0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**#DIV/0!**		
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	0	0		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	31-may-26	100%	100%		06DJN0201Y-FAM26
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTÍZ SILVA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1	0	0	0	0	0		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	11-jun-26	100%	100%		06DST0002A-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**	**$0.00**	**$344,643.51**							**100%**	**100%**		
06DTV0006K	SECUNDARIA	JAIME TORRES BODET	ALZADA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.	1	0	0	0	0	0		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$107,889.78		$107,889.78	06-008-2026-PR	C. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		70%	33%		06DTV0006K-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$326,298.07**	**$0.00**	**$107,889.78**	**$0.00**	**$107,889.78**							**70%**	**33%**		
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PÍPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	REPARACIONES HIDRÁULICAS	1	0	0	0	0	0		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.69		$124,927.69	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%		06DPR0269V-FAM26
06DPR0191Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	ZINACAMITLAN	IXTLAHUACÁN	CAMBIO DE PISO EN AULA EN EDIFICIO B, REPARACIÓN DE GRIETAS EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN.	1	0	0	0	0	0		$395,112.81		$395,112.81		$395,112.81		$395,112.81		$0.00		$0.00	06-018-2026-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	13-jul-26	13-jul-26	15-sep-26		5%	0%		06DPR0191Y-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$124,927.68**	**$0.00**	**$124,927.68**							**53%**	**24%**		
06DJN0029F	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	SANTIAGO	MANZANILLO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	1	0	0	0	0	0	$417,450.27			$417,450.27	$417,450.27			$417,450.27	$300,164.98			$300,164.98	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26		98%	72%		06DJN0029F-FAM26
06DJN0061O	JARDIN DE NIÑOS	AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	0	0		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$212,630.83		$212,630.83	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		90%	68%		06DJN0061O-FAM26
06DJN0227F	JARDIN DE NIÑOS	DELIA ELIZABETH HUERTA VÁZQUEZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA DE 17.00 X 17.45 M.	1	0	0	0	0	0	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$0.00			$0.00	06-015-2026-PR	CONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	01-jul-26	01-jul-26	08-sep-26		50%	0%		06DJN0227F-FAM26
06DPR0083Q	PRIMARIA	CRISTOBAL COLÓN	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIÓN DE AULA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBO DE TINACO.	1	0	0	0	0	0		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$0.00		$0.00	06-004-2026-PR	ARQ. MIGUEL DANIEL GERÓNIMO ROJAS	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		50%	0%		06DPR0083Q-FAM26
06DPR0062D/06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MARIMAR	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA EN EDIFICIO "C". ESTRUCTURA REGIONAL, DE 3 x 8 M.	1	0	0	0	1	1	$483,456.36			$483,456.36	$483,456.36			$483,456.36	$134,076.14			$134,076.14	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		40%	28%		06DPR0062D_06DPR0064B-FAM26
06DPR0085O/06DPR0005M	PRIMARIA	MARCELINO RENTERÍA	SALAHUA	MANZANILLO	REPARACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y CUBIERTA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE PORTERÍA-TABLERO BASQUETBOL EN CANCHA.	1	0	0	0	0	0		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$0.00		$0.00	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO,S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		35%	0%		06DPR0085O_06DPR0005M-FAM26
06DPR029LX	PRIMARIA	RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M. Y DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$0.00			$0.00	06-012-2026-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		40%	0%		06DPR0291X-FAM26
06DPR0097T	PRIMARIA	JOSÉ MARÍA MORELOS	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA DE 11.80 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$53,917.08			$53,917.08	06-015-2026-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	01-jul-26	01-jul-26	08-sep-26		35%	4%		06DPR0097T-FAM26
06ETV0007I	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 18X30 M.	1	0	0	0	0	0	$845,335.16			$845,335.16	$845,335.16			$845,335.16	$845,335.16			$845,335.16	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26	12-jun-26	100%	100%		06ETV0007I-FAM26
06DTV0026Y	SECUNDARIA	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	LA CULEBRA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 5.30 M. X 6.00 M. + DEMOLICION DE BODEGA EXISTENTE + CONSTRUCCION DE 1 BODEGA, ESTRUCTURA ATIPICA + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	1	2	$983,293.80			$983,293.80	$983,293.80			$983,293.80	$0.00			$0.00	06-009-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		40%	0%		06DTV0026Y-FAM26
06DST0004Z/06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZÁN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "D", OBRA CIVIL EN GENERAL, OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	1	0	0	0	0	0		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$608,153.28		$608,153.28	06-011-2026-PR	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		50%	18%		06DST0004Z_06DST0026K-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**11**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**$9,111,446.95**	**$4,498,776.21**	**$0.00**	**$13,610,223.16**	**$9,111,446.95**	**$4,498,776.21**	**$0.00**	**$13,610,223.16**	**$1,333,493.36**	**$820,784.11**	**$0.00**	**$2,154,277.47**							**57%**	**16%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. CARLOS DE LA MADRID	MINATITLÁN	EDIFICIO "E" AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	1	1	$979,604.19			$979,604.19	$979,604.19			$979,604.19	$249,949.94			$249,949.94	06-005-2026-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		60%	26%		06DJN0044Y-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLAN						**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$979,604.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$979,604.19**	**$979,604.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$979,604.19**	**$249,949.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$249,949.94**							**60%**	**26%**		
06DJN0017A	JARDIN DE NIÑOS	MARIA GUADALUPE VIZCARRA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, EN PLAZA CÍVICA DE 17.45 X 18.00 M.	1	0	0	0	1	1	$1,838,425.18			$1,838,425.18	$1,838,425.18			$1,838,425.18	$0.00			$0.00	06-022-2026-PR	C. JOSÉ ROMAN RAMIREZ ANDRADE	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		30%	0%		06DJN0017A-FAM26
06DPR0427U/06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	COL. MIGUEL HIDALGO	TECOMAN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$408,174.23		$408,174.23		$408,174.23		$408,174.23		$0.00		$0.00	06-017-2026-PR	ERNCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		5%	0%		06DPR0427U_06DPR0458N-FAM26
06DPR0070M	PRIMARIA	MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	TECUANILLO	TECOMAN	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.	1	0	0	0	0	0		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23		$0.00		$0.00	06-017-2026-PR	ERNCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		50%	0%		06DPR0070M-FAM26
06DPR0308G	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	TECOMAN	TECOMAN	REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE FRONTERA Y PLAFÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", MANTENIMIENTOS EN OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA.	1	0	0	0	1	1		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$0.00		$0.00	06-018-2026-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	13-jul-26	13-jul-26	15-sep-26		40%	0%		06DPR0308G-FAM26
06DPR0479Z	PRIMARIA	JUAN DE LA BARRERA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 30.00 M. + EST. METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	1	1	$3,572,522.74			$3,572,522.74	$3,572,522.74			$3,572,522.74	$0.00			$0.00	06-023-2026-PR	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	23-jul-26	23-jul-26	15-oct-26		1%	0%		06DPR0479Z-FAM26
06DML0016A	SECUNDARIA	BLANCA MARGARITA CUEVAS MORENO	COL. SAN CARLOS	TECOMÁN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE MAESTROS: REHABILITACIONES DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", INSTALACIONES EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D", CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO, Y OBRA EXTERIOR.	1	2	0	0	0	2	$5,151,925.05			$5,151,925.05	$5,151,925.05			$5,151,925.05	$0.00			$0.00	06-016-2026-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	09-jul-26	09-jul-26	24-oct-26		25%	0%		06DML0016A-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**6**	**2**	**0**	**0**	**3**	**5**	**$10,562,872.97**	**$3,066,908.97**	**$0.00**	**$13,629,781.93**	**$10,562,872.97**	**$3,066,908.97**	**$0.00**	**$13,629,781.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**25%**	**0%**		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESÚS GÓMEZ MESINA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	EDIF. "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00X8.00 M. + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$929,577.07			$929,577.07	$929,577.07			$929,577.07	$255,859.87			$255,859.87	06-010-2026-PR	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRIAD, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		55%	28%		06DJN0219X-FAM26
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%		06DPR0024A-FAM26
06DPR0466W/06DPR0027Y	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E"	1	0	0	0	0	0		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$0.00		$0.00	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		70%	0%		06DPR0466W_06DPR0027Y-FAM26
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C", AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$368,282.98			$368,282.98	06-007-2026-PR	ARQ. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		60%	35%		06DPR0189J-FAM26
06DPR0445J	PRIMARIA	RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA CON LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 15.45 X 27.45 M.	1	0	0	0	1	1	$2,053,089.38			$2,053,089.38	$2,053,089.38			$2,053,089.38	$255,898.77			$255,898.77	06-021-2026-PR	MACOHER S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		50%	12%		06DPR0445J-FAM26
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA (ÁREA DE DIRECCIÓN T.M. Y T.V.), SUBDIRECCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, CONTRALORÍA), 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.	1	0	0	0	7	7	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$449,157.73			$449,157.73	06-014-2026-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	01-jul-26	01-jul-26	04-nov-26		40%	8%		06DES0034A-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**6**	**2**	**0**	**0**	**8**	**10**	**$9,587,799.45**	**$471,054.11**	**$0.00**	**$10,058,853.56**	**$9,587,799.45**	**$471,054.11**	**$0.00**	**$10,058,853.56**	**$1,329,199.35**	**$49,532.82**	**$0.00**	**$1,378,732.18**							**63%**	**14%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS							REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																
				VARIOS		0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
				VARIOS		0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
				VARIOS		0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
				VARIOS		0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
				VARIOS		0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
RESUMEN FAM 2025						**38**	**5**	**0**	**0**	**16**	**21**	**$35,377,770.39**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$50,699,806.68**	**$38,437,016.02**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$50,699,806.68**	**$3,804,028.81**	**$3,173,474.78**	**$0.00**	**$6,977,503.59**							**58.34%**	**13.76%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	#DIV/0!		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**#DIV/0!**		
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**38**	**5**	**0**	**0**	**16**	**21**	**$35,377,770.39**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$47,640,561.05**	**$38,437,016.02**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$50,699,806.68**	**$3,804,028.81**	**$3,173,474.78**	**$0.00**	**$6,977,503.59**							**58.34%**	**13.76%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

POG-EB RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES															
Nivel Educativo / Modalidad							Inversión												Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida								
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	9	1	0	0	2	3	$6,062,995.98	$1,366,787.62	$0.00	$7,429,783.60	$6,062,995.98	$1,366,787.62	$0.00	$7,429,783.60	$805,974.79	$415,675.13	$0.00	$1,221,649.92	0	8	1	65.33%	16.44%
PRIMARIA	17	1	0	0	4	5	$12,528,543.60	$4,944,906.32	$0.00	$17,473,449.92	$12,528,543.60	$4,944,906.32	$0.00	$17,473,449.92	$1,533,685.33	$174,460.51	$0.00	$1,708,145.84	0	14	3	51.53%	9.78%
SECUNDARIA	12	3	0	0	10	13	$19,845,476.45	$5,951,096.72	$0.00	$25,796,573.16	$19,845,476.45	$5,951,096.72	$0.00	$25,796,573.16	$1,464,368.69	$2,583,339.14	$0.00	$4,047,707.83	0	9	3	58.17%	15.69%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL	**38**	**5**	**0**	**0**	**16**	**21**	**$38,437,016.02**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$50,699,806.68**	**$38,437,016.02**	**$12,262,790.66**	**$0.00**	**$50,699,806.68**	**$3,804,028.81**	**$3,173,474.78**	**$0.00**	**$6,977,503.59**	**0**	**31**	**7**	**58.34%**	**13.76%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE NIVEL SUPERIOR (FAMS)
Techo Financiero: $ 29,325,692.00
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ -
TOTAL $ 29,325,692.00

Fecha de corte: 31/07/2026

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA (UIC)	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "K" ACADÉMICO COMUNITARIO (1ERA ETAPA).	1	0	0	0	1	1	$8,270,921.77			$8,270,921.77	$8,270,921.77			$8,270,921.77	$0.00			$0.00	06-003-2026-PRS	COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	09-jul-26	09-jul-26	11-dic-26		5%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270,921.77**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**5%**	**0%**		
06ENL0001X	SUPERIOR	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA (ISENCO) CAMPUS CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS.	1	0	0	0	0	0		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$2,078,911.27		$2,078,911.27	06-001-2026-PRS	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	11-dic-26		58%	32%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$2,078,911.27**	**$0.00**	**$2,078,911.27**							**58%**	**32%**		
06DUP0001D	SUPERIOR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)	COL. PRIMAVERAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE DOS NIVELES. ESTRUCTURA U2-C, MURO DE CONTENCIÓN Y BODEGA DE 3.80 X 10.00 M.	1	4	0	0	2	6	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$1,261,770.65			$1,261,770.65	06-002-2026-PRS	ING. FERNANDO LUNA PARRA	01-jul-26	01-jul-26	15-dic-26		35%	13%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**1**	**4**	**0**	**0**	**2**	**6**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$1,261,770.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,261,770.65**							**0%**	**13%**		
RESUMEN RECURSOS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2026						**3**	**4**	**0**	**0**	**3**	**7**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$1,261,770.65**	**$2,078,911.27**	**$0.00**	**$3,340,681.92**							**32%**	**14%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

RPISENCO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES														
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
SUPERIOR	3	0	0	0	1	1	$18,051,691.98	$6,516,439.20	$0.00	$24,568,131.18	$18,051,691.98	$6,516,439.20	$0.00	$24,568,131.18	$1,261,770.65	$2,078,911.27	$0.00	$3,340,681.92	0	3	0	32%	14%
TOTAL	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$1,261,770.65**	**$2,078,911.27**	**$0.00**	**$3,340,681.92**	**0**	**3**	**0**	**32%**	**14%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Entidad Federativa: **Colima**

INCOIFED

Programa Fam Plus 2022

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

viernes 31 de julio de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con reprogramación de anticipo**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DCT0019Z	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 19 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	Medio Superior	664	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-FPLUS-06DCT0019Z-2023	13 de noviembre de 2023	13 de noviembre de 2023	6 de marzo de 2024	6 de abril de 2024	115	$6,456,357.20	$755,181.26	$7,211,538.46	99.05%	100%	Terminada
2	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 157	Medio Superior	529	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-FPLUS-06DCT0157B-2023	6 de noviembre de 2023	6 de noviembre de 2023	8 de febrero de 2024	-	95	$3,430,408.86	$843,940.56	$4,274,349.42	100.00%	100%	Terminada
3	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	ARQ. RAFAEL ALEJANDRO GALINDO VALDOVINOS	C-FPLUS-06MSU0010Q-2023	6 de noviembre de 2023	19 de diciembre de 2023	8 de febrero de 2024	5 de abril de 2025	474	$2,875,376.03	$9,239.35	$2,884,615.38	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Basico	331	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	ARQ. JULIO ADRIAN HERNADEZ LOZANO	C-FPLUS_FAM24-06DPR0246K-2024	4 de noviembre de 2024		1 de febrero de 2025		90	$1,854,780.28		$645,463.53	75.00%	100%	Terminada

Elaboró

Autorizó

$14,616,922.37	***$1,608,361.17***	***$15,015,966.79***	***93.51%***	***100.00%***	***0***	***Ejecución***
					4	***Terminada***
					0	***Resicion de contrato***

María Alejandra González Virgen

Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Mayra Graciela Silva Rodriguez

Titular de la Dirección General del Organismo Responsable de la INFE

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Techo Financiero: $ 35,820,599.87
Otras Aportaciones: $ 850,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos $ 4,075,868.97
TOTAL $ 40,746,468.84

Fecha de corte: 31/07/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0008S	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MARÍA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERÍA	ARMERÍA	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL.	1	0	0	0	0	0		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DML0008S-RM23
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	ARMERÍA	ARMERÍA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	1	0	0	0	0	0		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.80		$315,098.80	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0071V-RM23
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0007U-RM23
06DPR0079D 06DPR0392V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64	06-016-2023-REM	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	16-abr-24	16-abr-24	30-abr-24		100%	100%		
06DST0003Z	SECUNDARIA	JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20	06-010-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	26-feb-24	26-feb-24	15-mar-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.45**	**$0.00**	**$1,251,071.45**							**100%**	**100%**		
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78	06-008-2023-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV.	08-feb-24		16-feb-24		100%	100%		
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	ACABADO EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92	06-013-2023-REM	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	09-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA GARCÍA PEÑA	LA ESTANCIA	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE PLAFÓN, PINTURA VINILICA, REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.	1	0	0	0	1	1		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	04-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0052G-RM23
06DJN0190I	JARDIN DE NIÑOS	SENORINA MERCED ZAMORA GARCÍA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0190I-RM23
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA TIPO DESAYUNADORES EN PLAZA CÍVICA 6.00 X 18.00 MTS.	1	0	0	0	0	0	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0055D-RM23
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	20-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0115B-RM23
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	01-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0034R-RM23
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZÚA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACIÓN MENOR DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68	06-025-2025-PRyREM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	07-nov-25	100%	100%		06DJN0037O-RM23
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COLONIA: FOVISSSTE	COLIMA	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69	06-001-2023-REM	CENTELLA, SA DE CV.	22-dic-23		04-feb-24		100%	100%		
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO DE TABIQUE APLANADO	1	0	0	0	0	0		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.46		$109,000.46	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUÁSIMAS (BORREGAS)	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0165Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	0	0	0	0	0		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,429.98		$110,429.98	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	99.6%		
06EPR0005L	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	COL. CENTRO	COLIMA	TALA, PICADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES DE DOS ARBOLES GRANDES MÁS REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53	06-033-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-oct-24		02-nov-24		100%	100%		
06EPR0013U	PRIMARIA	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CERCO PERIMETRAL DE REJA DE ACERO	1	0	0	0	0	0	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	06-034-2023-REM	C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06DPR0261C	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO	1	0	0	0	0	0		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	REPARACIONES DE PLAFÓNES + CUBO DE TINACO "EDIFICIO B Y C"	1	0	0	0	0	0		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	23-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269012	06EPR0009H-RM23
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06EPR0008I-RM23
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	1	0	0	0	0	0		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09	06-015-2022-REM22y23-RFREM22	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-oct-24		01-nov-24		100%	100%		
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	06-019-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	23-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	LOS TEPAMES	COLIMA	TRABAJOS SANITARIOS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	2	2	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	$3,976,016.39			$3,976,016.39	06-024-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0008C	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	MANTENIMIENTO A RED HIDRAÚLICA	1	0	0	0	0	0		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17		$54,720.17	06-028-2023-REM	BOBRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	28-sep-24		14-oct-24		100%	100%		
06DES0002I	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN	COLIMA	COLIMA	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57		$224,780.57	06-042-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	23-may-25	12-may-25	100%	100%		06DES0002I-RM23
06ETV0001O	SECUNDARIA	No. 1 MARÍA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88		$124,276.88	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	14-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06ETV0001O-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**25**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,575,437.29**	**$0.00**	**$7,616,621.87**	**$5,041,184.57**	**$2,574,975.99**	**$0.00**	**$7,616,160.57**							**100%**	**100%**		
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DRENAJE PLUVIAL EN OBRA EXTERIOR Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN DIVERSAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$608,434.31		$607,294.60		$607,294.60	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	99.8%		
06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40		$21,361.40	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	15-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DPR0007K-RM23
06DST0005Y	SECUNDARIA	PABLO SILVA GARCIA	COMALA	COMALA	DESAZOLVE DE REGISTROS DE RED SANITARIA Y COLOCACIÓN DE TAPAS	1	0	0	0	0	0		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43		$14,519.43	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$644,315.14**	**$0.00**	**$643,175.43**	**$0.00**	**$643,175.43**							**100%**	**100%**		
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM MERCEDES BALLESTEROS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS DE ACCESIBILIDAD (RAMPAS Y BARANDALES)	1	0	0	0	0	0		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61		$137,787.61	06-043-2023-REM	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	05-may-25	05-may-25	23-may-25	18-may-25	100%	100%		06DML0004W-RM23
06EPR0044N	PRIMARIA	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	1	0	0	0	0	0	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	$135,136.20			$135,136.20	06-031-2023-REM	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	1	0	0	0	0	0	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	$109,419.47			$109,419.47	06-012-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-mar-24		10-abr-24		100%	100%		
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON EL PANTEÓN, REPARACIÓN DE HERRERÍAS Y TOMAS DE AGUA EN CHIQUEROS	1	0	0	0	0	0		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88		$770,529.88	06-023-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-jun-24		16-jul-24		100%	100%		
06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	REPARACIONES EN EDIFICIO A Y SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y RED SANITARIA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75		$411,957.75	06-032-2023-REM	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	15-oct-24		13-ene-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**	**$244,555.67**	**$1,320,275.24**	**$0.00**	**$1,564,830.91**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAYUNADORES NUEVOS Y EXISTENTES	1	0	0	0	0	0		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38	06-006-2023-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ALUMBRDO EN OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO	1	0	0	0	0	0		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69	06-039-2023-REM-M1	BOBRI COSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	12-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0014D-RM23.02
06DPR0412S / 06DJN0066J	PRIMARIA	3 DE ABRIL/JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUD.	1	0	0	0	0	0	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	06-025-2023-REM	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DPR0103N	PRIMARIA	DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" Y "F". REPARACIÓN DE FRONTERAS Y GOTEROS DAÑADOS EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS "A" Y "C". PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21	06-038-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	05-jun-25	05-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 2574673-0000	06DPR0103N-RM23
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "E" Y "H", PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "H", PINTURA EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.69		$1,564,454.69	06-027-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	29-jul-24		26-sep-24		100%	100%		
06DST0022O	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48	06-036-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.46**	**$0.00**	**$9,445,329.68**							**100%**	**100%**		
											0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA MEDICIÓN	1	0	0	0	0	0	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	06-005-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0096D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	COLOCACIÓN DE DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	06-009-2023-REM	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	06-feb-24		16-mar-24		100%	100%		
06DDI0002C	JARDIN DE NIÑOS	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 Y DE 13-20, ACONDICIONAMIENTO DE NICHO Y ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	1	0	0	0	0	0		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DJN0210F	JARDIN DE NIÑOS	MA. ADELINA MORALES FERNÁNDEZ	LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0210F-RM23
06DJN0214B	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0214B-RM23
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CAMBIO DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES	1	0	0	0	0	0		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76	06-017-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y TRABAJOS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78	06-018-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25	06-ene-25	28-feb-25	28-feb-25	100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0065A-RM23
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0425W-RM23.02

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0023B	PRIMARIA	J. JESÚS DÍAZ VIRGEN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 18 X 24 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	06-049-2023-REMyRFRB	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	08-oct-25	08-oct-25	20-nov-25	26-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15217-6	06DPR0023B-06DPR0476C-RM23
06ETV0034F	SECUNDARIA	TV SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO	06ETV0034F	MANZANILLO	CIMENTACIÓN Y ACABADOS EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27	06-007-2023-REM	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO S.A DE C.V	12-feb-24		12-abr-24		100%	100%		
06DES0027R	SECUNDARIA	PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 POLOS	1	0	0	0	0	0		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87	06-011-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	06-mar-24		13-mar-24		100%	100%		
06DST0015E/ 06DST0030X	SECUNDARIA	HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE ACOMETIDA Y TRANSICIÓN AERO-SUBTERRANEA DESDE EL POSTE DE LA CFE A LA NUEVA SUBESTACIÓN. (RECURSOS LEEN $600,000.00)	1	0	0	0	0	0		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70	06-041-2023-REM-M1	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S. DE R.L.	05-may-25	05-may-25	21-jun-25	21-jun-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0261562	06DST0015E-06DST0030X.LEEN24
06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISICOLAS DE ENGORA, CUBIERTA DE LÁMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS.	1	0	0	0	0	0	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.93			$2,085,149.93	06-044-2023-REM-M1	CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V.	19-may-25	19-may-25	29-jul-25	29-jul-25	100%	100%	Falta fianza y acta ER	06DST0026K-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.76**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.75**	**$4,186,991.70**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.83**							**100%**	**100%**		
																				$28,368.16		**$0.00**											
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	06-020-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	29-abr-24		24-may-24		100%	100%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "F" Y CUBO DE TINACOS EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	16-ago-25	100%	100%	Fza.VO: BKY-0024-0269012	06DST0012H-RM23
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	1	0	0	0	0	0		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11	06-050-2023-REM	ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN	04-may-26	04-may-26	15-may-26	15-may-26	100%	100%	No Aplica Fianza de VO	06ETV0022A-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**							**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, PISOS LEVANTADOS EN AULAS	1	0	0	0	0	0		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29	06-002-2023-REM	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	10-ene-24		30-ene-24		100%	100%		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	13-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DML0003X-RM23
06EJN0028F	JARDIN DE NIÑOS	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	0	0	0	1	1	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	06-014-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	09-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DJN0069G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE LUMINARIAS	1	0	0	0	0	0		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DJN0069G-RM23
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMÁN	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "C", ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34	06-026-2023-REM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A DE C.V	15-jul-24		20-jul-24		100%	100%		
06EPR0048J	PRIMARIA	MA. LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, ILUMINACIÓN EN OBRA EXTERIOR, RETIRO DE PAROTAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02	06-003-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	10-ene-24		24-feb-24		100%	100%		
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSÉ MA. MORELOS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0176F-RM23
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0214S-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.94**	**$0.00**	**$2,191,663.08**							**100%**	**100%**		
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	1	0	0	0	0	0		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91	06-004-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-ene-24		17-feb-24		100%	100%		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	21-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0219X-RM23
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DJN0162M-RM23
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93	06-022-2023-REM	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-jun-24		03-jul-24		100%	100%		
06DPR0446I 06DPR042T	PRIMARIA	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	1	0	0	0	0	0		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0466W	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	02-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DPR0466W-RM23
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37	06-015-2023-REM	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	09-abr-24		15-abr-24		100%	100%		
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	22-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002026037903	06DES0009B-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**							**100%**	**100%**		

CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)

VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00	$1,324,952.00	ADQ-06-002-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00	$286,578.00	ADQ-06-004-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00	$433,440.00	ADQ-06-001-2023-REM	C. AZUCENA DE JESÚS MENDOZA ZAMORA	07-ene-25		21-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SEGURAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN	0	0	0	0	0	0			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15	$1,106,934.15	ADQ-06-006-2023-REM	MACOHER S.A DE C.V	06-ene-25		25-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06	$56,640.06	ADQ-06-003-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00	$485,112.00	ADQ-06-005-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES FAM 2023						**82**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$15,994,160.58**	**$16,098,544.98**	**$3,808,916.57**	**$35,901,622.14**	**$15,994,160.58**	**$16,725,137.27**	**$3,693,656.21**	**$36,412,954.06**	**$15,994,160.65**	**$16,723,536.16**	**$3,693,656.21**	**$36,411,353.03**							**100%**	**100%**		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	CD. DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO DE 9.60 X 18.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	06-034-2025-PRyRFRB	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	05-feb-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293220	06DJN0007U-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**							**100%**	**100%**		
06DJN0005W	JARDIN DE NIÑOS	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	19-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0005W-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**							**100%**	**100%**		
06DTV0021C	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DTV0021C-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**							**100%**	**100%**		
06DTV0015S	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 11.00 X 18.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	06-032-2025-PRyRFRB	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0294878	06DTV0015S-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**							**100%**	**100%**		
06DJN0219X	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	21-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0219X-RFRB23
06DJN0008T	JARDIN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0008T-RFRB23
06DPR0474E	PRIMARIA	FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0474E-RFRB23
06DPR0172J	PRIMARIA	FLORENTINO LUGO	EL CHIVATO	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0172J-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**							**100%**	**100%**		
																				$1,797,543.04													
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FAM 2023						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM 2023						**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$17,551,990.46**	**$3,808,916.57**	**$39,352,346.03**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**							**100%**	**100%**		
																							-$1,139.71										
																							-$982.51										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
							Inversión												Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Autorizada				Contratada				Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	4	0	0	0	0	0	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.89	$0.00	$899,599.89	0	0	4	100.00%	100.00%
JARDINES DE NIÑOS	27	0	0	0	2	2	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	0	0	27	100.00%	100.00%
PRIMARIA	35	0	0	0	1	1	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.35	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.34	$8,630,494.62	$8,200,351.72	$0.00	$16,830,846.34	0	0	35	100.00%	99.99%
SECUNDARIA	24	0	0	0	2	2	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.91	$6,348,745.48	$0.00	$13,740,741.40	0	0	24	100.00%	100.00%
TOTAL	**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.74**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**	**0**	**0**	**90**	**100.00%**	**100.00%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACION		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024

Techo Financiero: $ 28,314,512.34
Otras Aportaciones: $ 450,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros $ 3,644,597.77
TOTAL $ 32,409,110.11

Fecha de corte: 31/07/2026

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0025J	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CUYUTLÁN	ARMERÍA	RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO, MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRAL, CHAPOTEADERO Y EDIFICIO "A".	1	0	0	0	0	0		$959,373.64		$959,373.64		$959,373.64		$959,373.64		$0.00		$0.00	06-004-2024-REM	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	13-jul-26		26-ago-26		50%	0%		06DJN0025J-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**50%**	**0%**		
06DJN0073T	JARDÍN DE NIÑOS	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE LÁMPARAS PUNTA DE POSTE EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	06-002-2024-REM	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	26-dic-25	26-dic-25	13-feb-26	13-feb-26	100%	100%		06DJN0073T-RM24
06TVS0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	06-001-2024-REMyPR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%		06DTV0013U-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDÍN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.	1	0	0	0	0	0		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69	06-039-2025-PRyREM	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	22-dic-25	22-dic-25	11-mar-26	12-mar-26	100%	100%		06DJN0014D-RM24
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GRADAS Y SOLUCIONES PLUVIALES	1	0	0	0	0	0	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	06-003-2024-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-mar-26	02-mar-26	17-abr-26	17-abr-26	100%	100%		06DST0016D-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**							**100%**	**100%**		
06TVD0020C	SECUNDARIA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA DE 10.00 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	06-033-2025-PRyREM	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%		06ETV0020C-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**							**100%**	**100%**		
06DJN0031U	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. PABLO NERUDA	COL. INDECO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS.	1	1	0	0	0	1		$184,285.23		$184,285.23		$184,285.23		$184,285.23		$0.00		$0.00	06-005-2024-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-26	24-jul-26	28-ago-26		90%	0%		06DJN0031U-REM
06DPR0427U / 06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3 x 8 m.	1	1	0	0	0	1	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	06-044-2025-PRyREM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	26-dic-25	26-dic-25	15-mar-26	15-mar-26	100%	100%		06DPR0427U_06DPR0458N-RM24
06DTV0011W	SECUNDARIA	RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	1	1	0	0	0	1		$364,897.91		$364,897.91		$364,897.91		$364,897.91		$0.00		$0.00	06-005-2024-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-26	24-jul-26	28-ago-26		5%	0%		06DTV0011W-REM
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$562,441.24**	**$549,183.14**	**$0.00**	**$1,111,624.38**	**$562,441.24**	**$549,183.14**	**$0.00**	**$1,111,624.38**	**$562,441.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$562,441.24**							**65%**	**51%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES ADQUISICIONES MUNICIPIOS VARIOS						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
RESUMEN REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE 2024 (REM24)						**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**							**91.25%**	**81.55%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES										Status de las Obras			Avance %	
							Inversión														
Nivel Educativo / Modalidad							Autorizada				Contratada				Ejercida						
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	0.00%
JARDINES DE NIÑOS	4	1	0	0	0	1	$921,734.84	$1,569,303.56	$0.00	$2,491,038.40	$921,734.84	$1,569,303.56	$0.00	$2,491,038.40	$921,734.84	$425,644.69	$0.00	$1,347,379.53	0	2	2	50.00%	54.09%
PRIMARIA	1	1	0	0	0	1	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	0	0	1	100.00%	100.00%
SECUNDARIA	4	1	0	0	0	1	$4,759,549.81	$364,897.91	$0.00	$5,124,447.71	$4,759,549.81	$364,897.91	$0.00	$5,124,447.71	$4,759,549.81	$0.00	$0.00	$4,759,549.81	0	1	3	75.00%	92.88%
TOTAL	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$6,669,370.58**	**0**	**3**	**6**	**91.25%**	**81.55%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas de MANTENIMIENTO 2021

viernes 31 de julio de 2026

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0067I-163-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
2	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0116A-164-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
3	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0214S-165-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0223Z-166-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
5	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	ARQ. ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS	C-CIEN-06DPR0073J-168-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	Terminada
6	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-DES0001J-169-2016	14 de junio de 2021	-	10 de septiembre de 2021	-	89	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
7	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	C-CIEN-06DPR0246K-168-2017	21 de junio de 2021	19 de agosto de 2021	17 de septiembre de 2021	15 de noviembre de 2021	149	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
8	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06DPR0014U-171-2016	14 de junio de 2021	15 de septiembre de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$442,174.63		$442,174.63	100.00%	100%	Terminada
9	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	C-CIEN-06ETV0023Z-168-2017	2 de agosto de 2021	6 de octubre de 2021	22 de octubre de 2021	6 de diciembre de 2021	128	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
10	06DTV0027X	RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DTV0027X-169-2017	14 de junio de 2021	1 de noviembre de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
11	06DML0008S	MARÍA ELENA MALDONADO	Educación Especial	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0008S-170-2017	14 de junio de 2021	15 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$592,801.89		$592,801.89	100.00%	100%	Terminada
12	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-171-2017	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$592,801.92		$592,801.92	100.00%	100%	Terminada
13	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMAN	ING. JESO DE JESUS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06DPR0321A-167-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
14	06DJN0003Y	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	Jardin de Niños Urbano	78	Calle Fernando Montes de Oca s/c, Col. Benito Juarez	Col. Benito Juarez	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-28-2015	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	Terminada
15	06ETV0004L	J. FELIPE VALLE MEDINA	Secundaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Los Reyes (zorrillos)	ARMERÍA	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$392,714.97		$117,814.49	30.00%	55%	En ejecucion
16	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	533	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$1,956,031.39		$586,809.42	30.00%	100%	Terminada
17	06EPR0045M	BENJAMIN AMADOR CISNEROS	Primaria	158	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$181,495.19		$54,448.56	30.00%	100%	Terminada
18	06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA	Educación Especial	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$705,228.08		$211,568.42	30.00%	50%	En ejecucion
19	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria	73	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADIA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$235,531.76		$70,659.53	30.00%	100%	Terminada
20	06DES0005F	MANUEL ALVAREZ	Secundaria	561	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$2,726,005.19	$268,659.46	$2,879,072.30	96.14%	100%	Terminada
21	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria	281	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2025	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$103,645.84	$364.70	$104,010.54	100.00%	100%	Terminada
22	06EES0009A	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Secundaria	155	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2026	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$1,312,061.24	$74,979.70	$1,387,040.94	100.00%	100%	Terminada

22 TOTAL DE PLANTELES

$7,758,471.48	***$0.00***	***$7,445,086.18***	***83.92%***	***95.68%***	***2***	***Ejecución***
					20	***Terminada***
					0	***Terminación Anticipada***
					0	***Ampliación***

Elaboró

María Alejandra González Virgen
Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Mayra Graciela Silva Rodriguez
Titular de la Dirección General del Organismo Responsable de la INFE