SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE NIVEL SUPERIOR (FAMS)
Techo Financiero: $ 29,325,692.00
Otras Aportaciones: $ -
Rendimientos Financieros (Accesorios): $ -
TOTAL $ 29,325,692.00

Fecha de corte: 31/08/2026

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EIU0001T	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA (UIC)	COMALA	COMALA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "K" ACADÉMICO COMUNITARIO (1ERA ETAPA).	1	0	0	0	1	1	$8,270,921.77			$8,270,921.77	$8,270,921.77			$8,270,921.77	$0.00			$0.00	06-003-2026-PRS	COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	09-jul-26	09-jul-26	11-dic-26		7%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270,921.77**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,270,921.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**7%**	**0%**		
06ENL0001X	SUPERIOR	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA (ISENCO) CAMPUS CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS.	1	0	0	0	0	0		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$6,516,439.20		$2,603,070.58		$2,603,070.58	06-001-2026-PRS	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	11-dic-26		85%	40%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$2,603,070.58**	**$0.00**	**$2,603,070.58**							**85%**	**40%**		
06DUP0001D	SUPERIOR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)	COL. PRIMAVERAS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE DOS NIVELES. ESTRUCTURA U2-C, MURO DE CONTENCIÓN Y BODEGA DE 3.80 X 10.00 M.	1	4	0	0	2	6	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$9,780,770.21			$9,780,770.21	$1,881,795.56			$1,881,795.56	06-002-2026-PRS	ING. FERNANDO LUNA PARRA	01-jul-26	01-jul-26	15-dic-26		40%	19%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**1**	**4**	**0**	**0**	**2**	**6**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$9,780,770.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,780,770.21**	**$1,881,795.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,881,795.56**							**40%**	**19%**		
RESUMEN RECURSOS FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SUPERIOR 2026						**3**	**4**	**0**	**0**	**3**	**7**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$1,881,795.56**	**$2,603,070.58**	**$0.00**	**$4,484,866.14**							**44%**	**18%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

RPISENCO RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES														
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras			Avance %	
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
SUPERIOR	3	0	0	0	1	1	$18,051,691.98	$6,516,439.20	$0.00	$24,568,131.18	$18,051,691.98	$6,516,439.20	$0.00	$24,568,131.18	$1,881,795.56	$2,603,070.58	$0.00	$4,484,866.14	0	3	0	44%	18%
TOTAL	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$18,051,691.98**	**$6,516,439.20**	**$0.00**	**$24,568,131.18**	**$1,881,795.56**	**$2,603,070.58**	**$0.00**	**$4,484,866.14**	**0**	**3**	**0**	**44%**	**18%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Programa Fam Plus 2022

lunes 31 de agosto de 2026

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con reprogramación de anticipo**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DCT0019Z	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 19 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	Medio Superior	664	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-FPLUS-06DCT0019Z-2023	13 de noviembre de 2023	13 de noviembre de 2023	6 de marzo de 2024	6 de abril de 2024	115	$6,456,357.20	$755,181.26	$7,211,538.46	100.00%	100%	Terminada
2	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 157	Medio Superior	529	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-FPLUS-06DCT0157B-2023	6 de noviembre de 2023	6 de noviembre de 2023	8 de febrero de 2024	-	95	$3,430,408.86	$843,940.56	$4,274,349.42	100.00%	100%	Terminada
3	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	ARQ. RAFAEL ALEJANDRO GALINDO VALDOVINOS	C-FPLUS-06MSU0010Q-2023	6 de noviembre de 2023	19 de diciembre de 2023	8 de febrero de 2024	5 de abril de 2025	474	$2,875,376.03	$9,239.35	$2,884,615.38	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Basico	331	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	ARQ. JULIO ADRIAN HERNADEZ LOZANO	C-FPLUS_FAM24-06DPR0246K-2024	4 de noviembre de 2024		1 de febrero de 2025		90	$1,854,780.28		$645,463.53	95.00%	100%	Terminada

Elaboró

Autorizó

$14,616,922.37	***$1,608,361.17***	***$15,015,966.79***	***98.75%***	***100.00%***	***0***	***Ejecución***
					4	***Terminada***
					0	***Resicion de contrato***

María Alejandra González Virgen

Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Mayra Graciela Silva Rodriguez

Titular de la Dirección General del Organismo Responsable de la INFE

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2023

Techo Financiero: $ 35,820,599.87
Otras Aportaciones: $ 850,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos $ 4,075,868.97
TOTAL $ 40,746,468.84

Fecha de corte: 31/08/2026

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					REPORTE DE AVANCES																
			UBICACIÓN								INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.		
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
06DML0008S	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CAM MARÍA ELENA MALDONADO RODRIGUEZ	ARMERÍA	ARMERÍA	REMODELACIÓN DE SANITARIOS EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL.	1	0	0	0	0	0		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00		$189,994.00	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DML0008S-RM23
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	ARMERÍA	ARMERÍA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	1	0	0	0	0	0		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.79		$315,098.80		$315,098.80	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0071V-RM23
06DJN0007U	JARDIN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80		$35,675.80	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0007U-RM23
06DPR0079D 06DPR0362V	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ÁREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	1	1		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64		$242,897.64	06-016-2023-REM	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	16-abr-24	16-abr-24	30-abr-24		100%	100%		
06DST0003Z	SECUNDARIA	JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	SUBESTACIÓN TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20		$467,405.20	06-010-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL.	26-feb-24	26-feb-24	15-mar-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.43**	**$0.00**	**$1,251,071.45**	**$0.00**	**$1,251,071.45**						**100%**	**100%**		
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78		$46,472.78	06-008-2023-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV.	08-feb-24		16-feb-24		100%	100%		
06DJN0175Q	JARDIN DE NIÑOS	HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	ACABADO EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92		$99,803.92	06-013-2023-REM	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	09-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DJN0052G	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA GARCÍA PEÑA	LA ESTANCIA	COLIMA	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE PLAFÓN, PINTURA VINILICA, REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA.	1	0	0	0	1	1		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03		$317,369.03	06-039-2023-REM-M1	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	04-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0052G-RM23
06DJN0190I	JARDIN DE NIÑOS	SENORNA MERCED ZAMORA GARCÍA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09		$4,331.09	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0190I-RM23
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	CUBIERTA TIPO DESAYUNADORES EN PLAZA CÍVICA 6.00 X 18.00 MTS.	1	0	0	0	0	0	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	$472,474.41			$472,474.41	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	12-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0055D-RM23
06DJN0115B	JARDIN DE NIÑOS	FELIPE J. VALLE	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31		$7,953.31	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	20-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0115B-RM23
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00		$14,616.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	01-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0034R-RM23
06DJN0037O	JARDIN DE NIÑOS	JUANA URZÚA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACIÓN MENOR DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EDIFICIOS "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68		$258,055.68	06-025-2025-PR/REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	07-nov-25	100%	100%		06DJN0037O-RM23
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COLONIA: FOVISSSTE	COLIMA	REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69		$425,888.69	06-001-2023-REM	CENTELLA, SA DE CV.	22-dic-23		04-feb-24		100%	100%		
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO DE TABIQUE APLANADO	1	0	0	0	0	0		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26		$310,051.26	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUASIMAS (BORREGAS)	COLIMA	LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA Y ALUMBRADO EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.45		$109,000.46		$109,000.46		$109,000.46	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUASIMAS (BORREGAS)	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	1	0	0	0	0	0	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	$66,475.16			$66,475.16	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0165Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	0	0	0	0	0		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,891.29		$110,429.98	06-031-2023-REM	ARQ. JESUS MENDOZA DE HOYOS	15-oct-24		15-nov-24		100%	99.6%		
06EPR0005L	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	COL. CENTRO	COLIMA	TALA, PICADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MANUALES DE DOS ARBOLES GRANDES MÁS REPARACIONES EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53		$137,456.53	06-033-2023-REM	R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	15-oct-24		02-nov-24		100%	100%		
06EPR0013U	PRIMARIA	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	CERCO PERIMETRAL DE REJA DE ACERO	1	0	0	0	0	0	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	$379,187.73			$379,187.73	06-034-2023-REM	C. MAIRA ANGELINA VARGAS REYES	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06DPR0261C	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO	1	0	0	0	0	0		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74		$29,493.74	06-035-2023-REM	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	REPARACIONES DE PLAFÓNES + CUBO DE TINACO "EDIFICIO B Y C".	1	0	0	0	0	0		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91		$195,582.91	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	23-ago-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0269012	06EPR0009H-RM23
06EPR0008I	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30		$19,914.30	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06EPR0008I-RM23
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO	1	0	0	0	0	0		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09		$551.09	06-015-2022-REM22y23-IRFREM22	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	15-oct-24		01-nov-24		100%	100%		
06EES0010Q	SECUNDARIA	JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	$147,030.88			$147,030.88	06-019-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	23-abr-24		03-may-24		100%	100%		
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	LOS TEPAMES	COLIMA	TRABAJOS SANITARIOS EN EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61		$84,227.61	06-021-2023-REM-1	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	03-jun-24		20-jul-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIAN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25	06-ene-25	28-feb-25	28-feb-25	100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0065A-RM23
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0425W-RM23.02
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESAYUNADORES NUEVOS Y EXISTENTES.	1	0	0	0	0	0		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38		$49,162.38	06-006-2023-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0014D	JARDIN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ALUMBRDO EN OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO	1	0	0	0	0	0		$472,870.69		$472,870.69	$472,870.69			$472,870.69		$472,870.69		$472,870.69	06-039-2023-REM-M1	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	12-jun-25	12-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15125-0	06DJN0014D-RM23.02
06DPR0412S / 06DJN0066J	PRIMARIA	3 DE ABRIL/JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUD.	1	0	0	0	0	0	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	$6,174,655.22			$6,174,655.22	06-025-2023-REM	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	17-jun-24		14-oct-24		100%	100%		
06DPR0103N	PRIMARIA	DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" Y "F". REPARACIÓN DE FRONTERAS Y GOTEROS DAÑADOS EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS "A" Y "C". PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIOS "A","Y "C".	1	0	0	0	0	0		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21		$990,812.21	06-038-2023-REM	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	05-jun-25	05-jun-25	100%	100%	Fianza VO: 2574673-0000	06DPR0103N-RM23
06EES0002H	SECUNDARIA	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "E" Y "H". PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "H". PINTURA EN MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.81		$1,564,454.69		$1,564,454.69	06-027-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	29-jul-24		26-sep-24		100%	100%		
06DST0023O	SECUNDARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA	1	0	0	0	0	0		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48		$193,374.48	06-036-2023-REM	C. XOCHITL ROLON ESPIRITU	17-dic-24		24-dic-24		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.58**	**$0.00**	**$9,445,329.80**	**$6,174,655.22**	**$3,270,674.46**	**$0.00**	**$9,445,329.68**						**100%**	**100%**		
										0				$0.00				$0.00				$0.00							0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**						**0%**	**0%**		
06DJN0192G	JARDIN DE NIÑOS	MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA MEDICIÓN	1	0	0	0	0	0	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	$67,843.41			$67,843.41	06-005-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	06-feb-24		13-feb-24		100%	100%		
06DJN0096D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	BELLAVISTA	MANZANILLO	COLOCACIÓN DE DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	$158,958.04			$158,958.04	06-009-2023-REM	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	06-feb-24		16-mar-24		100%	100%		
06DDI0002C	JARDIN DE NIÑOS	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 Y DE 13-20, ACONDICIONAMIENTO DE NICHO Y ACONDICIONAMIENTO DE TAPAS DE REGISTRO	1	0	0	0	0	0		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92		$59,919.92	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DJN0210F	JARDIN DE NIÑOS	MA. ADELINA MORALES FERNÁNDEZ	LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B"	1	0	0	0	0	0		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34		$367,591.34	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DJN0210F-RM23
06DJN0214B	JARDIN DE NIÑOS	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90		$7,803.90	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	27-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0214B-RM23
06DPR0289I	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CAMBIO DE CANCELERÍA Y PROTECCIONES	1	0	0	0	0	0		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76		$93,216.76	06-017-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO Y TRABAJOS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARIOS	1	0	0	0	0	0		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78		$29,037.78	06-018-2023-REM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	19-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN	1	0	0	0	0	0		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74		$135,871.74	06-029-2023-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV.	30-sep-24		11-oct-24		100%	100%		
06DPR0425W 06DPR0444K	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25		$150,923.25	06-037-2023-REM	ARQ. JULIO ADRIAN HERNÁNDEZ LOZANO	06-ene-25	06-ene-25	28-feb-25	28-feb-25	100%	100%		06DPR0389H-RM23
06DPR0389H	PRIMARIA	SALVADOR PEREZ MANCILLA	COL. BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	REPARACIONES VARIAS	1	0	0	0	0	0		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72		$53,549.72	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0389H-RM23
06DPR0194V	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA	1	0	0	0	0	0		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33		$114,625.33	06-040-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES ROMA DE COLIMA S.A. DE C.V.	05-may-25	05-may-25	04-jul-25	04-jul-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0268413	06DPR0194V-RM23
06DPR0193W	PRIMARIA	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	1	0	0	0	0	0		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70		$947,592.70	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0193W-RM23
06DPR0065A	PRIMARIA	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL	1	0	0	0	0	0	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	$263,500.99			$263,500.99	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0065A-RM23
06DPR0425W	PRIMARIA	IGNACIO RAMIREZ	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACIÓN DE CANCHA DE 15 X 30 MTS.	1	0	0	0	0	0		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85		$504,526.85	06-047-2023-REM-M1	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DPR0425W-RM23.02

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DPR0023B	PRIMARIA	J. JESÚS DÍAZ VIRGEN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 18 X 24 M, CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	$1,611,539.33			$1,611,539.33	06-049-2023-REMyRFRB	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	08-oct-25	08-oct-25	20-nov-25	26-nov-25	100%	100%	Fianza VO: 3720-15217-6	06DPR0023B-06DPR0476C-RM23
06ETV0034F	SECUNDARIA	TV SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO	06ETV0034F	MANZANILLO	CIMENTACIÓN Y ACABADOS EN PLAZA CÍVICA	1	0	0	0	0	0		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27		$136,155.27	06-007-2023-REM	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO,S.A DE C.V.	12-feb-24		12-abr-24		100%	100%		
06DES0027R	SECUNDARIA	PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 POLOS	1	0	0	0	0	0		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87		$30,058.87	06-011-2023-REM	SOLUCIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE TECOMÁN S DE RL	06-mar-24		13-mar-24		100%	100%		
06DST0015E/	SECUNDARIA	HOMBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MURO DE ACOMETIDA Y TRANSICIÓN	1	0	0	0	0	0		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70		$1,270,376.70	06-041-2023-REM-M1	SOLUCIONES ELECTRICAS	05-may-25	05-may-25	21-jun-25	21-jun-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0261562	06DST0015E-
06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	COL. V. DE LAS GARZAS	MANZANILLO	INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISCOLAS DE ENGORA, CUBIERTA DE LÁMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS.	1	0	0	0	0	0	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.85			$2,085,149.85	$2,085,149.93			$2,085,149.93	06-044-2023-REM-M1	CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V.	19-may-25	19-may-25	29-jul-25	29-jul-25	100%	100%	Falta fianza y acta ER	06DST0026K-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.76**	**$4,186,991.62**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.76**	**$4,186,991.70**	**$3,901,250.14**	**$0.00**	**$8,088,241.83**							**100%**	**100%**		
																				$28,368.16		**$0.00**										
06DJN0178N	JARDÍN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	$115,260.36			$115,260.36	06-020-2023-REM	ARQ. JULIO ADRÁN HERNÁNDEZ LOZANO	29-abr-24		24-may-24		100%	100%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "F" Y CUBO DE TINACOS EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53		$710,599.53	06-045-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	23-jul-25	23-jul-25	23-ago-25	16-ago-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0269012	06DST0012H-RM23
06ETV0022A	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO DE AGUA	1	0	0	0	0	0		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11		$31,253.11	06-050-2023-REM	ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZAN	04-may-26	04-may-26	15-may-26	15-may-26	100%	100%	No Aplica Fianza de VO	06ETV0022A-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**	**$115,260.36**	**$741,852.64**	**$0.00**	**$857,113.00**							**100%**	**100%**		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, PISOS LEVANTADOS EN AULAS	1	0	0	0	0	0		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29		$519,966.29	06-002-2023-REM	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	10-ene-24		30-ene-24		100%	100%		
06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00		$51,852.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	13-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DML0003X-RM23
06EJN0028F	JARDÍN DE NIÑOS	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	0	0	0	1	1	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	$231,513.14			$231,513.14	06-014-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	09-abr-24		26-abr-24		100%	100%		
06DJN0069G	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE LUMINARIAS	1	0	0	0	0	0		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27		$129,179.27	06-047-2023-REM-M1	IRCAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	27-nov-25	27-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0295911	06DJN0069G-RM23
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	TECOMAN	TECOMÁN	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "C", ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34		$181,513.34	06-026-2023-REM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A DE C.V	15-jul-24		20-jul-24		100%	100%		
06EPR0048J	PRIMARIA	MA. LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, ILUMINACIÓN EN OBRA EXTERIOR, RETIRO DE PAROTAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EDIFICIO "E"	1	0	0	0	0	0		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02		$924,452.02	06-003-2023-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	10-ene-24		24-feb-24		100%	100%		
06DPR0176F	PRIMARIA	JOSÉ MA. MORELOS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95		$67,918.95	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0176F-RM23
06DPR0214S	PRIMARIA	JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06		$85,268.06	06-046-2023-REM-M1	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	22-sep-25	22-sep-25	21-oct-25	21-oct-25	100%	100%	Fza.V.O. BKY-0024-0280998	06DPR0214S-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN						**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.93**	**$0.00**	**$2,191,663.07**	**$231,513.14**	**$1,960,149.94**	**$0.00**	**$2,191,663.08**							**100%**	**100%**		
06DJN0184Y	JARDÍN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	1	0	0	0	0	0		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91		$116,631.91	06-004-2023-REM	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29-ene-24		17-feb-24		100%	100%		
06DJN0219X	JARDÍN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35		$21,334.35	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	21-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0219X-RM23
06DJN0162M	JARDÍN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00		$34,858.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	19-dic-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DJN0162M-RM23
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93		$83,606.93	06-022-2023-REM	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03-jun-24		03-jul-24		100%	100%		
06DPR0446I 06DPR042T	PRIMARIA	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E"	1	0	0	0	0	0		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31		$724,234.31	06-030-2023-REM	ARQ. JOSÉ JUAN VENEGAS VÁZQUEZ	21-oct-24		30-nov-24		100%	100%		
06DPR0466W	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00		$9,222.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	02-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DPR0466W-RM23
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37		$41,223.37	06-015-2023-REM	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	09-abr-24		15-abr-24		100%	100%		
06DES0009B	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	ACCIONES URGENTES POR ATENDER	1	0	0	0	0	0		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00		$29,000.00	06-048-2023-REM-M1	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	29-sep-25	29-sep-25	19-dic-25	22-oct-25	100%	100%	Fianza VO: 3002028037903	06DES0009B-RM23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**	**$0.00**	**$1,060,110.87**							**100%**	**100%**		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																	
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0				$1,324,952.00	$1,324,952.00			$1,324,952.00				$1,324,952.00	ADQ-06-002-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0				$286,578.00	$286,578.00			$286,578.00				$286,578.00	ADQ-06-004-2023-REM	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0				$433,440.00	$433,440.00			$433,440.00				$433,440.00	ADQ-06-001-2023-REM	C. AZUCENA DE JESÚS MENDOZA ZAMORA	07-ene-25		21-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS SEGURAS Y RUTAS DE EVACUACIÓN	0	0	0	0	0	0				$1,106,934.15	$1,106,934.15			$1,106,934.15				$1,106,934.15	ADQ-06-006-2023-REM	MACOHER S.A DE C.V	08-ene-25		25-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIRECCIONES, ADMINISTRACIONES Y BODEGAS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0				$56,640.06	$56,640.06			$56,640.06				$56,640.06	ADQ-06-003-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
VARIOS	VARIOS	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE COSTURA, NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0				$485,112.00	$485,112.00			$485,112.00				$485,112.00	ADQ-06-005-2023-REM	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	07-ene-25		14-feb-25		100%	100%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**	**$3,693,656.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,693,656.21**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES FAM 2023						**82**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$15,994,160.58**	**$16,098,544.98**	**$3,808,916.57**	**$35,901,622.14**	**$15,994,160.58**	**$16,725,137.27**	**$3,693,656.21**	**$36,412,954.06**	**$15,994,160.65**	**$16,723,536.16**	**$3,693,656.21**	**$36,411,353.03**							**100%**	**100%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																	
06DJN0007U	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN DE MATA RIVERA	CD. DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO DE 9.60 X 18.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	$922,899.18			$922,899.18	06-034-2025-PRyRFRB	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	05-feb-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293220	06DJN0007U-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**	**$922,899.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$922,899.18**							**100%**	**100%**		
06DJN0005W	JARDÍN DE NIÑOS	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09		$196,917.09	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	19-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0005W-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**	**$0.00**	**$196,917.09**							**100%**	**100%**		
06DTV0021C	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87		$189,280.87	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DTV0021C-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**	**$0.00**	**$189,280.87**							**100%**	**100%**		
06DTV0015S	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 11.00 X 18.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	$1,074,379.24			$1,074,379.24	06-032-2025-PRyRFRB	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26		100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0294878	06DTV0015S-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**	**$1,074,379.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,074,379.24**							**100%**	**100%**		
06DJN0219X	JARDÍN DE NIÑOS	MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MESINA	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47		$110,503.47	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	21-nov-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0219X-RFRB23
06DJN0008T	JARDÍN DE NIÑOS	RAFAEL HEREDIA VELASCO	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83		$62,135.83	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DJN0008T-RFRB23
06DPR0474E	PRIMARIA	FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	CD. DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59		$778,250.59	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	18-dic-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0474E-RFRB23
06DPR0172J	PRIMARIA	FLORENTINO LUGO	EL CHIVATO	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	1	0	0	0	0	0		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64		$116,357.64	06-001-2023-RFRB	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20-oct-25	20-oct-25	18-dic-25	24-oct-25	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0292456	06DPR0172J-RFRB23
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**	**$0.00**	**$1,067,247.53**							**100%**	**100%**		
																				$1,797,543.04												
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FAM 2023						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**	**$1,997,278.42**	**$1,453,445.48**	**$0.00**	**$3,450,723.90**							**100%**	**100%**		
RESUMEN REMANENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FAM 2023						**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$17,551,990.46**	**$3,808,916.57**	**$39,352,346.03**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**							**100%**	**100%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES												
							Inversión								Status de las Obras			Avance %	
Nivel Educativo / Modalidad							Autorizada				Contratada				Ejercida				
	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	4	0	0	0	0	0	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.90	$0.00	$899,599.89	$0.00	$899,599.89	0	0	4	100.00%	100.00%
JARDINES DE NIÑOS	27	0	0	0	2	2	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	$1,968,948.54	$2,728,284.55	$0.00	$4,697,233.09	0	0	27	100.00%	100.00%
PRIMARIA	35	0	0	0	1	1	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.35	$8,630,494.63	$8,201,952.71	$0.00	$16,832,447.34	$8,630,494.62	$8,200,351.72	$0.00	$16,830,846.34	0	0	35	100.00%	99.99%
SECUNDARIA	24	0	0	0	2	2	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.83	$6,348,745.59	$0.00	$13,740,741.41	$7,391,995.91	$6,348,745.48	$0.00	$13,740,741.40	0	0	24	100.00%	100.00%
TOTAL	**90**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.74**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.00**	**$18,178,582.75**	**$3,693,656.21**	**$39,863,677.96**	**$17,991,439.07**	**$18,176,981.64**	**$3,693,656.21**	**$39,862,076.92**	**0**	**0**	**90**	**100.00%**	**100.00%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024

Techo Financiero: $ 28,314,512.34
Otras Aportaciones: $ 450,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros $ 3,644,597.77
TOTAL $ 32,409,110.11

Fecha de corte: 31/08/2026

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						METAS					INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				REPORTE DE AVANCES CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN LOCALIDAD	UBICACIÓN MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0025J	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CUYUTLÁN	ARMERÍA	RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO, MANTENIMIENTO CERCO PERIMETRAL, CHAPOTEADERO Y EDIFICIO "A".	1	0	0	0	0	0		$959,373.64		$959,373.64		$959,373.64		$959,373.64		$846,726.76		$846,726.76	06-004-2024-REM	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		100%	88%		06DJN0025J-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$959,373.64**	**$0.00**	**$846,726.76**	**$0.00**	**$846,726.76**							**100%**	**88%**		
06DJN0073T	JARDÍN DE NIÑOS	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE LÁMPARAS PUNTA DE POSTE EN OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	$921,734.84			$921,734.84	06-002-2024-REM	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	26-dic-25	26-dic-25	13-feb-26	13-feb-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293557	06DJN0073T-RM24
06TVS0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18X30 M + OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	$2,186,233.29			$2,186,233.29	06-001-2024-REMyPR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%	Fianza VO: 2391021	06DTV0013U-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**	**$3,107,968.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,107,968.13**							**100%**	**100%**		
06DJN0014D	JARDÍN DE NIÑOS	SOLEDAD HERRERA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.	1	0	0	0	0	0		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69		$425,644.69	06-039-2025-PRyREM	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	22-dic-25	22-dic-25	11-mar-26	12-mar-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293486	06DJN0014D-RM24
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GRADAS Y SOLUCIONES PLUVIALES	1	0	0	0	0	0	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	$1,322,041.88			$1,322,041.88	06-003-2024-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-mar-26	02-mar-26	17-abr-26	17-abr-26	100%	100%		06DST0016D-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**	**$1,322,041.88**	**$425,644.69**	**$0.00**	**$1,747,686.58**							**100%**	**100%**		
06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA DE 10.00 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	$1,251,274.63			$1,251,274.63	06-033-2025-PRyREM	ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA	10-dic-25	10-dic-25	07-feb-26	07-feb-26	100%	100%	Fianza VO: 1D3-443-0048109	06ETV0020C-RM24
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**	**$1,251,274.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,251,274.63**							**100%**	**100%**		
06DJN0031U	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. PABLO NERUDA	COL. INDECO	TECOMÁN	REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS.	1	1	0	0	0	1		$184,285.23		$184,285.23		$184,285.23		$184,285.23		$168,049.11		$168,049.11	06-005-2024-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-26	24-jul-26	28-ago-26		100%	91%		06DJN0031U-REM
06DPR0427U / 06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3 x 8 m.	1	1	0	0	0	1	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	$562,441.24			$562,441.24	06-044-2025-PRyREM	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	26-dic-25	26-dic-25	15-mar-26	15-mar-26	100%	100%	Fianza VO: BKY-0024-0293890	06DPR0427U_06DPR0458N-RM24
06DTV0011W	SECUNDARIA	RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMÁN	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	1	1	0	0	0	1		$364,897.91		$364,897.91		$364,897.91		$364,897.91		$0.00		$0.00	06-005-2024-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-26	24-jul-26	28-ago-26		35%	0%		06DTV0011W-REM
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$562,441.24**	**$549,183.14**	**$0.00**	**$1,111,624.38**	**$562,441.24**	**$549,183.14**	**$0.00**	**$1,111,624.38**	**$562,441.24**	**$168,049.11**	**$0.00**	**$730,490.35**							**78%**	**66%**		
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00										
TOTALES ADQUISICIONES MUNICIPIOS VARIOS						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
RESUMEN REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE 2024 (REM24)						**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,440,420.56**	**$0.00**	**$7,684,146.45**							**95%**	**94%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

REM23 RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES												Status de las Obras			Avance %	
							Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida								
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	0	0	0	0	0	0	$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0	0%	#DIV/0!
JARDINES DE NIÑOS	4	1	0	0	0	1	$921,734.84	$1,569,303.56	$0.00	$2,491,038.40	$921,734.84	$1,569,303.56	$0.00	$2,491,038.40	$921,734.84	$1,440,420.56	$0.00	$2,362,155.40	0	0	4	100.00%	94.83%
PRIMARIA	1	1	0	0	0	1	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	$562,441.24	$0.00	$0.00	$562,441.24	0	0	1	100.00%	100.00%
SECUNDARIA	4	1	0	0	0	1	$4,759,549.81	$364,897.91	$0.00	$5,124,447.71	$4,759,549.81	$364,897.91	$0.00	$5,124,447.71	$4,759,549.81	$0.00	$0.00	$4,759,549.81	0	1	3	83.75%	92.88%
TOTAL	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,934,201.47**	**$0.00**	**$8,177,927.36**	**$6,243,725.89**	**$1,440,420.56**	**$0.00**	**$7,684,146.45**	**0**	**1**	**8**	**95%**	**94%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas de MANTENIMIENTO 2021

lunes 31 de agosto de 2026

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0067I-163-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
2	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0116A-164-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
3	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0214S-165-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0223Z-166-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
5	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	ARQ. ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS	C-CIEN-06DPR0073J-168-2016	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	Terminada
6	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-DES0001J-169-2016	14 de junio de 2021	-	10 de septiembre de 2021	-	89	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
7	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	C-CIEN-06DPR0246K-168-2017	21 de junio de 2021	19 de agosto de 2021	17 de septiembre de 2021	15 de noviembre de 2021	149	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
8	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06DPR0014U-171-2016	14 de junio de 2021	15 de septiembre de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$442,174.63		$442,174.63	100.00%	100%	Terminada
9	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	C-CIEN-06ETV0023Z-168-2017	2 de agosto de 2021	6 de octubre de 2021	22 de octubre de 2021	6 de diciembre de 2021	128	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
10	06DTV0027X	RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DTV0027X-169-2017	14 de junio de 2021	1 de noviembre de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
11	06DML0008S	MARÍA ELENA MALDONADO	Educación Especial	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0008S-170-2017	14 de junio de 2021	15 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	12 de diciembre de 2021	183	$592,801.89		$592,801.89	100.00%	100%	Terminada
12	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-171-2017	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$592,801.92		$592,801.92	100.00%	100%	Terminada
13	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMAN	ING. JESO DE JESUS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06DPR0321A-167-2016	26 de julio de 2021	15 de septiembre de 2021	22 de octubre de 2021	12 de diciembre de 2021	141	$528,846.16		$528,846.16	100.00%	100%	Terminada
14	06DJN0003Y	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	Jardin de Niños Urbano	78	Calle Fernando Montes de Oca s/c, Col. Benito Juarez	Col. Benito Juarez	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-28-2015	14 de junio de 2021	5 de agosto de 2021	10 de septiembre de 2021	1 de noviembre de 2021	142	$528,846.15		$528,846.15	100.00%	100%	Terminada
15	06ETV0004L	J. FELIPE VALLE MEDINA	Secundaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	Los Reyes (zorrillos)	ARMERÍA	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$392,714.97		$117,814.49	30.00%	55%	En ejecucion
16	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	533	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$1,956,031.39		$586,809.42	30.00%	100%	Terminada
17	06EPR0045M	BENJAMIN AMADOR CISNEROS	Primaria	158	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$181,495.19		$54,448.56	30.00%	100%	Terminada
18	06DML0003X	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA	Educación Especial	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$705,228.08		$211,568.42	30.00%	50%	En ejecucion
19	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria	73	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADIA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	PUNTO CARTESIANO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	-	174	$235,531.76		$70,659.53	30.00%	100%	Terminada
20	06DES0005F	MANUEL ALVAREZ	Secundaria	561	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2024	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$2,726,005.19	$268,659.46	$2,879,072.30	96.14%	100%	Terminada
21	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria	281	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2025	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$103,645.84	$364.70	$104,010.54	100.00%	100%	Terminada
22	06EES0009A	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Secundaria	155	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2026	11 de julio de 2025	11 de julio de 2025	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025	174	$1,312,061.24	$74,979.70	$1,387,040.94	100.00%	100%	Terminada

22 TOTAL DE PLANTELES

$7,758,471.48	***$0.00***	***$7,445,086.18***	***83.92%***	***95.68%***	***2***	***Ejecución***
					20	***Terminada***
					0	***Terminación Anticipada***
					0	***Ampliación***

Elaboró

María Alejandra González Virgen
Titular del Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Mayra Graciela Silva Rodriguez
Titular de la Dirección General del Organismo Responsable de la INFE