SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO (FAM) 2025
Techo Financiero: $ 131,548,680.00
Otras Aportaciones: $ 4,900,000.00 LA ESCUELA ES NUESTRA
Rendimientos Financieros: $ -
TOTAL $ 136,448,680.00

Fecha de corte: 30/09/2026

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES																					
	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD		UBICACIÓN									INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT		NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0067I	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA MONTESSORI	ARMERÍA	ARMERÍA	CUBIERTA PÓRTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.	1	0	0	0	0	0	$171,524.93			$171,524.93	$171,524.93			$171,524.93	$136,212.29			$136,212.29	06-017-2026-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		100%	79%		06DJN0067I-FAM26
06DTV0001P	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	CONCLUSION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$2,887,720.70			$2,887,720.70	$1,858,524.51			$1,858,524.51	06-013-2026-PR	DESARTE INGENIERIA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		90%	64%		COL260202646575
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,059,245.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,059,245.64**	**$3,059,245.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,059,245.64**	**$1,994,736.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,994,736.80**							**95%**	**65%**		
06DML0010G	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	ZENORINA BRIZUELA RINCÓN	COL. CENTRO	COLIMA, COL.	CAÍDA DE ÁRBOLES Y FOLLAJES. DAÑOS EN CARGA DE MALLA CICLÓN.	1	0	0	0	0	0		$72,318.27		$72,318.27		$72,318.27		$72,318.27		$0.00		$0.00	06-033-2026-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26		100%	0%		06DML0010G-FAM26
06DJN0051H/06DJN0177O	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	COLIMA	COLIMA	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS A, B, C Y D, REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTO CONCRETO EDIFICIO "B", CUBIERTA PÓRTICO DE INGRESO DE 11.70 X 4.00 M.	1	0	0	0	0	0		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$849,279.47		$438,395.97		$438,395.97	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-25	22-ago-26		98%	52%		COL260202646518
06DJN0120N	JARDIN DE NIÑOS	ALBERTO LARIOS GAYTAN	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.	1	0	0	0	0	0		$209,988.19		$209,988.19		$209,988.19		$209,988.19		$189,947.56		$189,947.56	06-027-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	90%		06DJN0120N-FAM26
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	TRABAJOS DE DRENAJE Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN.	1	0	0	0	0	0		$188,222.97		$188,222.97		$188,222.97		$188,222.97		$80,122.24		$80,122.24	06-027-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	43%		06EJN0005V-FAM26
06DJN0034R	JARDIN DE NIÑOS	GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS ESTADIO	COLIMA	CAÍDA DE ÁRBOL SOBRE CERCO DE MALLA CICLÓN.	1	0	0	0	0	0		$33,334.82		$33,334.82		$33,334.82		$33,334.82		$0.00		$0.00	06-033-2026-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26		100%	0%		06DJN0034R-FAM26
06DJN0174R	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFINA SANTANA GONZÁLEZ	COL. SANTA AMALIA	COLIMA	CAÍDA DE ÁRBOL SOBRE CERCO DE REJA. DAÑO EN ESTRUCTURA CON LONA PVC.	1	0	0	0	0	0		$238,093.18		$238,093.18		$238,093.18		$238,093.18		$0.00		$0.00	06-033-2026-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26		100%	0%		06DJN0174R-FAM26
06DJN0055D	JARDIN DE NIÑOS	MARIA ENCARNACIÓN GALINDO	TEPAMES	COLIMA	REPARACIONES EN MALLA CICLÓN, COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO.	1	0	0	0	0	0		$29,135.17		$29,135.17		$29,135.17		$29,135.17		$0.00		$0.00	06-034-2026-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26		100%	0%		06DJN0055D-FAM26
06DJN0033S	JARDIN DE NIÑOS	ELENA MACEDO PARDO	COLIMA	COLIMA	DAÑO EN LOSA (MARQUESINA) DE AULA POR CAIDA DE ARBOL. CAIDA DE ARBOLES.	1	0	0	0	0	0		$72,565.73		$72,565.73		$72,565.73		$72,565.73		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DJN0033S-FAM26
06DPR0259O	PRIMARIA	BALBINO DÁVALOS	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA	1	0	0	0	0	0	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	$721,510.36			$721,510.36	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	15-jun-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646511
06DPR0015T/06DPR0419L	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA/E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MUROS EN ÁREA DE INGRESO ANTIGUO.	1	0	0	0	0	0		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$89,699.25		$67,225.62		$67,225.62	06-003-2026-PR	ING. AIDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	75%		COL260202646522
06EPR0003N	PRIMARIA	JOSÉ RUIZ VILLALVAZO	COLIMA	COLIMA	CONST. DE EST. METÁLICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 8.70 M.	1	0	0	0	0	0	$403,041.93			$403,041.93	$403,041.93			$403,041.93	$0.00			$0.00	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		0%	0%		06EPR0003N-FAM26
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	COLIMA	ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA ACANALADA PINTRO.	1	0	0	0	0	0	$681,875.91			$681,875.91	$681,875.91			$681,875.91	$0.00			$0.00	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		10%	0%		06EPR0006K-FAM26
06DPR0182Q	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COLIMA	COLIMA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.	1	0	0	0	0	0		$16,892.70		$16,892.70		$16,892.70		$16,892.70		$0.00		$0.00	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	0%		06DPR0182Q-FAM26
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIOS	COLIMA	COLIMA	DAÑO EN CUBIERTA A BASE DE LONA DE PVC EN ESTRUCTURA DE CANCHA. DAÑO EN IMPERMEABILIZANTE DE AULAS.	1	0	0	0	0	0		$787,275.73		$787,275.73		$787,275.73		$787,275.73		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DPR0263A-FAM26
06DPR0302M	PRIMARIA	RAFAEL BRICEÑO	COLIMA	COLIMA	DAÑO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA POR CAÍDA DE ARBOLES. ONCE ARBOLES CAIDOS POR FUERTES VIENTOS. DAÑO EN IMPERMEABILIZANTE EN AULAS.	1	0	0	0	0	0		$250,816.96		$250,816.96		$250,816.96		$250,816.96		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DPR0302M-FAM26
06DPR0260D	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	COLIMA	TRES ARBOLES CAIDOS CON DIAMETROS SUPERIORES A LOS 60 Y 80 CM. ESTRUCTURA DAÑADA EN SU TOTALIDAD POR CAÍDA DE ARBOL DE MAS DE UN METRO DE DIAMETRO. DAÑO EN LOSAS DE LOS COMEDORES. DAÑO EN PASAMANOS DE ANDADOR POR CAIDA DE ARBOL.	1	0	0	0	0	0		$634,060.87		$634,060.87		$634,060.87		$634,060.87		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DPR0260D-FAM26
06DPR0112V	PRIMARIA	ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COLIMA	COLIMA	DAÑO EN LOSA (MARQUESINA) DE AULA POR CAIDA DE ARBOL. DAÑO DE IMPERMEABILIZANTE EN AULA. CAIDA DE ARBOLES. DAÑO EN CERCO PERIMETRAL REJA ACERO.	1	0	0	0	0	0		$130,233.73		$130,233.73		$130,233.73		$130,233.73		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DPR0112V-FAM26
06EES0008B	SECUNDARIA	CONSTITUCCIÓN DE 1857	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN INTEGRAL DEL MÓDULO DE SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83		$1,301,929.83	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	08-jul-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646487
06DTV0013U	SECUNDARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	0	0	0	0	0		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$794,160.77		$423,767.05		$423,767.05	06-008-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	53%		COL260202646547
06DES0030E	SECUNDARIA	MARIO ANGUIANO MORENO	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 27.50 M.	1	0	0	0	1	1	$2,260,052.27			$2,260,052.27	$2,260,052.27			$2,260,052.27	$2,062,359.24			$2,062,359.24	06-020-2026-PR	ING. CARLOS ESCAMILLA RUEDA	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		100%	91%		06DES0030E-FAM26
06EES0003G/06EES0006D	SECUNDARIA	No. 1 FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA./ No. 4 SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	COL. POPULAR	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO, DE 18.00 X 24.00 M., DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL + OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	1	1	$2,154,484.21			$2,154,484.21	$2,154,484.21			$2,154,484.21	$781,264.40			$781,264.40	06-019-2026-PR	MILLAN DESARROLLADORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		50%	36%		06EES0003G_06EES0006D-FAM26
06DST0001B	SECUNDARIA	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO “C”, “G”, “H” Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMATICO.	1	0	0	0	0	0		$1,320,075.06		$1,320,075.06		$1,320,075.06		$1,320,075.06		$975,913.17		$975,913.17	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	74%		06DST0001B-FAM26
06DES0002I/06DES0010R	SECUNDARIA	ENRIQUE CORONA MORFÍN	COLIMA	COLIMA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.	1	0	0	0	0	0		$41,533.68		$41,533.68		$41,533.68		$41,533.68		$38,212.13		$38,212.13	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	92%		06DES0002I_06DES0010R-FAM26
06EES0010Q/06EES0013N	SECUNDARIA	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS,	COL. LAS TORRES	COLIMA	ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$2,485,300.97			$2,485,300.97	$2,485,300.97			$2,485,300.97	$0.00			$0.00	06-037-2026-PR	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A,. DE C.V.	23-sep-26		11-nov-26		0%	0%		06EES0010Q_06EES0013N-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**24**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**$8,706,265.65**	**$7,059,616.37**	**$0.00**	**$15,765,882.02**	**$8,706,265.65**	**$7,059,616.37**	**$0.00**	**$15,765,882.02**	**$3,565,134.00**	**$3,515,513.57**	**$0.00**	**$7,080,647.57**							**86%**	**45%**		
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCIÓN	COFRADÍA DE SUCHITLÁN	COMALA	CAMBIO DE LÁMINAS MULTYTECHO DAÑADAS. REPARACIONES EN PLAFÓN. TALA DE ÁRBOLES.	1	0	0	0	0	0		$87,301.41		$87,301.41		$87,301.41		$87,301.41		$0.00		$0.00	06-032-2026-PR	ESTOR DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	14-oct-26		100%	0%		06DPR0140R-FAM26
06DPR0184O	PRIMARIA	GORGONIO ÁVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	RETIRO DE LONA DAÑADA Y SUMINISTRO DE NUEVA, REHABILITAR ESTRUCTURA. REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN.	1	0	0	0	0	0		$333,719.59		$333,719.59		$333,719.59		$333,719.59		$0.00		$0.00	06-032-2026-PR	ESTOR DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	14-oct-26		90%	0%		06DPR0184O-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$421,021.00**	**$0.00**	**$421,021.00**	**$0.00**	**$421,021.00**	**$0.00**	**$421,021.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**95%**	**0%**		
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	IMPERMEABILIZACIONES.	1	0	0	0	0	0		$253,505.66		$253,505.66		$253,505.66		$253,505.66		$253,505.66		$253,505.66	06-027-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26	28-ago-26	100%	100%		06DML0004W-FAM26
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	OBRAS EXTERIORES	1	0	0	0	0	0		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30		$203,044.30	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	31-may-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646501
06DST0002A	SECUNDARIA	SUSANA ORTÍZ SILVA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1	0	0	0	0	0		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20		$141,599.20	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	11-jun-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646506
06DST0002A/06DST0029H	SECUNDARIA	SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A 2 ESTRUCTURAS METALICAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN AMBAS CUBIERTAS.	1	0	0	0	0	0		$334,468.30		$334,468.30		$334,468.30		$334,468.30		$0.00		$0.00	06-025-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	03-ago-26	03-ago-26	16-oct-26		70%	0%		COL260202646506
06DST0014F	SECUNDARIA	FELIPE SEVILLA DEL RÍO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA EN PATIO CIVICO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN CUBIERTA.	1	0	0	0	0	0		$245,711.57		$245,711.57		$245,711.57		$245,711.57		$0.00		$0.00	06-025-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	03-ago-26	03-ago-26	16-oct-26		90%	0%		06DST0014F-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$1,178,329.03**	**$0.00**	**$1,178,329.03**	**$0.00**	**$1,178,329.03**	**$0.00**	**$1,178,329.03**	**$0.00**	**$598,149.16**	**$0.00**	**$598,149.16**							**92%**	**51%**		
06DPR0099R	PRIMARIA	CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	REPARACIONES ELÉCTRICAS.	1	0	0	0	0	0		$25,875.78		$25,875.78		$25,875.78		$25,875.78		$25,875.78		$25,875.78	06-027-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26	28-ago-26	100%	100%		06DPR0099R-FAM26
06DPR0412S	PRIMARIA	3 DE ABRIL	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	PLOMEO, COLOCACIÓN DE RETENIDAS, ENCAMISADOS EN POSTES PARA MALLA CICLÓN DE 4.50 M DE ALTURA, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO.	1	0	0	0	0	0		$17,690.55		$17,690.55		$17,690.55		$17,690.55		$0.00		$0.00	06-034-2026-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26		100%	0%		06DPR0412S-FAM26
06DTV0006K	SECUNDARIA	JAIME TORRES BODET	ALZADA	CUAUHTÉMOC	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.	1	0	0	0	0	0		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$326,298.07		$107,889.78		$107,889.78	06-008-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	33%		COL260202646550
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$369,864.40**	**$0.00**	**$369,864.40**	**$0.00**	**$369,864.40**	**$0.00**	**$369,864.40**	**$0.00**	**$133,765.56**	**$0.00**	**$133,765.56**							**100%**	**36%**		
06DPR0269V	PRIMARIA	EL PÍPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	REPARACIONES HIDRÁULICAS	1	0	0	0	0	0		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68		$124,927.68	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646488
06DPR0191Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	ZINACAMITLAN	IXTLAHUACÁN	CAMBIO DE PISO EN AULA EN EDIFICIO B, REPARACIÓN DE GRIETAS EN SANITARIOS. IMPERMEABILIZACIÓN.	1	0	0	0	0	0		$395,112.81		$395,112.81		$395,112.81		$395,112.81		$365,705.37		$365,705.37	06-018-2026-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	13-jul-26	13-jul-26	15-sep-26		100%	93%		06DPR0191Y-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$520,040.49**	**$0.00**	**$490,633.05**	**$0.00**	**$490,633.05**							**100%**	**94%**		
06DJN0029F	JARDIN DE NIÑOS	SUSANA ORTÍZ SILVA	SANTIAGO	MANZANILLO	ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	1	0	0	0	0	0	$417,450.27			$417,450.27	$417,450.27			$417,450.27	$300,164.98			$300,164.98	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26		100%	72%		COL260202646477
06DJN0061O	JARDIN DE NIÑOS	AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS EDIFICIOS "A" Y "B".	1	0	0	0	0	0		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85		$314,463.85	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26	22-ago-26	100%	100%		COL260202646538
06DJN0227F	JARDIN DE NIÑOS	DELIA ELIZABETH HUERTA VÁZQUEZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA DE 17.00 X 17.45 M.	1	0	0	0	0	0	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$1,726,414.35			$1,726,414.35	$1,726,414.35			$1,726,414.35	06-015-2026-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	01-jul-26	01-jul-26	08-sep-26	09-sep-26	100%	100%		06DJN0227F-FAM26
06DPR0083Q	PRIMARIA	CRISTOBAL COLÓN	MANZANILLO	MANZANILLO	REPARACIÓN DE AULA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBO DE TINACO.	1	0	0	0	0	0		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$235,623.71		$0.00		$0.00	06-004-2026-PR	ARQ. MIGUEL DANIEL GERÓNIMO ROJAS	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	0%		COL260202646525
06DPR0062D/06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MARIMAR	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL, DE 3 x 8 M.	1	0	0	0	1	1	$483,456.36			$483,456.36	$483,456.36			$483,456.36	$295,466.23			$295,466.23	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	61%		COL260202646535
06DPR0085O/06DPR0005M	PRIMARIA	MARCELINO RENTERÍA	SALAHUA	MANZANILLO	REPARACIÓN DE APLANADOS, PISOS Y CUBIERTA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE PORTERÍA-TABLERO BASQUETBOL EN CANCHA.	1	0	0	0	0	0		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$561,579.79		$388,343.44		$388,343.44	06-006-2026-PR	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA CIVIL NOVO S.A. DE C.V.	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	69%		COL260202646537
06DPR029LX	PRIMARIA	RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M. Y DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45 M.	1	0	0	0	0	0	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$3,180,938.09			$3,180,938.09	$3,020,257.77			$3,020,257.77	06-012-2026-PR	SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES EN ACERO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		100%	95%		06DPR0291X-FAM26
060DPR0097T	PRIMARIA	JOSÉ MARÍA MORELOS	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA DE 11.80 X 24.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$1,474,558.93			$1,474,558.93	$1,274,558.92			$1,274,558.92	06-015-2026-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	01-jul-26	01-jul-26	08-sep-26		100%	86%		06DPR0097T-FAM26
06DPR029LX	PRIMARIA	RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	EDIFICIO E COOPERATIVA + 2 BODEGAS (EST. REG. 6.00 X 8.00 M).	1	0	0	0	3	3	$1,190,399.39			$1,190,399.39	$1,190,399.39			$1,190,399.39	$143,037.04			$143,037.04	06-024-2026-PR	C. CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO	03-ago-26	03-ago-26	03-oct-26		50%	12%		06DPR0291X-FAM26.02
06EPR0045M	PRIMARIA	BENJAMÍN AMADOR CISNEROS	SALAGUA	MANZANILLO	DEMOLICIÓN DE MURO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.	1	0	0	0	0	0		$293,968.20		$293,968.20		$293,968.20		$293,968.20		$293,968.20		$293,968.20	06-026-2026-PR	NADVE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	10-ago-26	10-ago-26	29-ago-26		100%	100%		06EPR0045M-FAM26
06ETV0007I	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 18X30 M.	1	0	0	0	0	0	$845,335.16			$845,335.16	$845,335.16			$845,335.16	$845,335.16			$845,335.16	06-001-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA DE CV	13-abr-26	13-abr-26	12-jun-26	12-jun-26	100%	100%		COL260202646481
06DTV0026Y	SECUNDARIA	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	LA CULEBRA	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 5.30 M. X 6.00 M. + DEMOLICION DE BODEGA EXISTENTE + CONSTRUCCION DE 1 BODEGA, ESTRUCTURA ATIPICA + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	1	2	$983,293.80			$983,293.80	$983,293.80			$983,293.80	$266,749.99			$266,749.99	06-009-2026-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		100%	27%		COL260202646555
06DST0004Z/06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZÁN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "D", OBRA CIVIL EN GENERAL, OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA.	1	0	0	0	0	0		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$3,387,108.85		$2,458,476.59		$2,458,476.59	06-011-2026-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	20-ago-26		90%	73%		COL260202646569
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**13**	**1**	**0**	**0**	**5**	**6**	**$10,301,846.34**	**$4,792,744.40**	**$0.00**	**$15,094,590.75**	**$10,301,846.34**	**$4,792,744.40**	**$0.00**	**$15,094,590.75**	**$7,871,984.44**	**$3,455,252.08**	**$0.00**	**$11,327,236.52**							**95%**	**75%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. CARLOS DE LA MADRID	MINATITLÁN	EDIFICIO "E" AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6 x 8 M, MÁS OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	1	1	$979,604.19			$979,604.19	$979,604.19			$979,604.19	$880,985.10			$880,985.10	06-005-2026-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	90%		COL260202646527

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES													
			UBICACIÓN									INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DST0012H	SECUNDARIA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	DEMOLICIÓN DE ESTRADOS EN EDIFICIO "D".	1	0	0	0	0	0		$83,087.95		$83,087.95		$83,087.95		$83,087.95		$44,502.26		$44,502.26	06-030-2026-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		70%	54%		06DST0012H-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLAN						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$979,604.19**	**$83,087.95**	**$0.00**	**$1,062,692.14**	**$979,604.19**	**$83,087.95**	**$0.00**	**$1,062,692.14**	**$880,985.10**	**$44,502.26**	**$0.00**	**$925,487.36**						**85%**	**87%**		
06DJN0017A	JARDIN DE NIÑOS	MARIA GUADALUPE VIZCARRA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA PINTRO. EN PLAZA CÍVICA DE 17.45 X 18.00 M.	1	0	0	0	1	1	$1,838,425.18			$1,838,425.18	$1,838,425.18			$1,838,425.18	$1,496,072.43			$1,496,072.43	06-022-2026-PR	C. JOSÉ ROMAN RAMÍREZ ANDRADE	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		100%	81%		06DJN0017A-FAM26
06DJN0072U	JARDIN DE NIÑOS	CRISTOBAL COLÓN	TECOMAN	TECOMAN	PODA DE ÁRBOLES + MANTENIMIENTO AL IMPERMEABILIZANTE APP EXISTENTE EN EDIFICIO "B".	1	0	0	0	0	0		$92,088.50		$92,088.50		$92,088.50		$92,088.50		$92,088.50		$92,088.50	06-036-2026-PR	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	14-sep-26	14-sep-26	21-sep-26	21-sep-26	100%	100%		06DJN0072U-FAM26
06DPR0427U/06DPR0458N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	COL. MIGUEL HIDALGO	TECOMAN	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C".	1	0	0	0	0	0		$408,174.23		$408,174.23		$408,174.23		$408,174.23		$0.00		$0.00	06-017-2026-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26		75%	0%		06DPR0427U_06DPR0458N-FAM26
06DPR0070M	PRIMARIA	MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	TECUANILLO	TECOMAN	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.	1	0	0	0	0	0		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23		$865,836.23	06-017-2026-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26	26-ago-26	100%	100%		06DPR0070M-FAM26
06DPR0308G	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	TECOMAN	TECOMAN	REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE FRONTERA Y PLAFÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", MANTENIMIENTOS EN OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA.	1	0	0	0	1	1		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$1,792,898.51		$1,399,817.33		$1,399,817.33	06-018-2026-PR	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	13-jul-26	13-jul-26	15-sep-26		90%	78%		06DPR0308G-FAM26
06DPR0479Z	PRIMARIA	JUAN DE LA BARRERA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18.00 X 30.00 M. + EST. METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	1	0	0	0	1	1	$3,572,522.74			$3,572,522.74	$3,572,522.74			$3,572,522.74	$1,049,288.63			$1,049,288.63	06-023-2026-PR	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	23-jul-26	23-jul-26	15-oct-26		50%	29%		06DPR0479Z-FAM26
06DPR0233G	PRIMARIA	NIÑOS HÉROES	COL. UNIÓN	TECOMÁN	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y LONA EN PATIO CÍVICO DE 12.20 X 15 M.	1	0	0	0	0	0		$243,370.24		$243,370.24		$243,370.24		$243,370.24		$214,371.35		$214,371.35	06-025-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	03-ago-26	03-ago-26	16-oct-26		100%	88%		06DPR0233G-FAM26
06DPR0246K	PRIMARIA	PALADINES DE LA REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	REHABILITACIÓN DE MARQUESINA DE CONCRETO + CONCERTINA EN MURO PERIMETRAL.	1	0	0	0	0	0		$147,997.89		$147,997.89		$147,997.89		$147,997.89		$80,154.71		$80,154.71	06-025-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	03-ago-26	03-ago-26	16-oct-26		100%	54%		06DPR0246K-FAM26
06DPR0426V	PRIMARIA	LIBERTAD	COL. INDECO	TECOMÁN	RENIVELACIÓN DE PATIO CIVICO + CANALÓN CON REJILLA + REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA DESAYUNADORES.	1	0	0	0	0	0		$1,348,516.26		$1,348,516.26		$1,348,516.26		$1,348,516.26		$935,305.82		$935,305.82	06-031-2026-PR	GRUCOVA DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	24-ago-26	24-ago-26	09-oct-26		100%	69%		06DPR0426V-FAM26
06DML0016A	SECUNDARIA	BLANCA MARGARITA CUEVAS MORENO	COL. SAN CARLOS	TECOMÁN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE MAESTROS; REHABILITACIONES DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C", INSTALACIONES EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D", CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO, Y OBRA EXTERIOR.	1	2	0	0	0	2	$5,151,925.05			$5,151,925.05	$5,151,925.05			$5,151,925.05	$2,294,519.97			$2,294,519.97	06-016-2026-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	09-jul-26	09-jul-26	24-oct-26		70%	45%		06DML0016A-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**10**	**2**	**0**	**0**	**3**	**5**	**$10,562,872.97**	**$4,898,881.86**	**$0.00**	**$15,461,754.83**	**$10,562,872.97**	**$4,898,881.86**	**$0.00**	**$15,461,754.83**	**$4,839,881.03**	**$3,587,573.95**	**$0.00**	**$8,427,454.97**						**89%**	**55%**		
06DJN0029X	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESÚS GÓMEZ MESINA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	EDIF. "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00X8.00 M. + OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$929,577.07			$929,577.07	$929,577.07			$929,577.07	$650,321.08			$650,321.08	06-010-2026-PR	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRIAD, S.A. DE C.V.	22-jun-26	22-jun-26	28-ago-26		95%	70%		COL260202646559
06DJN0090J	JARDIN DE NIÑOS	MARÍA TELLEZ COBIAN	COL. LA FRONTERA	VILLA DE ÁLVAREZ	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO + SISTEMA DE ALUMBRADO.	1	0	0	0	0	0		$380,944.13		$380,944.13		$380,944.13		$380,944.13		$0.00		$0.00	06-025-2026-PR	ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	03-ago-26	03-ago-26	16-oct-26		90%	0%		06DJN0090J-FAM26
06EJN0026H/06EJN0036O	JARDIN DE NIÑOS	ISAURA PAMPLONA T.M. / ELBA ALICIA GAITÁN HINOJOSA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON CONTRAFUERTES.	1	0	0	0	0	0		$327,227.97		$327,227.97		$327,227.97		$327,227.97		$75,813.99		$75,813.99	06-030-2026-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		60%	23%		06EJN0026H_06EJN0036O-FAM26
06DJN0161N	JARDIN DE NIÑOS	MARTHA DUEÑAS GONZALEZ	SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	PODA DE ÁRBOLES.	1	0	0	0	0	0		$2,063.49		$2,063.49		$2,063.49		$2,063.49		$2,063.49		$2,063.49	06-034-2026-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26	18-sep-26	100%	100%		06DJN0161N-FAM26
06DJN0118Z	JARDIN DE NIÑOS	RAMONA VIRGEN ARIAS,	COL. BUROCATRAS DEL ESTADO	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN DE CERCO.	1	0	0	0	0	0		$1,288.98		$1,288.98		$1,288.98		$1,288.98		$1,288.98		$1,288.98	06-034-2026-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26	18-sep-26	100%	100%		06DJN0118Z-FAM26
06DJN0030V	JARDIN DE NIÑOS	LAZARO CARDENAS	VILLA DE ÁLVAREZ	COLIMA	DAÑO EN CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA POR CAIDA DE ARBOLES. DOS ARBOLES CADOS POR FUERTES VIENTOS.	1	0	0	0	0	0		$44,280.54		$44,280.54		$44,280.54		$44,280.54		$0.00		$0.00	06-035-2026-PR	VICAM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	31-oct-26		100%	0%		06DJN0030V-FAM26
06DPR0024A	PRIMARIA	FORD 163 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82		$49,532.82	06-002-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	12-may-26	12-may-26	14-ago-26	22-may-26	100%	100%	Fianza V.O. 1D3-443-0049323	COL260202646485
06DPR0466W/06DPR0027Y	PRIMARIA	LORENZO VILLA RIVERA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E"	1	0	0	0	0	0		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$421,521.29		$282,504.78		$282,504.78	06-003-2026-PR	ING. ADE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		90%	67%		COL260202646516
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ, COL.-	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C", AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 x 8 M. MÁS OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$1,042,467.74			$1,042,467.74	$565,741.42			$565,741.42	06-007-2026-PR	ARQ. ALAN ROMÁN RAMÍREZ PÉREZ	15-jun-26	15-jun-26	22-ago-26		100%	54%		COL260202646545
06DPR0445J	PRIMARIA	RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA CON LAMINA PINTRO, EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 15.45 X 27.45 M.	1	0	0	0	1	1	$2,053,089.38			$2,053,089.38	$2,053,089.38			$2,053,089.38	$2,053,089.38			$2,053,089.38	06-021-2026-PR	MACOHER S.A. DE C.V.	13-jul-26	13-jul-26	26-ago-26	26-ago-26	100%	100%	Fianza VO: 1D3-443-0049848	06DPR0445J-FAM26
06DPR0274G	PRIMARIA	NIÑOS HEROES	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.	1	0	0	0	0	0		$117,269.34		$117,269.34		$117,269.34		$117,269.34		$0.00		$0.00	06-028-2026-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		100%	0%		06DPR0274G-FAM26
06DPR0207I/06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.	1	0	0	0	0	0	$209,800.38			$209,800.38	$209,800.38			$209,800.38	$0.00			$0.00	06-029-2026-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		40%	0%		06DPR0207I_06DPR0213T-FAM26
06DPR0461A/06DPR0465X	PRIMARIA	JOSÉ AMADOR GARCÍA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO.	1	0	0	0	0	0		$80,086.79		$80,086.79		$80,086.79		$80,086.79		$0.00		$0.00	06-029-2026-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		60%	0%		06DPR0461A_06DPR0465X-FAM26
06DPR0041R	PRIMARIA	JOSÉ VASCONCELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	COCINA DE 5.00 X 4.00 M; REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO.	1	0	0	0	1	1	$960,177.08			$960,177.08	$960,177.08			$960,177.08	$219,461.41			$219,461.41	06-029-2026-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		50%	23%		06DPR0041R-FAM26
06DPR0396R	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIO	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIONES EN MUFA Y MUROS, RESANES EN PLAFÓN, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN. TALAS Y PODAS DE ÁRBOLES DE VARIOS TAMAÑOS.	1	0	0	0	0	0		$512,473.65		$512,473.65		$512,473.65		$512,473.65		$0.00		$0.00	06-032-2026-PR	ESTOR DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	14-oct-26		100%	0%		06DPR0396R-FAM26
06DPR0175G	PRIMARIA	CARMEN SERDÁN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN DE UNA SECCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN.	1	0	0	0	0	0		$7,192.21		$7,192.21		$7,192.21		$7,192.21		$0.00		$0.00	06-032-2026-PR	ESTOR DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	14-sep-26	14-sep-26	14-oct-26		100%	0%		06DPR0175G-FAM26
06DPR0189J	PRIMARIA	SERGIO DIAZ VIRGEN	MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE RAMAS Y TRONCOS). SUSTITUCIÓN DE REJA ACERO DAÑADA.	1	0	0	0	0	0		$43,893.61		$43,893.61		$43,893.61		$43,893.61		$43,893.61		$43,893.61	06-034-2026-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	14-sep-26	14-sep-26	28-sep-26	18-sep-26	100%	100%		COL260202646545
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA (ÁREA DE DIRECCIÓN T.M. Y T.V.), SUBDIRECCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, CONTRALORÍA), 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO; Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.	1	0	0	0	7	7	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$5,562,665.25			$5,562,665.25	$1,449,464.05			$1,449,464.05	06-014-2026-PR	ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHÁVEZ CARRILLO	01-jul-26	01-jul-26	04-nov-26		60%	26%		06DES0034A-FAM26
06EES0001/06EES0017J	SECUNDARIA	MIGUEL VIRGEN MORFIN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	REPARACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS.	1	0	0	0	0	0		$2,008,645.42		$2,008,645.42		$2,008,645.42		$2,008,645.42		$0.00		$0.00	06-027-2026-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		90%	0%		06EES0001I_06EES0017J-FAM26
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONCLUSIÓN DE EST. METÁLICA CON LÁMINA EN PLAZA CÍVICA DE 18.00 X 30.00 M.	1	0	0	0	0	0	$1,286,914.27			$1,286,914.27	$1,286,914.27			$1,286,914.27	$138,575.24			$138,575.24	06-029-2026-PR	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		40%	11%		06DES0034A-FAM26.02
06DES0009B/06DES0017K	SECUNDARIA	JOSÉ VASCONCELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" e "I".	1	0	0	0	0	0		$1,494,287.28		$1,494,287.28		$1,494,287.28		$1,494,287.28		$890,324.17		$890,324.17	06-030-2026-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		80%	60%		06DES0009B_06DES0017K-FAM26
06DES0009F/06DES0011Q	SECUNDARIA	MANUEL ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EDIFICIO "F".	1	0	0	0	0	0		$283,290.75		$283,290.75		$283,290.75		$283,290.75		$0.00		$0.00	06-030-2026-PR	ARQ. JULIO ADRIÁN HERNÁNDEZ LOZANO	17-ago-26	17-ago-26	30-oct-26		0%	0%		06EJN0026H_06EJN0036O-FAM26
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**22**	**2**	**0**	**0**	**9**	**11**	**$12,044,691.17**	**$5,773,998.28**	**$0.00**	**$17,818,689.45**	**$12,044,691.17**	**$5,773,998.28**	**$0.00**	**$17,818,689.45**	**$5,076,652.57**	**$1,345,421.85**	**$0.00**	**$6,422,074.42**						**80%**	**36%**		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS							REPORTE DE AVANCES																			
			UBICACIÓN										INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																
VARIAS ESCUELAS	VARIOS NIVELES	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS Y DOCENTES. DE NIVEL BÁSICO	0	0	0	0	0	0	$19,075,811.41			$19,075,811.41	$19,075,811.41			$19,075,811.41	$19,075,811.41			$19,075,811.41	ADQ-06-001-2026-PR	COMERCIALIZADORA MIJART S.A DE C.V	15-jun-26		13-ago-26		100%	100%		
VARIAS ESCUELAS	VARIOS NIVELES	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE: PINTURA VINIL-ACRILICA Y PINTURA DE ESMALTE	0	0	0	0	0	0	$2,786,778.60			$2,786,778.60	$2,786,778.59			$2,786,778.59	$2,786,778.59			$2,786,778.59	ADQ-06-002-2026-PR	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO S.A DE C.V	29-jun-26		24-jul-26		100%	100%		
VARIAS ESCUELAS	VARIOS NIVELES	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS		0	0	0	0	0	0													ADQ-06-003-2026-PR									
VARIAS ESCUELAS	VARIOS NIVELES	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS		0	0	0	0	0	0													ADQ-06-004-2026-PR									
VARIAS ESCUELAS	VARIOS NIVELES	VARIAS ESCUELAS	VARIOS	VARIOS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA NIVEL BÁSICO (BODEGAS, DIRECCIONES Y AULAS) LOTE UNO: MOBILIARIO PARA NIVEL BÁSICO (BODEGAS, DIRECCIONES Y AULAS)	0	0	0	0	0	0	$670,050.81			$670,050.81	$670,050.80			$670,050.80	$670,050.80			$670,050.80	ADQ-06-005 -2026-PR	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	01-sep-26		30-sep-26		0%	0%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$22,532,640.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,532,640.82**	**$22,532,640.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,532,640.80**	**$22,532,640.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,532,640.80**							**97%**	**100%**		
RESUMEN FAM 2025						**85**	**5**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$68,187,166.77**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$93,284,750.56**	**$68,187,166.75**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$93,284,750.54**	**$46,762,014.73**	**$13,170,811.49**	**$0.00**	**$59,932,826.23**							**91.64%**	**64.25%**		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																
						0	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00									
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									
TOTAL FAM, RENDIMIENTOS FINACIEROS Y LEEN						**85**	**5**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$68,187,166.77**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$93,284,750.56**	**$68,187,166.75**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$93,284,750.54**	**$46,762,014.73**	**$13,170,811.49**	**$0.00**	**$59,932,826.23**							**91.64%**	**64.25%**		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL	METAS						REPORTE DE AVANCES									Status de las Obras			Avance %	
							Inversión													
							Autorizada				Contratada				Ejercida					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	21	1	0	0	2	3	$6,062,995.98	$2,986,021.28	$0.00	$9,049,017.26	$6,062,995.98	$2,986,021.28	$0.00	$9,049,017.26	$5,190,170.22	$1,397,228.90	$0.00	$6,587,399.11	0	4	17	97.29%	72.80%
PRIMARIA	40	1	0	0	8	9	$15,973,838.29	$10,023,541.85	$0.00	$25,997,380.14	$15,973,838.29	$10,023,541.85	$0.00	$25,997,380.14	$9,342,411.16	$5,137,462.75	$0.00	$14,479,873.91	0	11	29	87.63%	55.70%
SECUNDARIA	22	3	0	0	10	13	$23,617,691.69	$11,762,196.72	$0.00	$35,379,888.41	$23,617,691.69	$11,762,196.72	$0.00	$35,379,888.41	$9,696,792.56	$6,382,614.19	$0.00	$16,079,406.75	0	13	9	77.27%	45.45%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	2	0	0	0	0	0	$0.00	$325,823.93	$0.00	$325,823.93	$0.00	$325,823.93	$0.00	$325,823.93	$0.00	$253,505.66	$0.00	$253,505.66	0	0	2	100.00%	77.80%
TOTAL	**85**	**5**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$45,654,525.95**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$70,752,109.74**	**$45,654,525.95**	**$25,097,583.78**	**$0.00**	**$70,752,109.74**	**$24,229,373.93**	**$13,170,811.49**	**$0.00**	**$37,400,185.43**	**0**	**28**	**57**	**91.64%**	**52.86%**

AUTORIZÓ :

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORÓ

M.C. NOÉ OLMOS CORTÉS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED